

### Technická specifikace

#### Záložní serverovna, Pernštýnské náměstí 1 Pardubice

**Místo :** Pardubice, budova radnice, Pernštýnské náměstí  
**Investor :** Statutární město Pardubice  
**Zpracovatel :** Vojtěch Kraus, Ladislav Kraus  
**Datum :** květen 14  
**Vypracoval :**

Název položky	počet	MJ	cena materiál	cena materiál celkem	cena montáž	cena montáž celkem	Cena celkem
<b><u>Rozvaděč:</u></b>							
<b><u>Rozvaděč R-SRV</u></b>							
Rozvodnice zapuštěná/nástěnná, 24mod.	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>Jističí prvky:</i>							
jistič 3pól, C-40A, 10kA	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
jistič 3pól, C-32A, 10kA	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
jistič 1pól, C-20A, 10kA	2	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
jistič 1pól, C-16A, 10kA	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
jistič 1pól, B-10A, 10kA	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
jistič 1pól, B-6A, 10kA	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
přepětová ochrana-typ1+typ2, TN-S	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní spotřební materiál	1	soub.	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Kabelové rozvody</u></b>							
kabel silový, PVC izolace, pevně uložený							
CYKY 5x10mm2	14	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CYKY 5x6mm2	9	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CYKY 3x4mm2	132	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CYKY 3x1,5mm2	24	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CYA 6mm2	53	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
označení kabelů - štítky	8	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
označení žil	17	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ukončení kabelů ve svrkovnice	17	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pásky	50	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Protipožární ucpávka</u></b>							
protipožární ucpávka	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Svítlidla</u></b>							
SV12 - závěsné, interiérové (2x28W)	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
záložní bateriový zdroj pro zářivkové svítidlo	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
N1 - Nouzové svítidlo s piktogramem úniku	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Elektroinstalační materiál</u></b>							
kabelová lávka 54/50 žárový zinek	36	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
nosník kabelové lávky	36	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
set pro spojování šroub+matice	1	bal	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
el. instalační lišta	15	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
el. Instalační lišta malá	12	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Hlavní ochranná přípojnice (7x16)	1	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Pomocný materiál	1	soub.	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Hmoždinky do zdi	60	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Demontážní práce</u></b>							
demontáž a úprava osvětlení	1	soub	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Stavební práce</u></b>							
Sekání	22	m	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Průrazy do 40 mm	3	ks	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Stavební přípomocce	1	soub.	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b><u>Ostatní práce</u></b>							
revize elektro	1	soub	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zabezpečení pracoviště	5	hod.	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zakreslení skutečného stavu	1	soub.	0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<b>Celkem cena bez DPH:</b>			0 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč