Klimatizace							
Výkaz výměr - Vybudování záložní serverovny pro MmP, Perštýnské náměstí 1, Pardubice							
Zař./Poz.	**Ceník**	**Položka**	**Počet**	**MJ**	**Cena j.m.**	**Celkem**	**Montáž**
1		**Klimatizace kanceláří 1.NP**					
1,01		Venkovní klimatizační jednotka split, Chladící výkon 6,1 (2,7-6,7) kW Objemový průtok vzduchu: 3300 m3/hod Hladina akustického tlaku: 47 dB(A) Napětí: 230V/50 Hz Příkon: 1,6 kW Rozměry: 950x330x943 mm Hmotnost: 67 kgEnergetická třída chlazení: A ++ Sezónní chladící faktor: SEER = 6,3 Rozsah chlazení: venkovní teplota -15°C až 46°C Automatický restart	2	ks			
1,02		Vnitřní nástěnná jednotka Rozměry:1170x295x365 mm Hmotnost: 21 kg Objemový průtok vzduchu: 1080/1320 m3/hod Hladina akustického tlaku: 39/45 dB(A)	2	ks			
1,03		Nástěnný ovladač	1	ks			
1,04		Propojení vnitřních jednotek kabel CYKY 2x1 - 3m, adresování, střídání jednotek	1	kpl			
1,05		Vedení chladiva, (pr10/16mm) tepelná izolace, komunikační vedení CYKY 3x1,5	75	bm			
1,06		Svod kondenzátu - potrubí DN 25 včetně tvarovek	20	bm			
1,07		Plastová lišta 110x70D včetně rohů	5	bm			
1,08		Pachový uzávar s kuličkou DN 32	1	ks			
1,09		Chladivo R 410 A	1,2	kg			
1,10		Transport venkovních klimatizačních jednotek do dvora	2	kpl			
1,11		Nástěnná konzole pod venkovní jednotku	2	kpl			
1,12		Spojovací a montážní materiál	15	kg			
1,13		Zprovoznění, předání, dokladová část	1	kpl			
	CELKEM					**0,00**	**0,00**
2		**Stavební přípomoce**					
2,01		Protipožární ucpávka prostupu podlahou do pr 150 mm	1	kpl			
	CELKEM					**0,00**	**0,00**
	Zpracoval:	Mtech,s.r.o. - Ing. J. Stodola					
	Dne:	16.5.2013					