

DODATEK ke smlouvě O DÍLO č. VZMR/085/2013 č. 1

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko – předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa – vedoucí výroby

Jiří Jehlička - stavbyvedoucí

tel.: 466 971 502 e-mail: spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-23791402107/0100

(dále jen zhotovitel)

Dne 5. 12. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“) na akci „Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic“. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek dosud nebylo možné dodržet termín předání staveniště stanovený v oddíle I. čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo a oddíle II. čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo a staveniště dosud nebylo předáno. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením Oddílu I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 a Oddílu IV., čl. III. Ustanovení závěrečná odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

1.

V článku II. Termín a místo plnění se mění odst. 1. - Termín zahájení díla - nové znění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací na: rozmezí 17.3.2014 – 18.4.2014, bezodkladně po předání staveniště
na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště dle oddílu II čl. I.**

této smlouvy, přičemž k předání a převzetí staveniště dojde v závislosti na vhodných klimatických podmínkách potřebných pro realizaci.

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 4 týdnů ode dne předání staveniště**

2.

Znění ustanovení oddílu II. čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se uzavřením tohoto dodatku mění následovně:

Objednatel v období 17. 3. 2014 – 18. 4. 2014, bezodkladně poté, co nastanou vhodné klimatické podmínky k předání a převzetí staveniště, vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.


3.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VZMR/085/2013 ze dne 5. 12. 2013 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne **29. 01. 2014**

V Pardubicích dne


za objednatele
Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic


za zhotovitele
Jan Korejtko
předseda představenstva



BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ☎
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139