

DODATEK č.3 ke smlouvě O DÍLO č. VZMR/085/2013

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko – předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa – vedoucí výroby

Jiří Jehlička - stavbyvedoucí

tel.: 466 971 502 e-mail: spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-23791402107/0100

(dále jen zhotovitel)

Dne 5. 12. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), dne 29. 1. 2014 dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (dále jen dodatek č. 1) a dne 30. 4. 2014 dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 (dále jen dodatek č. 2) na akci „**Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic**“. Z důvodu nesouhlasu vlastníka místní komunikace - Statutární město Pardubice I - se zvláštním užíváním místní komunikace pro provádění prací ve vozovce, viz. Rozhodnutí P 32/2014 ze dne 21. 3. 2014 vydané Úřadem městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, nebylo možné dodržet termín předání staveniště stanovený v oddíle 1. čl. II. odst. 1 dodatku č. 2 a staveniště dosud nebylo předáno. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením Oddílu I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 a Oddílu IV., čl. III. Ustanovení závěrečná odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

V článku II. Termín a místo plnění se mění odst. 1. - Termín zahájení díla - nové znění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací : ihned po předání staveniště

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 30. 6. 2015**

2.

Znění ustanovení oddílu II. čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se uzavřením tohoto dodatku mění následovně:

Objednatel nejpozději do 30. 4. 2015 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.


3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VZMR/085/2013 ze dne 5. 12. 2013 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne 30. 10. 2014

V Pardubicích dne


.....
za objednatele
Ing. Hruška Jaroslav
vedoucí odboru majetku a investic


.....
za zhotovitele
Jan Korejtko
předseda představenstva



Ing. Josef Cimburek
člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ①
IČ: 63217139 I DIČ: CZ63217139