



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: č.79/2013 č. zhotovitele:2013/1014/0845

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828
530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 78-9145770277/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchou, předseda představenstva
Jednající: Petr Janeček DiS., prokura, ředitel divize silničních staveb
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2106299978/2700
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy.

Oddíl I.

Předmět smlouvy, doba plnění a cena díla

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 15.10.2014

Důvodem posunu termínu k dokončení díla je změna vnějších podmínek k provedení díla, a to probíhající oprava domu č.p. 51, ul. Karla IV. v jehož těsné blízkosti je předmětný chodník. Práce zhotovitele budou pokračovat ihned po ukončení oprav domu.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **Pardubice, ul. Karla IV.**

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro řádné provádění díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné oznámeny objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem, který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se poté v odůvodněných případech prodlouží o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.

III. Cena za dílo

1. V souladu s oddílem I. článkem III.2 a 4 základní smlouvy o dílo se smluvní straně dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy. Z předmětu díla se vypouští SO 102 - Přístřešek pro cestující včetně přípojky elektro. Změna předmětu díla má vliv na celkovou cenu díla, která se upravuje následovně:

Celková cena DÍLA dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)	1 780 546,14 Kč
Odpočet za SO 102 – Přístřešek pro cestující (bez DPH)	- 217 451,48 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	1 563 094,66 Kč
DPH 21%	328 249,88 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	1 891 344,54 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetdevadesátjednatistřistačtyřicetčtyři korun českých 54 haléřů včetně DPH)

Oddíl IV.

II. Ustanovení závěrečná

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 18-07-2014

.....
za objednatele

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I



V Pardubicích dne 15.7.2014

.....
za zhotovitele

Petr Janeček DiS.
prokuraředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 01