

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-08**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Korejtkem – předsedou představenstva
Ing. Josefem Cimburkem – členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Jansou – vedoucím výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Jehlička č. autorizace: 0601951

Tel: 466 971 502 e-mail: spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

(dále jen zhotovitel)

1.

Smluvní strany mezi sebou dne 15.5.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2015-08 na akci „Rekonstrukce zastávky MHD Staré Čívce Na Násvi“.

Vzhledem k nevhodnému zemnímu podloží na pláni, které nemá dostatečnou únosnost (viz. protokol ze dne 19.6.2015), kterou předpokládala projektová dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, a to takto:

- jako vícepráce bude provedena výměna podloží, navržená geotechnikem tak, aby bylo dosaženo parametrů únosnosti požadovaných projektem
- jako méněpráce bude odečtena dodávka a montáž čekárny TURBO 2M, kterou objednatel nepožaduje

Položkové ocenění víceprací a méněprací je provedeno podle čl. III. Cena za dílo, odst. č. 3, v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Celková cena díla tek zůstává beze změny ve výši:

cena díla (bez DPH) 599.438,26 Kč

DPH21% 125.882,03 Kč

Celková cena díla včetně DPH 725.320,29 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.5. 2015, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Pardubicích dne **26. 08. 2015**



za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic




V Pardubicích dne 29.6. 2015



za zhotovitele

Jan Korejtko
předseda představenstva



Ing. Josef Cimburek
člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑤
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

V1 Výměna neúnosného podloží

Stavba: Staré Čivice - Na Návsi rekonstrukce zálivu zastávky MHD

Objekt: Výměna neúnosného podloží

JKSO:

EČO:

Objednatel: Magistrát města Pardubice

Zpracoval: V. Ryšína

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Datum: 19. 6. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 96 528,46 0,000

1 Zemní práce 15 942,26 0,000

1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	50,95	118,00	6 012,10	0,000
		<i>Výměra: chodník 74,52m2x0,3=22,36m3, záliv 95,29m2x0,3=28,59m3</i>					
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	50,95	26,90	1 370,56	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,95	110,00	5 604,50	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,95	8,00	407,60	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	50,95	50,00	2 547,50	0,000

5 Komunikace 80 586,20 0,000

6	469521211R	Zpevnění dna drceným kamenivem prolévaným cem. maltou tl.300 mm	m2	169,81	348,14	59 117,36	0,000
7		<i>Výměra: chodník 74,52m2, záliv 95,29m2</i>					
8	56711411R	Podklad z podkladového betonu tl. 5cm	m2	95,29	158,00	15 055,82	0,000
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD(A) tl 100 mm	m2	95,29	67,30	6 413,02	0,000

Celkem 96 528,46 0,000

Odpočty (neprovedená čekárna, záměna vrstvy štěrkopísku 15 cm za ŠD 10 cm a beton 5 cm)

Ostatní konstrukce a práce - bourání 96 528,46

1	urbania_03	čekárna TURBO 2M dl. 3m /bez bočnic/sklo - dodávka vč. montáže	kus	1,00	88 000,00	88 000,00	0,000
2	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP(B) tl 150 mm	m2	95,29	89,50	8 528,46	0,000

Celkem 96 528,46 0,000

CELKEM VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

0,00

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

