

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2015-26** uzavřené podle ust. § 2586  
a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické  
správy

tel.: 739 68 58 68 e mail.: Ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: SK-EKO SYSTEMS, s.r.o.**

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Kafka – jednatel společnosti

Václav Novotný – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Petr Formánek – vedoucí stř. stavebnictví

Tel.: 466 414 120 e-mail.: sk@sksystems.cz

IČ: 64827763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v H.K., oddíl C, vložka  
8874

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem se mění ve Smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2015-26 termín dokončení stavby na datum 15. 10. 2015. Důvodem posunutí termínu dokončení díla a navýšení jeho ceny je neodpovídající poloha sítě EOP a tvar kanálu a s tím související vyvolané změny a zjištění skutečné výšky terénu, která neodpovídala PD, bylo nutné provést prodloužení nájezdové rampy z důvodu dodržení požadovaného sklonu max. 6% pro tělesně postižené
2. V článku III. Cena za dílo se mění odst. 1. následovně:

Původní cena za dílo se v důsledku víceprací navyšuje o částku 171 770,00 Kč bez DPH (příloha č. 1)  
Původní cena za dílo se v důsledku méněprací snižuje o 4 077,14 Kč bez DPH. (příloha č. 2)

V důsledku shora uvedených změn bude nově celková cena za dílo takto:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena díla bez DPH .....	712 692,86 Kč
DPH 21% .....	149 665,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	862 358,36 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2015-26 se nemění.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Pardubicích dne 14. 10. 2015

V ..... dne



za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele  
Jan Kafka  
jednatel společnosti



Václav Novotný  
jednatel společnosti

**SK EKO**  
EKO-LOGICKY OD 1995  
SK-EKO Systems s.r.o.  
Semtín 134, 533 53 Semtín  
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827763  
Tel.: 466 414 120, 603 468 105 • www.skeko.cz

# **Položkový rozpočet - dodatek č.1 SOD OMI-VZMR-2015-26 "Úpravy nájezdu na cyklostezku Štolbova"**

p.č.	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem
1	Zemní práce - výkop, zásyp, hutnění, kamenivo	36,918	m3	590,00	21 782,00
2	Vybourání monolitické základové stěny, provedení krytí výztuže, vyspravení povrchu	1	kpl	12 017,00	12 017,00
3	Dlažba - 6 cm (dodávka + montáž)	43,89	m2	620,00	27 212,00
4	Dlažba - slepecká (dodávka + montáž)	5,02	m2	660,00	3 313,00
5	Palisáda 100 - montáž	10,73	bm	650,00	6 975,00
6	Palisáda 100 - dodávka (5,6 ks/bm)	60,088	ks	195,00	11 717,00
7	Zábradlí, madlo	1	kpl	9 000,00	9 000,00
8	Vykopání a likvidace stromu	1	kpl	500,00	500,00
9	Řez asfaltu - zarovnání vozovky, zálivka, napojení na slepeckou dlažbu	5	bm	920,00	4 600,00
10	Demontáž a zpětná montáž dopravního značení	1	kpl	1 800,00	1 800,00
11	Kompletní dodávka - Chránička VO (SmP) (včetně ručních výk. Prací, zásypu, ...)	7,3	bm	2 250,00	16 425,00
12	Více práce - nadspotřeba betonu proti PD - změna výšek bednění	5,53	m3	2 540,00	14 046,00
13	Odvoz a likvidace výkopku	31,3803	t	350,00	10 983,00
14	Dodávka a montáž prefabrikovaných zábran	2	ks	2 850,00	5 700,00
15	Oplocení staveniště	1	kpl	2 000,00	2 000,00
16	Založení parkového trávníku, včetně ohumvení	85	m2	220,00	18 700,00
17	Přesun hmot	1	kpl	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>171 770,00</b>

*(Handwritten signature)*