

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZMR-2015-20

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: Ing. Hynek Seiner

Se sídlem: Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice

Zastoupen: Ing. Hynek Seiner

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Hynek Seiner

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Hynek Seiner

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Hynek Seiner

Tel: 777 225 093 e-mail : hynekseiner@seznam.cz

IČ: 74569104 DIČ: CZ74569104

bankovní spojení: 35-9590300257/0100

číslo účtu: KB, a.s., Pardubice

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 4.6. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2015-20

V průběhu prací na projektové dokumentaci na opravu zastávky MHD Gorkého směr Dražkovice (ul. J. Palacha)-SO01, opravu zastávky MHD Polabiny směr Nádraží (ul. J. Potůčka)-SO02, , opravu zastávky MHD Connex ul. 17. listopadu směr centrum-SO03, opravu zastávky MHD Connex ul. Hradecká směr centrum-SO04 bylo nutné řešit složité majetkoprávní vztahy, kdy některé vlastníky dotčených pozemků se nepodařilo zkontaktovat a to ani osobními návštěvami ani doručením poštou. Toto se týká především projektové dokumentace na zastávku MHD Gorkého, kterou vlivem výše uvedeného nebylo možné dokončit. V rámci řešení MHD zastávky Polabiny směr Nádraží (ul. J. Potůčka)-SO02 nebylo nutné dle smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2015-20 řešit objekt - veřejné osvětlení.

Na základě těchto skutečností se mění termín předání dokumentace pro stavební povolení z původního termínu 17.9.2015 na **27.5.2016**.

V důsledku výše specifikované změny předmětu DÍLA se mění cena za DÍLO následovně:

Původní cena díla dle SOD

Cena za SO 01 DSP bez DPH	20.000,--Kč (neuplatněná část)
Cena za SO 02 DSP bez DPH	25.000,--Kč
Cena za SO 03 DSP bez DPH.....	20.000,--Kč
Cena za SO 04 DSP bez DPH	20.000,--Kč
<u>Původní cena DÍLA dle SOD bez DPH</u>	<u>65.000,--Kč</u>

Sleva na DÍLO dle dodatku č.1 (SO02-veřejné osvětlení) bez DPH	5.000,--Kč
Sleva na DÍLO dle dodatku č.1 bez DPH	18.000,--Kč

Celková cena DÍLA vč. dodatku č.1(bez DPH)	42.000,--Kč
DPH 21%	8.820,--Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	50.820, -Kč

(slovy: padesáttisícosmsetdvacetkorun českých včetně DPH)

II.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2015-20 dne 4.6. 2015 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

24. 05. 2016

V Pardubicích dne

za objednatele




Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne

za zhotovitele



Ing. Hynek Seiner

Ing. Hynek Seiner
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
seiner.wz.cz, HynekSeiner@seznam.cz
tel.: 777 225 093, IČ: 74569104