

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-93

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

Tel: 466 791 535 e-mail: info@prodin.cz

IČ: 252 92 161 DIČ: CZ25292161

Bankovní spojení: KB Pardubice

Číslo účtu: 19-2521230257/0100

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 9.2. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2015-93

V průběhu prací na projektové dokumentaci „ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce kuchyně – PD“ vznikly uživatelem objektu nové požadavky, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na cenu a termín díla.

Při návrhu zařízení kuchyně na plánovanou kapacitu 800 žáků vč. učitelů a ostatního personálu došlo k rozhodnutí uživatele o nutnosti přidání a dovybavení kuchyně gastro spotřebiči. Vlivem nedostatečné kapacity hlavního jističe elektro byli zvoleny spotřebiče plynové. Dodatek č.1 výše uvedené SOD tedy řeší nezbytné doplnění projektové dokumentace o profesní části měření a regulace, projekt rozvod plynu a regulace VZT.

Na základě těchto skutečností se mění rovněž termín předání DÍLA z původního termínu 31.5.2016 na **4.7.2016.**

V důsledku výše specifikované změny předmětu DÍLA se mění cena za DÍLO následovně:

Původní cena díla dle SOD	191.000,- Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	35.400,- Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1	226.400,- Kč bez DPH
DPH 21%	47.544,- Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1	273.944,- Kč vč. DPH

(slovy: dvěstěsedmdesáttřítisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2015-93 dne 9.2. 2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla na projektovou dokumentaci „ZŠ Erno Košťála 870 – rekonstrukce kuchyně – PD“ předloženou firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne 27. 05. 2016

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 27. 05. 2016

za zhotovitele



Ing. Jiří Nesl

člen představenstva
PRODIN a.s.