

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.OMI-VZMR-2016-42

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„SK Nemošice-hřiště-umělá tráva, Mnětická 252, Nemošice, Pardubice“ Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvát, primátorem

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI
MmP

Tel: 466 859 423 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitelem: Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10-Strašnice, 100 00

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Robert Kunft – prokurista, Ing. Tomáš Kyslík-prokurista

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Vodička

tel.: +420 736630062 e-mail: jan.vodicka@porr.cz

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I.

- 1. Smluvní strany mezi sebou dne 10.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-42 ve znění dodatku č. 1. Na základě tohoto dodatku č. 2 se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se předmět díla zmenšuje o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. V důsledku víceprací se cena za dílo zvyšuje o částku ve výši 99.996,90 Kč bez DPH.**
- 2. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu reklamace dodávky a následné výměny UMT a nevhodných klimatických podmínek pro pokládku povrchu UMT – termín dokončení do 15.12.2016**

Vzhledem k výše uvedenému se v oddíle I Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA, v čl. III Cena za Dílo se mění a doplňuje odstavec 1 takto:

1. Cena včetně dodatku za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Cena díla včetně dodatku č.1:	2.411.093,15 Kč bez DPH
<u>Cena za vícepráce dle dodatku č.2</u>	<u>131.531,62 Kč bez DPH</u>
<u>Cena za méněpráce dle dodatku č.2</u>	<u>- 31.534,72 Kč bez DPH</u>
Celková cena za DÍLO vč.Dodatku č.1, 2	2.511.090,05 Kč bez DPH
<u>DPH 21 %:</u>	<u>527.328,91 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH:	3.038.418,96 Kč vč.DPH

(slovy: třimilionytřicetostisícčtyřistaosmnáctkorun českých, devadesá šesthaléřů včetně DPH)

2. Termín dokončení DÍLA je do 15.12.2016

Ostatní ustanovení Článku III. se nemění.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.8.2016, která jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD ze dne 10.8.2016 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 2: položkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

Pardubice, dne

Pardubice, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing.Martin Charvát
primátor

Ing. Robert Kunft-prokurista
Ing.Tomáš Kyslík-prokurista