

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-44

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: ADAM PRVNÍ spol. s r.o.

Se sídlem: Jindřišská 746, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. arch. Jan Kovář

Tel: 602 538 474 e-mail: j.kovar@adam1.cz

IČ: 474 52 064 DIČ: CZ474 52 064

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2560

Bankovní spojení: 4343561/0100

číslo účtu: KOMERČNÍ BANKA a.s., Pardubice

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 26.8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-44

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k technickému řešení veřejného osvětlení lávky a nutnému řešení majetkoprávních vztahů, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na termín odevzdání díla.

Na základě těchto skutečností se mění termín provedení DÍLA z původního termínu 16.12.2016 na **28.2.2017.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-44 dne 26.8. 2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Lávka přes Labe – od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD“ předloženou firmou ADAM PRVNÍ spol. s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne - 5. 12. 2016

V dne 24. 11. 2016

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Věc: Žádost o posunutí smluvního termínu

S odvoláním na jednání, které se uskutečnilo dne 10.11. 2016 na téma Lávka Poseidon pro pěší a cyklisty, Pardubice, Labe, profil 129,7 km (dále jen Lávka) mezi smluvními stranami Město Pardubice (Objednatel projektové přípravy) a ADAM PRVNÍ spol. s r.o. (Zhotovitel projektové přípravy) sdělujeme tímto Objednateli písemně fakta v návaznosti na jejich uvedení na zmíněném jednání a to:

- 1/ Smluvní termín dokončení projektové přípravy tj. cca 30.12.2016 bude ze strany Zhotovitele splněn a projekt může být k tomuto termínu formálně předán.
- 2/ Vzhledem ke změně podmínek, které nastaly po nabytí právní moci územního rozhodnutí, není v silách Zhotovitele do uvedeného termínu projekt projednat v celém rozsahu všech dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.
- 3/ Pokud by došlo k podání žádosti o vydání stavebního povolení v této – popsané fázi přípravy, speciální stavební úřad (Odbor dopravy MmP) by zahájené řízení musel přerušit pro neúplnost předložené žádosti.
- 4/ Rozhodujícími a nejdůležitějšími podklady, pro jejichž zajištění Zhotovitel nemá mandát, je uzavření smluv mezi budoucím stavebníkem (Město Pardubice) a vlastníky pozemků a staveb, do kterých navrhovaná stavba Lávky zasahuje. Jedná se o Bytové družstvo Poseidon a Povodí Labe s.p.
- 5/ Zhotovitel předal Objednateli kontakty na pracovníky obou uvedených subjektů s požadavkem, aby tuto okolnost Objednatel řešil s tím, že Zhotovitel poskytne veškerou podporu ve věcech technických.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že stavební řízení na popisovanou stavbu Lávky nemůže být úspěšně zahájeno bez doložení smluvních vztahů mezi stavebníkem Lávky a vlastníky touto stavbou dotčených nemovitostí.

Zhotovitel projektové přípravy konstatuje, že s výjimkou uvedených smluvních vztahů včetně stanoviska Povodí Labe s.p., k projektové dokumentaci, splní rozsah díla daný smlouvou o dílo č. zhotovitele č. OMI-VZMR-2016.44 k datu 28.2.2017. V případě, že k uvedenému termínu budou k dispozici i smluvní vztahy, žádá Zhotovitel o potvrzení této skutečnosti a posunutí smluvního termínu k tomuto datu.

Zapsal: ing. arch. Jan Kovář

V Pardubicích 14.11.2016

