

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-73

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP
Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva
Tel: 602 486 005 e-mail: jiri.nesl@prodin.cz
IČ: 252 92 161 DIČ: CZ25292161
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 19-2521230257/0100

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.9. 2016 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-73 (dále jen jako „SOD“). V průběhu projektových prací na dokumentaci pro územní řízení „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k nutné demolici částí objektů ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen SŽDC s.o.) a společnosti enteria a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.
Na základě předchozích jednání se SŽDC s.o. o převodu investorství a plánované modernizaci železničního uzlu v Pardubicích bude objednatelem změněn rozsah prací v podobě ukončení projektových prací a inženýrské činnosti ve stupni dokumentace pro územní řízení.
Výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny, rozsah a termín provedení díla.
2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně ceny, rozsahu a termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení čl. III. Cena za DÍLO, odst. 1 dle SOD a dodatku č.1 SOD, jež zní:

Projektový návrh-studie (bez DPH).....	172 500,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	460 000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	345 000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....	172 500,- Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	1 150 000,- Kč
DPH 21%.....	241 500,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	1 391 500,- Kč

(slovy: (jedenmiliontřistadevadesátjedentisícpětset Korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Projektový návrh-studie (bez DPH).....	172 500,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	460 000,- Kč
Projektová dokumentace demolice stavebních objektů (bez DPH).....	48 000,- Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	680 500,- Kč
DPH 21%.....	142 905,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	823 405,- Kč

(slovy: osmsetdvacetřitisícčtyřístapět Korun českých včetně DPH)

Ustanovení čl.II. Termín a místo plnění, odst.1 dle SOD a dodatku č.1. SOD, jež zní:

- Projektový návrh (STUDIE) do 10 týdnů od podepsání SoD
- DÚR + IČ..... do 32 týdnů od odsouhlasení projektového návrhu (studie), včetně podání žádosti o územní rozhodnutí
- DSP + IČ do 10 týdnů od data nabytí pravomoci územního rozhodnutí, včetně podání žádosti o stavební povolení
- DPS do 8 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- Projektový návrh (STUDIE) do 10 týdnů od podepsání SoD
- Projektová dokumentace pro demolice stavebních objektů, vč. IČ do 30.6.2017
- DÚR + IČ včetně podání žádosti o územní rozhodnutído 30.6. 2017
- Předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.10.2017

Ustanovení čl. IV Placení DÍLA a fakturace, odst. 1 dle SOD, jež zní:

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy bude realizována za každou provedenou dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a protokolárně předanou dílčí část DÍLA (první část = studie; druhá část DÚR + IČ; třetí část = DSP+IČ; čtvrtá = DPS) a to tak, že částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou vystavenou za každou jednotlivou dílčí část DÍLA dle této smlouvy. Při převzetí každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha SoD č.1). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy bude realizována za každou provedenou dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a protokolárně předanou dílčí část DÍLA (první část = studie; druhá část = Projektová dokumentace pro demolicе stavebních objektů vč. IČ; třetí část = DÚR + IČ vč. podání žádosti o územní rozhodnutí s pozastávkou ve výši 10% z ceny za tuto část, doplacení pozastávky ve výši 10% bude umožněno po předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci) a to tak, že částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou vystavenou za každou jednotlivou dílčí část DÍLA dle této smlouvy. Při převzetí každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha SoD č.1). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.

II.

1. Zhotovitel není v prodlení, zejména v případě, jestliže v průběhu projednávání projektové dokumentace budou zjištěny okolnosti, které neumožní podání žádosti o územní rozhodnutí, vydání územního rozhodnutí nebo nebudou dodržovány správní lhůty, a na tyto zjištěné okolnosti nemohl mít zhotovitel vliv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-73 ze dne 14.9.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny, rozsahu a termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD“ předloženou firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne 23. 06. 2017

za objednatele

V dne 13 -06- 2017

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor



.....
Ing. Jiří Nesl
člen představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 535





PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL. + 420 466 007 535, 520
FAX + 420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Statutární město Pardubice

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

VÁŠ DOFIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/16/119

Karlovcová/724111634
marcela.karlovcova@prodin.cz

12. 5. 2017

Věc:

Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD“ uzavřené dne 14. 9. 2016 pod č. OMI-VZMR-2016-73 a jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2017

Vážený pane inženýre,

při realizaci akce „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD“ ve stupni projektové studie (předána 23. 11. 2016) a následném průběžném provádění projektových prací na DUR, vyplynul z vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení požadavek na demolici stávajících objektů ve vlastnictví SŽDC s. o. a společnosti enteria a.s. v přilehlém prostoru budoucí lávky.

Cena za zpracování dokumentace pro demolici výše uvedených stavebních objektů včetně projednání povolení demolice s dotčenými orgány státní správy činí 48 000,- Kč bez DPH.

Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽDC s.o., v dopise adresovaném primátorovi města Pardubice, s nímž jsme byli také seznámeni, navrhuje po ukončení stupně DÚR včetně vydání ÚR převod investorství z města Pardubice na SŽDC s.o., která další přípravu a stavbu lávky zahrne do stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v případě akceptace návrhu SŽDC s.o. městem Pardubice na převod investorství, navrhujeme uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD – PD“ uzavřené dne 14. 9. 2016 pod č. OMI-VZMR-2016-73 a jejího dodatku č.1 ze dne 14. 3. 2017. Dodatek č. 2 by ukončoval smluvní vztah po předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Fakturační termín předání dokumentace ve stupni DÚR včetně podání žádosti o ÚR, v němž bude předána i PD demolice a jejich projednání by byl stanoven na 30.6.2017. Dále by dodatek zahrnoval finanční vyrovnání za vícepráce na projektu demolice o cenu stanovenou výše.

Tímto dopisem Vás žádáme o zvážení, projednání požadavků a následné uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě, v souladu s Oddílem I., článkem I., odstavcem 8. a odstavcem 10. předmětné smlouvy.