

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 16. 10. 2013, č. objednatele: č. 82/2013

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 78-9145770277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M - STAV s.r.o.
Se sídlem: Husova 1805, 530 03 Pardubice
Jednající: Miroslavem Horáčkem, jednatelem společnosti
IČ: 27557235 **DIČ:** CZ27557235
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25919
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 257 967 866/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1.1 Smluvní strany projednaly průběh a stav plnění veřejné zakázky č. 18/2013 („Regenerace sídliště Karla IV. – V. etapa“) ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2013, č. objednatele: č. 82/2013 *(dále jen „SoD“)* a konstatují, že přes připravenost zhotovitele splnit své povinnosti dle SoD ve sjednaném termínu není s ohledem na klimatické podmínky a jejich vliv na vegetační prostředí rostlin v zájmu objednatele, aby byly provedeny veškeré sadové úpravy ve smyslu přílohy ke SoD (str. 27 a násl.), zejména výsadba stromů a keřů.

II.

2.1 Smluvní strany s odkazem na shora uvedené a ve smyslu oddílu IV, čl. II, bodu 2 SoD mění:

- a) oddíl I, čl. II, bod 2, větu druhou SoD tak, že původní znění: „Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 13. 12. 2013“ se upravuje do následující podoby: „Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 13. 12. 2013, a to s výjimkou sadových úprav specifikovaných v příloze této smlouvy, pro jejichž úplné dokončení včetně řádného odevzdání je nejpozdějším termínem 30. 4. 2014.“
- b) oddíl I, čl. IV, bod 2 SoD tak, že původní znění se v rozsahu věty: „Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště.“ nahrazuje větami: „Předmět smlouvy bude vyúčtován dvěma fakturami, přičemž první faktura bude vystavena pro veškeré práce s výjimkou sadových úprav a druhá faktura bude vystavena samostatně pro veškeré sadové úpravy. To vše po řádném předání a převzetí předmětné části dokončeného díla bez vad a nedodělků, vč. vyklizení staveniště.“

2.2 Zbývající ujednání obsažená ve SoD zůstávají tímto dodatkem ke smlouvě nedotčena.

III.

3.1 Smluvní strany prohlašují tento dodatek ke smlouvě za nedílnou součást SoD a dále prohlašují, že si jej před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu. To vše oprávnění zástupci smluvních stran stvrzují svými podpisy.

3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3 Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Pardubicích dne 17 -12- 2013


za objednatele
Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I



V Pardubicích dne 17 -12- 2013


za zhotovitele
Miroslav Horáček
jednatel společnosti M – STAV CZ s.r.o.

