

číslo smlouvy objednatele: OMI-VZZR-2013-001
číslo smlouvy zhotovitele: H238/14/10096

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12.2. 2014

uzavřený podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

„Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Jednající: Ing. Martin Borovička, Robert Špott, jednatelé společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl C, vložka 5153

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 53001461/0100

(dále jen zhotovitel)

**uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12.2.2014:**

I. Předmět dodatku

1. Dne 12.2.2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZZR-2013-001 (H238/14/10096), dále jen „smlouva o dílo“. K této smlouvě byl dne 30.5.2014 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“), dne 19.6.2014 dodatek č.2 (dále jen „dodatek č.2“) a dne 28.7.2014 dodatek č.3 (dále jen „dodatek č.3“).
2. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4, jehož předmětem je změna předmětu Díla (dle specifikace uvedené ve změnových listech č. 6, 7, 8 a 9, jenž jsou Přílohami č. 1, 2, 3 a 4 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4) a s tím související změna ceny za Dílo (odst. 4 tohoto článku).
3. Smluvní strany se dohodly:
 - a) v rámci SO F.1.3 Sadové úpravy na změně sortimentu stromů z hlediska vitality a záruky (dle změnového listu č. 6)
 - b) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na doplnění varovného pásu podél komunikace pro nevidomé, kde se budou pohybovat trolejbusy (dle změnového listu č. 7), a rozšíření svislého dopravního značení o značky požárně bezpečnostního řešení (dle změnového listu č. 8),
 - c) v rámci SO F.1.7 veřejné osvětlení a SO F.1.8. Dopravní sítě na změně, která ruší 2 ks stožárů VO a nahrazují se sloupy trakčního vedení s využitím pro VO (dle změnového listu č. 9).

Z důvodu změny či doplnění materiálu a nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu Díla sjednaného ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, a dodatku č. 3, se rozšiřuje předmět Díla o vícepráce, a z důvodu nadbytečnosti provedení některých prací původně do předmětu Díla zahrnutých, které s ohledem na výše uvedené změny nebude nutné realizovat, se Dodatkem č. 4 předmět Díla zužuje o méněpráce.

4. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 4 nahrazují článek III odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatků následovně:

„III. Cena za DÍLO“

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla dle článku II. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Původní cena bez DPH vč. dodatku č. 1,2,3	98 267 218,28 Kč
Vícepráce	2 102 512,17 Kč
Méněpráce	-785 890,98 Kč
Nová cena bez DPH	99 583 839,47 Kč
DPH 21%	20 912 606,29 Kč
Nová cena vč. DPH	120 496 445,76 Kč



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

(dále jen „cena Díla“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy:

1. Změnový list č. 6 – Úprava sortimentu stromů
2. Změnový list č. 7 – Doplnění varovného pásu
3. Změnový list č. 8 – Požárně bezpečnostní řešení – dopravní značení
4. Změnový list č. 9 – Záměna stožárů VO za sloupky trakce

V Pardubicích dne 15. 10. 2014

V Liberci dne


Statutární město Pardubice
Ing. Jaroslav Hruška
Vedoucí odboru majetku a investic




SYNER, s.r.o.
Ing. Martin Borovička, Robert Špott
Jednatelé společnosti



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 0924/

RmP

ZmP

dne:

29.9.2014

- 8. 10. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 06/2014	
Název změnového listu:	Úprava sortimentu stromů		
<p>Změna stromů Prunus fruticosa 'Globosa' a Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' - oddíl F.1.3. Sadové úpravy.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Dle aktuálních zjištění navrženy stromy vhodnější z hlediska vitality a záruky.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.</p> <p>Rozpočet příslušné části DPS: F.1.3. Sadové úpravy</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 3. 9. 2014</p> <p>Podpis: _____</p>			

Přílohy:

- vyjádření generálního projektanta CODE, spol. s r.o
- vyjádření projektanta (Zahradní architektura Pardubice) ze dne 31.3 2014.

Stanovisko Dodavatele: **SYNER, s.r.o.**

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 0,- Kč

Včetně DPH 0,- Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 98 267 218,28 Kč

Včetně DPH: 118 903 334,12 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 98 267 218,28 Kč

Včetně DPH: 118 903 334,12

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:



Datum:

3.9.2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:


Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:




Datum:


Podpis: zmocněnce Dodavatele



Převzal dne:

Vicepráce				SoD			změna			rozdíl		
Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Specifikace navržených rostlin												
Vzrostlé stromy												
Acer platanoides Globosum, 18-20,kmen výšky 3 m	ks	0	3 189,54	0,00	26	3 189,54	82 928,04	26	3 189,54	26	3 189,54	82 928,04
sektor A		0			18							
sektor B		0			8							
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana', 20-25,kmen výšky 3 m	ks	0	4 081,53	0,00	16	4 081,53	65 304,48	16	4 081,53	16	4 081,53	65 304,48
Sektor B		0			16							
				0,00				148 232,52	148 232,52			

ZA SYNER 

ZA TPO 

**Pardubice, pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul.
F 1.3 Sadové úpravy, sektor A, B**

Méněrpáce		SoD				změna		rozdíl	
Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
Specifikace navržených rostlin									
Vzrostlé stromy									
Prunus fruticosa 'Globosa' 25/30 ZB 80 cm, kmen v 3 m	ks	26	3 189,54	82 928,04	0	3 189,54	0,00	-26	3 189,54
sektor A		18							
sektor B		8							
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana', 25/30 ZB 80 cm, kmen v 3 m	ks	16	4 081,53	65 304,48	0	4 081,53	0,00	-16	4 081,53
Sektor B		16							
				148 232,52			0,00	-148 232,52	



C O D E, spol. s r. o.

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce Tř. Míru s napojením Sladkovského ul.

Věc : Stanovisko GP k úpravě sortimentu navržených stromů na Třídě Míru.

Generální projektant souhlasí se změnou sortimentu části stromů a specifikací jejich velikosti na výše uvedené akci ve smyslu stanoviska Ing. Kulhánkové jako projektanta –specialisty ze dne 23.6.2014.

Ing. Viktor Meduna, HIP

V Pardubicích 23.6.2014



Na základě podrobného průzkumu a s přihlédnutím k biologickým, estetickým a funkčním aspektům, navrhujeme úpravu sortimentu a velikostí navržených stromů na třídě Míru.


Robinia pseudoacacia Bessoniana - navrhují výsadbu stromů o obvodu kmene 18/20 cm s výškou nasazení koruny 2,2 m, kterou lze na základě požadavku zvýšit péstitelskými zásahy na výšku kmene 3 m. Důvodem pro změnu parametru obvodu kmene je minimalizace rizik při odstraňování spodních větví na kmeni, kdy budou vznikat menší rány, čímž se výrazně sníží odpar z kmene, možnost pronikání infekce do ran a celkově se zvýší životaschopnost - vitalita stromů.

Acer platanoides Globosum - navrhují výsadbu stromů o obvodu kmene 18/20 cm s výškou nasazení koruny 2,2 m. Tento strom drží původní, architektem stavby navržený tvar, nicméně na rozdíl od původně navržené slivoně umožňuje pravidelnou úpravu koruny. Navíc je zde ideová kontinuita se stávajícími stromy ve Sladkovského ulici, kde výsadba kulovitých javorů (nasazení koruny ca 2m) bez problémů funguje již téměř 20 let.

Po odkrytí stávajících podzemních sítí bylo zjištěno více slaboproudých kabelů zejména v prostoru před poštou, než původně jejich správce uváděl. I z tohoto důvodu je vhodnější výsadba javorů, které lépe snášejí omezený kořenový prostor. Negativním příkladem menší snášenlivosti slivoní k uvedeným podmínkám je stav stromořadí kulovitých slivoní kolem budovy Krajského úřadu v Pardubicích.

23.6.20134

Ing. Jana Kulhánková



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 07/2014	
Název změnového listu:	Doplnění varovného pásku		
<p>V rámci změnového listu je řešeno doplnění varovného pásku podél komunikace.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Na základě konzultace s ČAA (Ing. Lněnička) a z ní vycházejícího požadavku speciálního stavebního úřadu realizovat varovný pásek pro nevidomé po celém obvodu prostoru, kde se budou na nové pěší zóně pohybovat trolejbusy.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu. Rozpočet příslušné části DPS: F.1.2. Komunikace a zpevnění plochy</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 3.9.2017</p> <p>Podpis: _____</p>			

Přílohy:

- vyjádření generálního projektanta CODE, spol. s r.o

Stanovisko Dodavatele: SYNER, s.r.o.

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 1 109 422,18 Kč

Včetně DPH: 1 342 400,84 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 98 267 218,28 Kč

Včetně DPH: 118 903 334,12 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 376 640,46 Kč

Včetně DPH: 120 245 734,96 Kč

Způsob finančního krytí změny:

LR47C VÝPOČETNÍ AKCE
Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: *Fam'OKI*

Datum: 3.9.2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: *[Signature]*


Datum:


Podpis: zmocněnce Dodavatele *[Signature]*

Převzal dne:

Položka	Dle SaD (po dodatku č. 3)						Změna						Rozdíl					
	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	jedn. cena	Celková cena	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	jedn. cena	Celková cena	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	jedn. cena	Celková cena
Rozená žlutá dlažba (desky) š 24cm, volná délka, tl 6cm	3151,7757	5394,006	2037,58	10883,3117	1 189,64	12 590 330,93	2952,2217	5263,1	1900,362	10695,6837	1 189,64	12 010 229,16	-219,554	-130,906	-137,168	-487,628	1 189,64	-580 101,77
Dlažba reliéfní Comcon CD 60	32,229	50,944	64,034	147,207	3 407,90	501 666,74	255,641	194,556	201,842	652,039	3 407,90	2 227 083,71	223,412	143,617	137,808	504,832	3 407,90	1 720 416,97
Rozená žlutá dlažba š 14cm, volná délka 20-60cm, tl 11cm	1365,4695	2133,979		3499,4485	1 865,07	6 526 716,41	1361,6115	2121,278		3482,8893	1 865,07	6 495 823,39	-3,858	-12,706	0	-16,564	1 865,07	-30 893,02
Celkem						19 618 714 Kč						20 728 136 Kč						1 109 422 Kč

Poznámka:
Množství položek dlažeb po změně v sektoru A, neodpovídá zaslánímu VV od GP dne 4.8. 2014, protože tento neobsahoval již zmíněné hodnoty položek o změnový list č. 3.
Množství položek je tedy upraveno o rozdíly množství uvedených v zaslání VV od GP, celkové množství však bere v úvahu i ZL č. 3.

ZA SYNER 

ZA TDO 

ROZPOČET

Savba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice
Objekt: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor A
Část: JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 9.9.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	rozdl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
D			HSV	Práce a dodávky HSV								
D		5		Komunikace								
63	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60	m2	32,229	3 407,90	109 833,21	255,641	3 407,90	871 198,96	
				31,91*1,01		32,229						
												761 365,75

ROZPOČET

Savba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice
Objekt: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor B
Část: JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	rozdl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
D			HSV	Práce a dodávky HSV								
D		5		Komunikace								
69	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60	m2	50,944	3 407,90	173 812,06	194,556	3 407,90	663 027,39	
				50,44*1,01		50,944						
												489 415,33

ROZPOČET

Savba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice
Objekt: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor C
Část: JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	rozdl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
D			HSV	Práce a dodávky HSV								
D		5		Komunikace								
67	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60	m2	64,034	3 407,90	218 221,47	201,842	3 407,90	687 857,35	
				63,40*1,01		64,034						
												469 635,88

1 720 416,97

ZA SNER
ZA TDO

HEBETACE

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice
Objekt:
Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - Sektor A
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 9.9.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	původní			změna			rozdíli		
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	D		HSV	Práce a dodávky HSV									
	D		5	Komunikace									
80	M	MAT	583856-pc2	Rezané žulové dlažby (desky) š. 24cm, volná délka, tl. 6cm		3 151,778	1 189,64	3 749 478,44	2 932,222	1 189,64	3 482 288,223	-219,554	1 189,64 -261190,2206
				"CS-C9" (3839,60-700,63)*1,01		3 170,360							
86	M	MAT	583856-pc1	Rezané žulové dlažby š. 24cm, volná délka 20-60cm, tl. 12cm	m2	1 395,470	1 865,07	2 546 696,20	1 361,612	1 865,07	2 539 500,76	-3,858	1 865,07 -7165,44006
				"Vozovka A11-C7" (1344,20-8,25)*1,01		1 349,310							
								6 027 174,64			6 027 788,98		-268 385,66

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice
Objekt:
Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - Sektor B
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	původní			změna			rozdíli		
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	D		HSV	Práce a dodávky HSV									
	D		5	Komunikace									
66	M	MAT	583856-pc2	Rezané žulové dlažby (desky) š. 24cm, volná délka, tl. 6cm		5 394,006	1 189,64	6 419 925,30	5 593,1	1 189,64	6 261 194,284	-130,906	1 189,64 -155731,0139
				"CS-C9" (6286,6-946,0)*1,01		5 394,006							
72	M	MAT	583856-pc1	Rezané žulové dlažby š. 24cm, volná délka 20-60cm, tl. 12cm	m2	2 133,979	1 865,07	3 980 020,21	2 121,273	1 865,07	3 956 322,634	-12,706	1 865,07 -23697,57942
				"Vozovka A14-C7" (2121,78-8,93)*1,01		2 133,979							
								10 396 945,51			10 217 516,92		-179 428,59

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice
Objekt:
Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - Sektor C
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	původní			změna			rozdíli		
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	D		HSV	Práce a dodávky HSV									
	D		5	Komunikace									
86	M	MAT	583856-pc2	Rezané žulové dlažby (desky) š. 24cm, volná délka, tl. 6cm	m2	2 037,530	1 189,64	2 423 927,19	1 900,362	1 189,64	2 260 746,65	-137,168	1 189,64 -163180,5395
				(2017,36)*1,01		2 037,530							
								2 423 927,19			2 260 746,65		-163 180,54

ZA S M E R
ZA T D O



CODE, spol. s r. o.

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Pěší zóna Třída Míru - Sladkovského Pardubice


Stanovisko GP k provedení varovného pásu pro nevidomé

Na základě konzultace s ČAA (ing. Lněnička) a z ní vycházejícího požadavku speciálního stavebního úřadu realizovat varovný pásek pro nevidomé po celém obvodu prostoru, kde se budou na nové pěší zóně pohybovat trolejbusy, souhlasí GP s tímto návrhem. Ačkoli tento prostor s trolejbusy není specifikován jako vyhrazený dopravní pruh, existuje zde reálné nebezpečí střetu nevidomých s těmito dopravními prostředky. Realizace varovného pásu zásadně zlepší orientaci a zejména bezpečnost pohybu nevidomých osob v prostoru pěší zóny. Varovný pásek zároveň podstatně zřetelněji oddělí prostor s trolejbusy od ostatních ploch, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu všech osob v daném prostoru s veřejnou dopravou.

za GP Ing. Viktor Meduna

V Pardubicích 08/2014



Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 08/2014	
Název změnového listu:	Požárně bezpečnostní řešení – dopravní značení		
<p><u>Popis Změny:</u></p> <p>Rozšíření svislého dopravního značení o značky požárně bezpečnostního řešení.</p>			
<p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Předmětem SoD nebyly dopravní značky vyplývající z požadavků požárně bezpečnostního řešení.</p>			
<p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Dodatečně ocenění DZ PBR v rozsahu 10 ks zákaz stání, 10 ks dodatková tabule s textem a 10 ks začátek úseku. Oceněno dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, resp. schváleného změnového listu č.5 (Změna dopravních značek).</p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p>			
Dne : 3.9.2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

- Vyjádření generálního projektanta **CODE, pol. s r.o., Pardubice**

- Vyjádření generálního projektanta **CODE, pol. s r.o., Pardubice**

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:			
Bez DPH:	33 125,09 Kč	Včetně DPH:	40 081,36 Kč

Bez DPH: 33 125,09 Kč

Včetně DPH: 40 081,36 Kč

<u>Původní celková cena díla:</u>	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u>
Bez DPH: 99 376 640, 46 Kč	Bez DPH: 99 409 765, 55 Kč
Včetně DPH: 120 245 734, 96 Kč	Včetně DPH: 120 285 816, 32 Kč

Bez DPH: 99 376 640, 46 Kč
Včetně DPH: 120 245 734, 96 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 409 765, 55 Kč
Včetně DPH: 120 285 816, 32 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO 2040007EN AKCE
Starutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Jan '04/ Datum: 3. 9. 2014

KRYTO ZOBRAZENÉ NA
Starostka města Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Datum: 3.9.2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

<p>Souhlas vedoucího OMI MmP</p> <p>Podpis: _____</p> <p>Datum: _____</p>	<p>Podpis: zmocněnce Dodavatele</p> <p>_____</p> <p>Převzal dne: _____</p>
--	--

Podpis:

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

ZL

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice
Objekt: G. Požární bezpečnostní řešení - SEKTOR A + SEKTOR B
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 7.14

Vícepráce													
P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	SoD			změna			rozdíl	
1	2	3	4	5	6	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celková
	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	180,20	0,00	30,000	180,20	5 406,00	30,000	180,20
	M	MAT	404441100	značka svislá reflexní zákazová B FeZn 700 mm	kus	0,000	694,13	0,00	10,000	694,13	6 941,34	10,000	694,13
				"DZ B 29 Zákaz stání"					10,000				
	M	MAT	404442300	značka svislá reflexní FeZn 500 X 500 mm	kus	0,000	523,04	0,00	10,000	523,04	5 230,40	10,000	523,04
				"DZ E 13 Text "					10,000				
	M	MAT	404443320	značka svislá reflexní FeZn 500 x 150 mm E8	kus	0,000	442,00	0,00	10,000	442,00	4 420,00	10,000	442,00
				"DZ E 8"					10,000				
	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	0,000	585,65	0,00	10,000	585,65	5 856,50	10,000	585,65
	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	0,000	527,09	0,00	10,000	527,09	5 270,85	10,000	527,09

Pozn: Jednotkové ceny a rozsah D+M vychází z rozpočtu dopravního značení, resp. dodatku, části F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy

0,00

33 125,09

33 125,09

ZA SENER

ZA TDC



CODE, spol. s r. o.

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce Tř. Míru s napojením Sladkovského ul.

Věc : Stanovisko GP k použití dopravních značek u nástupních ploch pro požární techniku.

Na základě požadavku HZS generální projektant souhlasí s instalací dopravních značek označujících nástupní plochy pro požární techniku v provedení pozink i když se tyto plochy nacházejí na pěší zóně, kde je obecně zákaz parkování.

Ing. Viktor Meduna, HIP


V Pardubicích 18.6.2014



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 09/2014	
Název změnového listu:	Záměna stožárů VO za sloupky trakce		
<p><u>Popis Změny:</u></p> <p>Na křižovatce Tř. Míru - 17. listopadu se ruší 2 ks stožárů VO a nahrazují se 2 ks sloupky trakčního vedení.</p>			
<p><u>Popis příčiny Změny:</u></p> <p>Dle PD sloupky trakčního vedení na křižovatce Tř. Míru - 17. listopadu zůstávají původní. Tyto mají být upraveny při řešení této křižovatky v rámci jiného projektu. Aby následně nedošlo k zásahu do již hotových vrstev dlážděných komunikací, požaduje investor osadit 2 ks sloupů trakčního vedení dle nového řešení dotčené křižovatky. Nová poloha sloupů trakčního vedení je blízka stožárům VO v rámci projektu „Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice“. Proto je požadováno zrušení 2 ks stožárů VO a přesunutí výložníků VO na nové sloupky trakčního vedení.</p>			
<p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></p> <p>Ocenění změny bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu. Rozpočet příslušné části DPS: F.1.7. Veřejné osvětlení, F.1.8. Dopravní síť</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 3.9.2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

- Vyjádření generálního projektanta CODE spol. s r.o., Pardubice

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 174 073,92 Kč

Včetně DPH: 210 629,44 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 409 765, 55 Kč
Včetně DPH: 120 285 816, 32 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 583 839, 47 Kč
Včetně DPH: 120 496 445, 76 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Kašto doplněny AKK
Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení ekonomické
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Sam'el

Datum: 3.9.2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

Stavba: Pěší zóna - Trída Miru s napojením Sladkovského ulice
Objekt: F.2.8 Dopravní síť

Změnový list č. 9 - náhrada 2 ks stožárů VO sloupy trakce Do

F.2.8 Dopravní síť

položka č.	Dle SdD název celku a souboru rozpis položek	Změna				Rozdíl			
		typ výměry	množství výměry	jednotková cena	celková cena	typ výměry	množství výměry	jednotková cena	celková cena
35	030911CE Trakční stožár - montáž	ks	18	3744	67392	ks	20	3744	74880
73	000 36 Trakční stožár Do - 22000N/10m, metalizovaný (Zn 80µm + závěrný nátěr 300µm) s redukcí na výložník	ks	7	45055,8	315390,6	ks	9	45055,8	405502,2
78	050604CZ Výkop jámy pro základ (tř.3, 4, 50%) (VZ-6)	m³	42	445,5	18711	m³	46,7	445,5	20804,85
79	080001CZ Betonový základ pro trakční stožár vč. úpravy hlavičky (beton C16/20) (zalití roury - 36m³, beton. čapka - 5,4m³), se zapískováním pro vrtaný základ	m³	42	2515,5	105651	m³	46,7	2515,5	117473,85
80	300101CZ Vrtání jámy prům.0,7m pro základ stožáru vč. dopravy, hloubka 4 a 6m (tř. zeminy 4) (VZ-6)	m	42	1490,4	62596,8	m	54,6	1490,4	81375,84
81	92981 Ocelová roura prům.500mm, tloušťka 8mm, 108m pro vrtaný atypický základ	m	108	3837,6	414460,8	m	120	3837,6	460512
82	120004CZ Zához jámy po základech (tř. zeminy 3, 4 - 50%) VZ-6	m³	35	108	3780	m³	38,9	108	4201,2
84	050604CZ Výkop zeminy pro určení podz. vedení - sondy (tř. zeminy 3, 4 - 50%) pro základy (odhad)	m³	41	420,3	17232,3	m³	45,56	420,3	19148,868
85	120004CZ Zához jámy po sondách (tř. zeminy 3, 4 - 50%) (odhad)	m³	41	108	4428	m³	45,56	108	4920,48
86	600001CZ Odvoz zeminy z výkopů nebo vybourané bloky (10km)	m³	151	420,3	63465,3	m³	155,67	420,3	65428,101
710001CZ	Geodetické zaměření skutečné polohy	m	190	36,9	7011	m	210	36,9	7749
	samoostatná doprava stožárů na 8.7.	kpl	0	13800	0	kpl	1	13800	13800
	minimální nástup pracovníků na postavení 2 ks stožárů 8.7.	kpl	0	5060	0	kpl	1	5060	5060

1 080 118,80 Kč

1 280 856,39 Kč

200 737,59 Kč

ZA SYNER
ZA TDO

Stavba: Pěší zóna - Třída Miru s napojením Sladkovského ulice
Objekty: F.2.7 Veřejné osvětlení

Změnový list č. 9 - náhrada 2 ks stožárů VO sloupů trakce Do

F.2.7 Veřejné osvětlení

položka č.	název celku a souboru rozpis položek	Dle SdD				Změna				Rozdíl			
		typ výměry	množství výměry	jednotková cena	celková cena	typ výměry	množství výměry	jednotková cena	celková cena	typ výměry	množství výměry	jednotková cena	celková cena
19	295821 ochranná manžeta stožáru plastová na pr.159 vč. osazení	ks	6	549,5	3297	ks	4	549,5	2198	ks	-2	549,5	-1099
21	561249 stožár osvět. bezp. třístup atyp pr.159/114/89- nástavec pr.60/délky 200mm, celková délka stožáru 10.2m, žárZn,	ks	6	6346,77	38080,62	ks	4	6346,77	25387,08	ks	-2	6346,77	-12693,54
41	46134 beton B13,5	m3	3	1831,68	5495,04	ks	2	1831,68	3663,36	ks	-1	1831,68	-1831,68
61	46456 stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	6	641,09	3846,54	ks	4	641,09	2564,36	ks	-2	641,09	-1282,18
78	210204011 stožár osvětlovací ocelový do 10m	ks	6	3205,44	19233	ks	4	3205,44	12821,76	ks	-2	3205,44	-6410,88
161	460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	6	778,46	4670,76	ks	4	778,46	3113,84	ks	-2	778,46	-1556,92
162	460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tr.3/ko1.2	m3	9	595,3	5357,7	m3	5,994	595,3	3568,2282	m3	-3,006	595,3	-1789,4718

79 980,66 Kč

53 316,63 Kč

-26 663,67 Kč

ZA SURE
ZA TDO



CODE, spol. s r. o.

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce Tř. Míru s napojením Sladkovského ul.

Věc : Stanovisko GP ke zrušení dvou sloupů VO na „kulatém rohu“.

Generální projektant souhlasí se zrušením dvou projektovaných sloupů VO. Nově budou pro osvětlení využity dva nové sloupy trakčního vedení, které byly osazeny v rámci jiného navazujícího projektu, který řeší vlastní křižovatku Tř. Míru se Tř. 17. listopadu.

Ing. Viktor Meduna, HIP

V Pardubicích 3.9.2014

