



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

číslo smlouvy objednatele: OMI-VZZR-2013-002

číslo smlouvy zhotovitele: 600/14/3347

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.7.2014

uzavřený podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“ a „Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích, stavební objekt SO 20 Galerie Café“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy
odboru majetku a investic

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Se sídlem: Vodní 117, 541 01 Trutnov

IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Zastoupená: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2102477079/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2014 (dále i „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Dne 11.7.2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZZR-2013-002 (600/14/3347), dále jen „Smlouva o dílo“.
2. Z důvodu nutnosti dodržení nejzazšího termínu čerpání dotací poskytnutých na zhotovení Díla se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna v podobě zkrácení termínu plnění. S ohledem na dočasné konání akce Pardubické letní kino Pernštejn 2014 provozované společností CINEMA TIME, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radotínská 69/34, PSČ 159 00, IČ: 24832367, na části pozemku, který je součástí staveniště, na němž má být Dílo zhotoveno, přistoupily smluvní strany rovněž k dohodě o změně postupu při předání staveniště.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto dodatkem projevují shodně svou vůli dílčím způsobem změnit Smlouvu o dílo a nahrazují původní čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo tímto novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínu:

A) Termín předání staveniště:

Staveniště se pro účely předání Objednatelem Zhotoviteli rozděluje na dvě části, kterou budou předány ve dvou etapách, a to:

- v 1. etapě – 1. část staveniště na území statutárního města Pardubic – Tyršovy sady – Podzámecký park Pardubice – přesně vymezená územím dle Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností New Visit s.r.o. (viz příloha č. 1 Smlouvy o dílo) s výjimkou území graficky znázorněného světle zelenou barvou v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je užíván společností CINEMA TIME, s.r.o. za účelem provozování akce Pardubické letní kino Pernštejn 2014.
*Po vzájemné dohodě smluvních stran byla tato část staveniště předána Zhotoviteli **18.7.2014**,*
- ve 2. etapě – 2. část staveniště na území statutárního města Pardubic – Tyršovy sady – Podzámecký park Pardubice – vymezená územím, které bylo do 31.8.2014 užíváno společností CINEMA TIME, s.r.o. za účelem provozování akce Pardubické letní kino Pernštejn 2014 dle popisu shora.
*Po vzájemné dohodě smluvních stran byla tato část staveniště předána Zhotoviteli **1.9.2014**.*

Konkrétní vymezení obou částí staveniště je graficky znázorněno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

B) Termín zahájení stavebních prací:

Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději **do 5 pracovních dnů** od předání části staveniště v 1. etapě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že stavební práce byly Zhotovitelem zahájeny dne 22.7.2014.

C) Termín dokončení Díla:

Termín dokončení Díla včetně jeho řádného odevzdání: nejpozději do **30.6.2015**.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění Díla, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré změny sjednané tímto dodatkem neovlivní žádným způsobem řádné a včasné plnění smlouvy, a tímto garantuje dodržení všech závazků ze Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 1 vyplývajících.
2. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Přílohy: 1. grafické znázornění obou částí staveniště

V Pardubicích dne 16. 10. 2014

V Pardubicích dne

Objednatel

Zhotovitel

Statutární město Pardubice
Ing. Jaroslav Hruška
Vedoucí odboru majetku a investic

BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Dušan Čížek
místopředseda představenstva



abak
BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz



