



číslo smlouvy objednatele: OMI-VZZR-2013-001  
číslo smlouvy zhotovitele: H238/14/10096

## **DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 12.2. 2014**

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **„Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského“**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Se sídlem:** Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
**IČ:** 00274046  
**DIČ:** CZ00274046  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., Pardubice  
**Číslo účtu:** 326-561/0100  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic  
**Zastoupený ve věcech technických:** Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** SYNER, s.r.o.  
**Se sídlem:** Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec  
**IČO:** 48292516  
**DIČ:** CZ48292516  
**Jednající:** Ing. Dalibor Koblíř, Robert Špott, jednatelé společnosti  
**Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl C, vložka 5153**  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Liberec  
**Číslo účtu:** 53001461/0100

*(dále jen zhotovitel)*

**uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 12.2.2014:**

#### **I. Předmět dodatku**

1. Dne 12.2.2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZZR-2013-001 (H238/14/10096), dále jen „smlouva o dílo“. K této smlouvě byl dne 30.5.2014 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“), dne 19.6.2014 dodatek č.2 (dále jen „dodatek č.2“), dne 28.7.2014 dodatek č.3 (dále jen „dodatek č.3“) a dne 15.10.2014 dodatek č.4 (dále jen „dodatek č.4“).
2. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5, jehož předmětem je změna předmětu Díla (dle specifikace uvedené ve změnových listech č. 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 jenž jsou Přílohami č. 1 - 28 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5) a s tím související změna ceny za Dílo (odst. 4 tohoto článku).
3. Z důvodu změny či doplnění materiálu a nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu Díla sjednaného ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, a dodatku č. 3, dodatku č. 4 se rozšiřuje předmět Díla o vícepráce, a z důvodu nadbytečnosti provedení některých prací původně do předmětu Díla zahrnutých, které s ohledem na výše uvedené změny nebude nutné realizovat a odpočtu nerealizovaných položek se Dodatkem č. 5 předmět Díla zužuje o méněpráce, a to v souladu se změnovými listy, které jsou jako příloha nedílnou součástí toho dodatku. Smluvní strany se tak dohodly na těchto změnách:
  - a) v rámci SO F.2.3. Elektrorozvody na provedení přípojek NN pro informační nosič a budoucí památník ( dle změnového listu č.10)
  - b) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na změně konstrukčního složení vozovky v místě trolejbusových zastávek na tř.Míru (dle změnového listu č.11)
  - c) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na doplnění obrubníků v ul. Na Hrádku (dle změnového listu č.12)
  - d) na uhrazení dopravy nad rámec SOD na dopravu dlažby COMCON (dle změnového listu č.13)
  - e) na uhrazení dodávky a montáže poklopu šachty Tetra TET 48-101-400H s hydraulickým posilovačem (dle změnového listu č.14)
  - f) na odpočtu neprováděných položek rozpočtu (dle změnového listu č.15)
  - g) v rámci SO F.2.7 Veřejné osvětlení na změně polohy zemního svítidla Z1 (dle změnového listu č.16)
  - h) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na změně způsobu kladení reliéfní dlažby Comcon a drobné žulové kostky v místě parkovacích stání (dle změnového listu č.17)
  - ch) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na změně provedení vrchní nášlapné vrstvy chodníku před č.p. 2669 a 2671 (dle změnového listu č.18)
  - i) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na změně dlažby okolo zemních svítidel v sektoru A a B (dle změnového listu č.19)
  - j) na uhrazení označení řezané žulové dlažby v místě kanalizačních šachet (dle změnového listu č.20)
  - k) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na změně provedení křižovatky u prodejny Kutil ve Sladkovského ul. (dle změnového listu č.21)
  - l) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na úpravě a sanaci zakrytých anglických dvorků (dle změnového listu č.22)

- m) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na dopočet výměry dlažby Comcon dle geometrického zaměření skutečnosti oproti SOD a ZL 7 (dle změnového listu č.23)
- n) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na dopočet výměry asfaltových ploch dle geometrického zaměření skutečnosti oproti SOD (dle změnového listu č.24)
- o) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na dopočet navýšení výměry ploch dlažby z drobných kostek řešící posun napojení na ul. Jindřišskou z důvodu vyrovnání výškových úrovní (dle změnového listu č.25)
- p) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na zakrytí stávajících lapačů střešních splavenin (dle změnového listu č.26)
- q) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na zadláždění plechové konstrukce nadzemní části podzemních kontejnerů (dle změnového listu č.27)
- r) v rámci SO F.2.1. vodovody a kanalizace na úpravě sortimentu montovaných armatur dle kladečského schéma skutečnosti po úpravě trasy vodovodu (dle změnového listu č.28)
- s) v rámci SO F.1.1. Městský mobiliář na úpravě a rozšíření základů zastávkového přístřešku MHD (dle změnového listu č.29)
- t) v rámci SO F.1.1. Městský mobiliář na úpravě umístění základů odpadkových košů u fontány (dle změnového listu č.30)
- u) na úhradě rozdílu výše cena nad rámec SOD u pamětních desek po určení umístění, materiálu a počtu (dle změnového listu č.31)
- v) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na dopočet výměry odvodňovacích žlabů dle geometrického zaměření skutečnosti oproti SOD (dle změnového listu č. 32)
- w) v rámci SO F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy na úpravě poklopů kanalizačních šachet třetí strany do požadované výškové úrovně chodníků u č.p. 90 a 105 (dle změnového listu č. 33)
- x) v rámci SO F.2.1. Komunikace a zpevněné plochy na výškové úpravě stávajících sítí v rámci podkladních vrstev komunikace nad rámec SOD (dle změnového listu č.34)
- y) v rámci SO F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy na dopočet výměry dlažby Comcon CD 60 dle geometrického zaměření skutečnosti oproti SOD (dle změnového listu č. 35)
- z) v rámci SO F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy na úpravě a záměně dlažby Comcon VL 60 dle nového požadavku ČAA v ploše komunikace ( dle změnového listu č.36)
- aa) v rámci SO F.2.1. Vodovody a kanalizace na dodatečné ochraně plynovodního potrubí chráničkami v místě kolize s inženýrskými sítěmi (dle změnového listu č.37)

4. V souvislosti se shora specifikovanými změnami (provedením víceprací a méněprací) smluvní strany tímto Dodatkem č. 5 nahrazují článek III odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatků následovně:

## II. Cena za DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla dle článku II. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Původní cena bez DPH vč. dodatku č. 1,2,3,4	99 583 839,47 Kč
---	------------------



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vícepráce dle dodatku č. 5	2 406 690,85 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 5	-2 641 474,57 Kč
Nová cena bez DPH	99 349 055,75 Kč
DPH 21%	20 863 301,71 Kč
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>120 212 357,46 Kč</b>

(dále jen „cena Díla“).

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

#### Přílohy:

1. Změnový list č. 10 – Přípojka NN pro zvukový informační nosič
2. Změnový list č. 11– Změna konstrukce vozovky v místě zastávky MHD
3. Změnový list č. 12 – Osazení obrubníků v ul. Na Hrádku
4. Změnový list č. 13 – Návoz dlažby Comcon
5. Změnový list č. 14 - Poklop s hydraulickým posilovačem
6. Změnový list č. 15 – Neprováděné položky
7. Změnový list č. 16 – Přesun zemního svítidla Z 1
8. Změnový list č. 17 – Změna kladení dlažby
9. Změnový list č. 18 – Chodník před č.p. 2669 a 2671
10. Změnový list č. 19 – Změna dlažby okolo zemního svítidla
11. Změnový list č. 20 – Označení dlažby v místě kanalizačních šachet
12. Změnový list č. 21 – Změna křižovatky u prodejny Kutil
13. Změnový list č. 22 – Anglické dvorky
14. Změnový list č. 23 – Pokládka dlažby Comcon
15. Změnový list č. 24 – Navýšení ploch asfaltových povrchů
16. Změnový list č. 25 – Drobná kostka v ul. Jindřišské
17. Změnový list č. 26 – Zakrytí lapačů střešních splavenin
18. Změnový list č. 27 – Dlažba pro zadláždění podzemních kontejnerů
19. Změnový list č. 28 – Změna armatur VaK
20. Změnový list č. 29 – Rozšíření základů zastávky
21. Změnový list č. 30 - Nové základy pro odpadkové koše za fontánou
22. Změnový list č. 31 – Pamětní desky
23. Změnový list č. 32 – Odvodňovací žlaby
24. Změnový list č. 33 – Nové poklopy kanalizačních šachet u č.p. 90 a 105
25. Změnový list č. 34 – Podbetonování chrániček u Mc'Donalds






Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- 26. Změnový list č. 35 – Dlažba Comcon CD 60
- 27. Změnový list č. 36 – Záměna dlažby Comcon VL 60
- 28. Změnový list č. 37 – Ochrana plynovodu v sektoru C

V Pardubicích dne 19. 02. 2015

V Liberci dne

  
Statutární město Pardubice  
Ing. Jaroslav Hruška  
Vedoucí odboru majetku a investic

  
SYNER, s.r.o.  
Ing. Dalibor Kobrle, Robert Špott  
Jednatelé společnosti



Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 40/2015

RmP

ZmP

dne: 19. 2. 2015




19. 02. 2015

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 10/2014	
Název změnového listu:	Přípojka NN pro zvukový informační nosič		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Přípojka NN pro zvukový informační nosič a památník.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Objednatel bude na rámec projektu „Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice“ osazovat zvukový informační nosič a připravovat prostor pro budoucí památník. V rámci tohoto projektu bude provedeny přípojky NN, aby v budoucnu nemuselo být zasahováno do již hotových konstrukcí.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Ocenění změny bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu. Rozpočet příslušné části DPS: F.2.3. Elektrorozvody			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 24.9.2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

- Vyjádření generálního projektanta CODE spol. s r.o., Pardubice



Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 59 683,00 Kč

Včetně DPH: 72 216,43 Kč

Původní celková cena díla:


Bez DPH: 99 583 839,47 Kč  
Včetně DPH: 120 496 445,76 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 643 522,47 Kč  
Včetně DPH: 120 568 662,19 Kč

Způsob finančního krytí změny: *KRYTO ZOPADATEL*

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:  Datum: 24. 9. 2014

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:




Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: 

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele



Převzal dne:

název akce: Pěší zóna- třída Míru s napojením Sladkovského ulice, Pardubice  
objekt: přípojka NN pro památník Jana Kašpara

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 materiál elektromontážní			8 171
2 prořez	5,00	8 171	409
3 materiál podružný	3,00	8 171	245
4 materiál zemní			1 003
5 elektromontáže			4 051
6 zemní práce			3 410
7 PPV pro elektromontáže	1,00	12 876	129
8 PPV pro zemní práce	1,00	4 413	44
9 materiál+výkony celkem			17 462
10 NAKLADY hl.III celkem			17 462
11 revize	1,00	2 000	2 000
12 NAKLADY hl.XI celkem			2 000
13 cena bez DPH			19 462
14 DPH základní sazba	21,00	19 462	4 087
15 CENA vč.DPH (Kč)			23 549

13  
14  
15  
17  
8 825  
18  
1 003  
21  
22  
23  
26  
17 462  
28  
36  
2 000  
41  
43  
46  
48

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>								
1	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	40,00	18,32	733		
2	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	2,00	27,48	55		
3	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	4,00	7,29	29		
4	000191311	zinkový sprej	ks	1,00	457,92	458		
5	000295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	ks	2,00	18,32	37		
6	000434005	jistič 1pól/ch.B/ 20A do rozváděče RE	ks	1,00	190,00	190		
7	000434000	podružný materiál pro doplnění rozváděče RE	ks	1,00	950,00	950		
8	000103009	svorky, prop. vodič atd.						
		kabel CYKY 2x10	m	76,00	75,25	5 719		
		<b>součet</b>				<b>8 171</b>		
<b>Materiál zemní</b>								
9	000046421	dělená chránička pr.110mm	m	6,00	45,79	275		
10	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,19	457,92	545		
11	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	17,00	2,71	46		
12	000046512	roura korugovaná ohebná dvouplošťová pr.63/52mm	m	6,00	22,90	137		
		<b>součet</b>				<b>1 003</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
13	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.10mm	m	40,00	27,48	1 099	0,123	4,92
14	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	36,63	147	0,251	1,00
15	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	6,00	45,79	275	0,140	0,84
16	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	4,00	18,32	73	0,067	0,27
17	210110041	úprava a doplnění rozváděče RE	ks	1,00	850,00	850	2,240	2,24
18	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/20A	ks	1,00	520,00	520	0,190	0,19
19	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený 2x10	m	76,00	14,30	1 087	0,053	4,03
		<b>součet</b>				<b>4 051</b>		<b>13,49</b>
<b>Zemní práce</b>								
20	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	m	6,00	27,48	165	0,096	0,58
21	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy	m	17,00	19,80	337		
22	460200163	B-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.	m	17,00	73,27	1 246	0,407	6,92
23	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	17,00	27,48	467	0,071	1,21
24	460490012	výstražná fólie nad 30cm	m	17,00	4,16	71	0,026	0,44
25	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	17,00	36,63	623	0,128	2,18
26	460510032	protažení kabelu chráničkou pr.63mm	m	6,00	24,00	144	0,092	0,55
27	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.63mm	m	6,00	59,53	357	0,063	0,38
		<b>součet</b>				<b>3 410</b>		<b>12,26</b>

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda, schemata a specifikace materiálu).  
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.  
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.  
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Datum: 14.8.2014  
Vpracoval:

OBRATNICE TDO  
ZA SYNER



název akce: Pěší zóna- třída Míru s napojením Sladkovského ulice, Pardubice  
objekt: přípojka NN pro zvukový informační nosič

## Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/	
1 materiál elektromontážní			4 854	13
2 prořez	5,00	4 854	243	14
3 materiál podružný	3,00	4 854	146	15
4 materiál zemní			10 797	17
5 elektromontáže			5 188	18
6 zemní práce			16 666	21
7 PPV pro elektromontáže	1,00	5 188	52	22
8 PPV pro zemní práce	1,00	27 463	275	23
9 materiál+výkony celkem			38 221	26
10 NAKLADY hl.III celkem			38 221	28
11 revize	1,00	2 000	2 000	36
12 NAKLADY hl.XI celkem			2 000	41
13 cena bez DPH			40 221	43
14 DPH základní sazba	21,00	40 221	8 446	46
15 CENA vč.DPH (Kč)			48 667	48

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>								
1	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	2,00	27,48	55		
2	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	2,00	7,29	15		
3	000295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	ks	2,00	18,32	37		
4	000434000	podružný materiál pro doplnění rozváděč RE svorky, prop. vodič atd.	ks	1,00	1898,00	1 898		
5	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	6,00	18,32	110		
6	000438012	proud chránič+jistič 2p/1+N/10B-N1-030AC	ks	1,00	1296,00	1 296		
7	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	101,00	13,74	1 388		
8	000321126	trubka ohebná PVC pr.30mm	m	3,00	18,32	55		
<b>součet</b>						<b>4 854</b>		
<b>Materiál zemní</b>								
9	000046421	dělená chránička pr.110mm	m	4,00	45,79	183		
10	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	48,00	2,71	130		
11	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	6,24	457,92	2 857		
12	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,29	457,92	1 507		
13	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	47,00	2,71	127		
14	000046512	roura korugovaná ohebná dvouplášťová pr.63/52mm	m	17,00	22,90	389		
15	000046134	beton B13,5	m3	0,68	1831,68	1 246		
16	000046453	plastová trubka pr.300mm/délky 800mm	ks	2,00	558,00	1 116		
17	000046515	roura korugovaná ohebná dvouplášťová pr.110/94mm	m	12,00	32,05	385		
18	000046133	beton B10	m3	1,56	1831,68	2 857		
<b>součet</b>						<b>10 797</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
19	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	36,63	73	0,251	0,50
20	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	4,00	45,79	183	0,140	0,56
21	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	6,00	18,32	110	0,067	0,40
22	210110041	úprava a doplnění rozváděče RE	ks	1,00	3025,00	3 025	2,240	2,24
23	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	6,00	27,48	165	0,135	0,81
24	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	1,00	420,00	420	0,304	0,30
25	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený 3x2,5	m	101,00	11,19	1 130	0,051	5,15
26	210010005	trubka plast ohebná PVC pr.30mm	m	3,00	27,48	82	0,100	0,30
<b>součet</b>						<b>5 188</b>		<b>10,26</b>
<b>Zemní práce</b>								
27	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	m	4,00	27,48	110	0,096	0,38
28	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy	m	99,00	19,80	1 960		
29	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	5,00	54,95	275	0,023	0,12
30	460440016	proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	ks	4,00	137,38	550	0,023	0,09
31	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	48,00	4,16	200	0,026	1,25
32	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	48,00	27,48	1 319	0,071	3,41



## Soupis položek

33	460200163	B-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.	m	47,00	73,27	3 444	0,407	19,13
34	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	47,00	27,48	1 292	0,071	3,34
35	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	47,00	4,16	196	0,026	1,22
36	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	47,00	36,63	1 722	0,128	6,02
37	460510032	protážení kabelu chráničkou pr.63mm	m	17,00	24,00	408	0,092	1,56
38	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.63mm	m	17,00	59,53	1 012	0,063	1,07
39	460100003	pouzdrový základ pro infopanel pr.0,6/1m	ks	2,00	778,46	1 557	2,890	5,78
40	460050703	výkop jámy do 2m3 pro základ ruční tz.3/ko1.2	m3	0,80	595,30	476	3,324	2,66
41	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	12,00	59,53	714	0,063	0,76
42	460510032	protážení kabelu chráničkou pr.110mm	m	12,00	24,00	288	0,092	1,10
43	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	1,56	732,67	1 143	2,560	3,99
součet						16 666		51,88

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Datum: 14.8.2014

Vypracoval:

ODPOVĚDÍ DO  
ZA SYNER



**CODE, spol. s r. o.**

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce tř. Míru s napojením Sladkovského ul. v Pardubicích

**Věc : Stanovisko GP ke zřízení elektropřípojek pro budoucí pomník letce Kašpara a pro reklamní panel.**

Generální projektant souhlasí s navrženými elektropřípojkami, které budou realizovány před dokončením povrchových úprav na pěší zóně. Jakékoliv dodatečné provádění těchto přípojek by znamenalo bourání a opětovné zadláždění nových ploch na Tř. Míru a s těmito pracemi související komplikace pohybu chodců a dopravy v tomto prostoru.

Ing. Viktor Meduna, HIP




V Pardubicích 22.9.2014

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 11/2014	
Název změnového listu:	Změna konstrukce vozovky v místě zastávky MHD		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna navrženého konstrukčního složení vozovky v místě trolejbusových zastávek na Tř. Míru.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Změna zlepšuje vlastnosti komunikace v místě trolejbusových zastávek. Tím dojde k zvýšení životnosti komunikace.</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Oceněno dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu části F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy, změnového listu č.4 a části F.2.4. Horkovody, parovody, teplovody.</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 24. 11. 2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

- Revize F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy, čís.příl. 5 Vzorové příčné řezy a čís.příl. 2 Situace **APS Silnice, s.r.o., Brno**
- Stanovisko GP k úpravě komunikace v místě trolejbusových zastávek ze dne 22.9. 2014

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 299 101,- Kč

Včetně DPH: 361 912,21Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 643 522,47 Kč  
Včetně DPH: 120 568 662,19 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 942 623,47 Kč  
Včetně DPH: 120 930 574,40 Kč

Způsob finančního krytí změny:

LEŽTO ROZPOČETNÝ ALCE

Starosta města Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Sam'ose/

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: 

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele 

Převzal dne:

## Změna konstrukce vozovek v místě zastávek MHD

Vícepráce	SoD	změna	rozdíl
Popis	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
5	8	11	14

Celkem za sektor A

11 834,03

78 565,05

Celkem za sektor B

20 150,35

304 622,61

Celkem za sektor C

324 772,96

Celkem parkoviště

**31 984,38**

**415 172,04**

**383 187,66**

2A SNER 

2A TDO 



## Změna konstrukce vozovek v místě zastávek MHD

Měněpráce	SoD	změna	rozdíl
Popis	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
5	8	11	14

Celkem za sektor A

872 415,78

855 165,07

-17 250,71

Celkem za sektor B

1 455 291,21

1 388 455,27

-66 835,94

Celkem za sektor C

Celkem parkoviště

**2 327 706,98**

**2 243 620,34**

**-84 086,64**

ZA STAVEK   
 ZA TDO 

ZL

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice

Objekt:

Část: F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - SEKTOR A

Změna konstrukce vozovek v místě zastávek MHD

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 9.14

Měněpráce Sektor A													
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD			změna			rozdíl	
1	2	3	4	5	6	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
38	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože- světlá trubka "Odvodnění skrz vrstvu SC 111*0,15" 338*0,15 "podélný trativod D1 11,01" 337*1,01	m	391,070 50,700 340,370	28,62	11 192,42	388,520 48,150 340,370	28,62	11 119,44	-2,550	28,62
39	K	002	změnový list č.4	Výpíně odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 22 mm "odvodnění skrz vrstvu SC" 0,48	m3	0,937	786,60	737,27	0,908	786,60	714,59	-0,029	786,60
49	K	221	564851111	Podklad ze šěrťokdřtē ŠD tl 150 mm "chodník C5-C12-C7" 3839,60-64,86-8,12 "Vozovka A1,6+A2,4+A3,4+A15" 1647,80+144,10+60,10+64,94	m2	5 683,560 3 766,620 1 916,940	98,58	560 285,34	5 627,560 3 766,620 1 860,940	98,58	554 764,86	-56,000	98,58
52	K	221	565211-pc11	Podklad smēs stmelēnā cementem SC C8/10 tl 150 mm "Vozovka A1,8+A2,6+A3,6+A15" 1167,70+149,8+62,50+64,94	m2	1 444,940 1 444,940	207,76	300 200,73	1 388,940 1 388,940	207,76	288 566,17	-56,000	207,76
						872 415,78		855 165,07		-17 250,71			

Vícepráce Sektor A																	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD			změna			rozdíl					
1	2	3	4	5	6	Množství celkem	Cena jednotková	7	8	Množství celkem	Cena jednotková	10	11	Množství celkem	Cena jednotková	13	Cena celkem
38	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože- svislá trubka "Odvodnění skrz betonovou desku" 17*0,3	m	388,520	28,62		11 119,44	393,620	28,62		11 285,40	5,100		28,62	145,96
39	K	002	změnový list č.4	Výpíní odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 22 mm "odvodnění skrz betonovou desku" 0,058	m3	0,908	786,60		714,59	0,966	786,60		759,96	0,058		786,60	45,37
F.2.4 6		011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb (16+3,5)*2*0,3	m2	0,000	173,89		0,00	11,700	173,89		2 034,55	11,700		173,89	2 034,55
F.2.4 7		011	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	0,000	36,04		0,00	11,700	36,04		421,67	11,700		36,04	421,67
F.2.4 8		011	272362021	Výztuž základů svařovanými sítěmi Kari 16*3,5*0,00798*1,15	t	0,000	24 750,47		0,00	0,515	24 750,47		12 735,50	0,515		24 750,47	12 735,50
N			273326241	Desky ze železobetonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4 16*3,5*0,3	m3	0,000	3 450,00		0,00	16,800	3 450,00		57 960,00	16,800		3 450,00	57 960,00
N		R		Přebírání dlažby 16*3,5	m	0,000	70,00		0,00	56,000	70,00		3 920,00	56,000		70,00	3 920,00
N			634911114 R	Řezání dlaždic sítí š 5 mm hl do 100 mm v čerstvé betonové mazanině 3,5*3	m	0,000	124,00		0,00	10,500	124,00		1 302,00	10,500		124,00	1 302,00

ZL

Stavba: Pardubice , Peší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice

Objekt:

Část: F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - SEKTOR B

Změna konstrukce vozovek v místě zastávek MHD

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 9.14

Měněpráce Sektor B										SoD				změna				rozdíl			
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	8	7	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	12	Cena jednotková	Cena celkem	13	Cena celkem			
1	2	3	4	5	6																
44	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	693,150	28,62	19 837,95			693,150	28,62	19 563,20								
"Odvodnění skrz vrstvu SC 11*0,15" 581*0,15						87,150					87,150										
"podélný trativod D1 11*0,1" 606						606,000					606,000										
45	K	002	změnový list č.4	Výplň odvodňovacích žaber nebo trativodů kamenivem hrubým drenyím frakce 16 až 22 mm	m3	0,855	786,60	672,55				786,60	587,15	-0,109	786,60	-85,40					
"odvodnění skrz vrstvu SC" 0,83																					
55	K	221	564851111	Podklad ze šlěrkodítě ŠD tl 150 mm	m2	9 153,100	98,58	902 312,60			9 153,100	98,58	880 920,74	-217,000	98,58	-21 391,86					
"chodník C5-C12-C7" 6286,91-108,98-8,93						6 169,000					6 169,000										
"vozovka A1 6+A2 5+A3 4+A4 6+A5 4+A17+A18"																					
1605,0+235,0+222,60+421,80+77,50+304,45+117,75						2 984,100					2 767,100										
58	K	221	565211-pc11	Podklad smás smělená cementem SC C8/10 tl 150 mm	m2	2 562,900	207,76	532 468,10			2 345,900	207,76	487 384,18	-217,000	207,76	-45 083,92					
"Vozovka A1 8+A2 7+A3 7+A4 8+A5 6+A17+A18"						2 562,900					2 345,900										
1325,70+219,20+178,10+337,40+80,30+304,45+117,75																					
										1 455 291,21				1 388 455,27				-66 835,94			

Vícepráce Sektor B										SoD			změna			rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	8	7	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	12	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	6					9	10	11	13		14		
44	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože- svislá trubka	m	683,550	28,62	19 563,20			702,750	28,62	20 112,71	19,200	28,62	549,50		
"Odvodnění skrz betonovou desku" 32*2*0,3											19,200							
45	K	002	změnový list č.4	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drenyím frakce 16 až 22 mm	m3	0,746	786,60	587,15			0,964	786,60	757,96	0,217	786,60	170,81		
"odvodnění skrz betonovou desku" 0,217											0,217							
F.2.4	6	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb (31+3,5)*4*0,3	m2	0,000	173,89	0,00			41,400	173,89	7 199,17	41,400	173,89	7 199,17		
F.2.4	7	011	272351216	Odsíranění bednění stěn základových kleneb	m2	0,000	36,04	0,00			41,400	36,04	1 492,06	41,400	36,04	1 492,06		
F.2.4	8	011	272362021	Výztuž základů svařovanými sítěmi Kari 31*3,5*2*0,00799*1,15	t	0,000	24 750,47	0,00			1,994	24 750,47	49 350,07	1,994	24 750,47	49 350,07		
N			273326241	Desky ze železobetonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4	m3	0,000	3 450,00	0,00			65,100	3 450,00	224 595,00	65,100	3 450,00	224 595,00		
31*3,5*2*0,3																		
N		R		Přebírání dlažby	m	0,000	70,00	0,00			217,000	70,00	15 190,00	217,000	70,00	15 190,00		
31*3,5*2																		
N			634911114 R	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 100 mm v čerstvé betonové mazanině 3,5*7*2	m	0,000	124,00	0,00			49,000	124,00	6 076,00	49,000	124,00	6 076,00		
						20 150,35				324 772,96				304 622,61				



**C O D E**, spol. s r. o.

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce Tř. Míru s napojením Sladkovského ul.


**Věc : Stanovisko GP k úpravě komunikace v místech trolejbusových zastávek.**

Generální projektant navrhl úpravu skladby spodních vrstev komunikace v prostoru zastávek. Tato úprava vylepší vlastnosti komunikace v těchto místech, čímž dojde k zvýšení životnosti i odolnosti komunikace, která je zde značně namáhána.

Ing. Viktor Meduna, HIP

V Pardubicích 22.9.2014







Řezaná žulová dlažba	DL	120 mm	ČSN 736131	
Kamenivo drcené	D	40 mm	ČSN 736131	
Betonová deska	C 30/37 XF4	300 mm	ČSN 736124-1	min. $E_{def,2} = 90$ MPa
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	min. 200 mm	ČSN 736126-1	min. $E_{def,2} = 70$ MPa
CELKEM		min. 660 mm		
Výměna podloží		150 mm		

Pozn.: Betonová deska bude při spodním okraji vyztužena kari sítí 8 mm 10x10.

Pozn.: Betonová deska bude dilatována po 4 m. Šířka spáry 5 mm, hloubka spáry 100 mm.

# REVIZE

02	ÚPRAVA KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTECH ZASTÁVEK	09.2014	
01	ÚPRAVA TLOUŠTKY VÝMĚNY PODLOŽÍ DLÁŽDĚNÉ VOZOVKY DLE ZASTIŽENÝCH PODMÍNEK	06.2014	
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	11.2012	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		Ing. arch. JAROMÍR WALTER		ATELIERWALTER Brno, tel.: 541 240 171, 603 497 477	
<div>Zpracovatel dopravní části</div> <div><div>APC SILNICE</div></div> <div>APC SILNICE, s.r.o</div> <div>Palackého tř. 12 612 00 Brno</div> <div>Tel: 541 426 059, fax: 541 426 012 E-mail: mr@apcsilnice.cz</div>				<div>Generální projektant</div> <div><div>CODE, s.r.o.</div></div> <div>Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111</div>	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	20012/012/500
Ing. Martin Rambousek	Ing. Klára Švachová		Ing. Martin Rambousek	POČET FORM.	7 A 4
				DATUM	11.2012
INVESTOR	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice			MĚŘÍTKO	1:50
<div>PARDUBICE</div> <div>Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice</div> <div>F.1.2 Komunikace a zpevněné plochy</div>				JMÉNO SOUBORU	
				vzor.dgn	
				STUPEŇ PROJ.	DPS
				Čís.KOPIE	ČÁST
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					Čís.PŘÍL.
					F.1.2
					5




# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 12/2014	
Název změnového listu:	Osazení obrubníků v ul. Na Hrádku		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Doplnění obrubníků v ul. Na Hrádku.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Změna řeší doplnění stávajících obrub na hranici staveniště s ul. Na Hrádku. Jedná se o využití původních obrub, jejich osazení a ukončení chodníku v chodníku mezi č. p. 98 a č. p. 105.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Oceněno dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu části F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 24. 11. 2013		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

GP souhlasí. Doplnění stávajících obrub bylo navrženo v návaznosti na projektovanou rekonstrukci v ul. Na Hrádku.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 32 869,75 Kč

Včetně DPH: 39 772,40 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 942 623,47 Kč

Včetně DPH: 120 930 574,40 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 975 493,22 Kč

Včetně DPH: 120 970 346,80 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTÍ ROZPOČETNÝMI AKCÍ

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 01

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Jam'ek

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: [Podpis]

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele [Podpis]



Převzal dne: 19. 11. 19

# Změnový list - obruby v ul. Na Hrádku

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

8	R	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3	m3	12,480	347,68	4 339,05
11	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,240	27,98	174,60
15	R	167101102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,480	31,38	391,62
13	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	12,480	139,92	1 746,20
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,480	11,66	145,52
53	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	15,600	60,42	942,55
55	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,600	197,16	3 075,70
84	K	916241113	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	309,52	8 047,52
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000	2 321,40	11 607,00
			Nakládka, doprava a vykládka obrub	hod	3,000	800,00	2 400,00


32 869,75

 14. 11. 2014 

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**



**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 13/2014	
Název změnového listu:	Návoz dlažby Comcon		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Doprava dlažby Comcon nad rámec SoD. Stav ke dni 5. 11. 2014.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Změna řeší extra dopravu dlažby Comcon, která byla objednána nad rámec SoD, viz ZL č. 7.</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Oceněno dle cen autodopravy obvyklých v místě a čase provádění stavby.</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 24. 11. 2014		Podpis: 	

<u>Stanovisko Projektanta:</u> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Souhlasím.</div>	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u> Dodavatel s navrženou změnou souhlasí	
Ocenění dohodnuté Změny: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Bez DPH: 32 400,- Kč</span> <span>Včetně DPH: 39 204,-Kč</span> </div>	
<u>Původní celková cena díla:</u>  Bez DPH: 99 975 493,22 Kč Včetně DPH: 120 970 346,80 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u>  Bez DPH: 100 007 893,22 Kč Včetně DPH: 121 009 550,80 Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>KRYTO ZDROJEM MČ</i>  <div style="text-align: center;">           Statutární město Pardubice            Magistrát města Pardubic            Odbor majetku a investic            Oddělení ekonomické            PSČ 530 21    -1-         </div>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <i>Lam'och</i> Datum:	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
Souhlas vedoucího OMI MmP  Podpis: <i>[Signature]</i>  Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">[Signature]</div>  Převzal dne: <i>19.11.14</i>





**Změnový list - návoz dlažby Comcon**

Doprava Pardubice - Herálec u Humpolce a zpět  
Auto s hydraulickou rukou - sazba za 1 km

180 km  
30 ,- Kč

Stav ke dni 5.11. 2014


Počet cest	6
Celkem km	1080
<b>Cena celkem</b>	<b>32 400 Kč</b>

 11.11.2014 

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**



**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 14/2014	
Název změnového listu:	Poklop s hydraulickým posilovačem		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Dodávka a montáž poklopu Tetra TET48-101-400H s hydraulickým posilovačem nad rámec SoD.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Na základě požadavku investora se doplňuje poklop s hydraulickým posilovačem pro přístup do šachty. Šachta slouží k úniku z kanálu EOP, jejíž umístění v chodníku si vyžaduje nové řešení, stávající provedení v kanálu neuvažovalo přejezd vozidel do 3,5 t.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Oceněno dle cen obvyklých v místě a čase provádění stavby.			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 24. 11. 2017		Podpis: 	

GP souhlasí. Jedná se o náhradu zakrytého únikového poklopu z šachty EOP - zjištěno při provádění zemních prací.

**Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.**

Včetně DPH: 116 134,59 Kč

**Bez DPH: 100 103 872,22 Kč**  
**Včetně DPH: 121 125 685,39 Kč**

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Jan'og Datum: \_\_\_\_\_

**Převzal dne:**

**Zadání s výkazem výměr**


Stavba: Pěší zóna - třída Měru s napojením Stadišovského ulice  
Objekt:

JKSO:  
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Cena celkem
Práce a dodávky PSV												
767 Konstrukce zámečnické												
43	R	R767992R	Litánový poklop Tetra TET48-101-400H, s hydraulickým posilovačem	kus	0,00	95 979,00	0,00	1,00	95 979,00	1,00	95 979,00	95 979,00

95 979,00

19.11.19

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 15/2014	
Název změnového listu:	Neprováděné položky		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Odpočet neprováděných položek.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Změnový list řeší odpočet položek, které jsou součástí SoD, ale nebudou realizovány.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Oceněno dle položkového rozpočtu jednotlivých oddílů k SoD.			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 24. 11. 2014		Podpis: 	

Forrest

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Včetně DPH:-1 118 495,31 Kč

**Bez DPH: 99 179 495,93 Kč**  
**Včetně DPH: 120 007 190,08 Kč**

**Statutární město Pardubice**  
**Magistrát města Pardubic**  
**Odbor majetku a investic**  
**Oddělení ekonomické**  
**PSČ 530 01** -1-

Гам'юч/

**Datum:**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

**Datum:**

**Převzal dne:**




## Změnový list - neprováděné položky

### Rekapitulace

	komunikace a zp. plochy	vodovod nedotační
sektor A	-124 540,78	-284 504,00
sektor B	-104 105,04	-149 248,00
sektor C	-111 797,67	-150 180,80
<b>Celkem oddíl</b>	<b>-340 443,49</b>	<b>-583 932,80</b>

**Celkem** **-924 376,29 Kč**

 19.11.2014

**Savba:** Pardubice, Peši zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
**Objekt:**  
**Část:** F.1.2, Komunikace a zpevněné plochy - Sektor A

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Osoba:

P.Č.		TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PSV															
Práce a dodávky PSV															
Konstrukce klempířské															
112	K	764	764	764291520	Sřešní prvky TZn - závěsná lišta s 330 mm	m	673,400	182,32	122 774,28	0,009	182,32	0,00	-673,400	182,32	-122 774,28
113	K	764	764	998764101	Přesun hmot tovažní pro konstrukce klempířské v objemech v dlo 6 m	l	1,111	1 590,00	1 766,48	0,000	1 590,00	0,00	-1,111	1 590,00	-1 766,48

-124 546.78

~~2~~ 1911. 10. 14

**Svazba:** Pardubice, Peši zóna - trída Miru s napojením Sladkovského ulice  
**Objekt:**  
**Část:** F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor B

**Svazba:** Pardubice, Peši zóna - trída Miru s napojením Sladkovského ulice  
**Objekt:**  
**Časť:** F.1.2. - Komunikácie a zpevnené plochy - Sektor B

**změna**

[illegible]

~~6~~ A.M. 1009

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba - třída Mlýnská napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: Sektar C - Krt 0,018-50 - 0,284-57 ul. Sladkovského  
 Část: JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:

				SÚD				základna				podíl			
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PSV				Přístavba a dodávky PSV											
764				Konstrukce klenutí											
117	K	764	764231528	Síťovací prvky T20 - závlumná látka tl 530 mm	m	684,580	182,32	110 212,44	0,000	182,32	0,00	-684,580	182,32	-110 212,44	
118	K	764	958264101	Přístavba klenutí pro klenutí klenutí v objemově v dle 6 m	t	0,597	1 590,00	1 590,00	0,600	1 590,00	0,00	-0,987	1 590,00	-1 585,23	
													-111 797,67		

*10.11.2014*

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
 Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedoláčení částe akce )  
 Část: Sektor A ( Grand - káňarna )

Objednatel: CODE Pardubice  
 Zhotovitel: bude vybrán z výběrového řízení

JKSO

		SoD					změna					rozdi		
P.C	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

HSV  
 3 Svislé a kompletní konstrukce

2a	UODBVKA2	Odsíraní stávajícího vodovodního potrubí dn DN200 včetně zámků před a následní na dopravní prostředky, odvoz a likvidace												
		m		0,000	466,40	384 804,00	0,00	0,00	384 804,00	0,000	466,40	0,00	-810,00	466,40

-284 504,00

*19.11.2019*

JKSO

**Zhotovitel:** bude vybrán z výběrového řízení

270000

rozdiel

HSV	HSV
3	Swiss a kompletní konstrukce

-149 248,00

19.11.2015



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
 Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nudoletná část alic )  
 Část: Sektor C ( Sladkovského ulice )  
 JKSO:

Objednatel: CODE Pardubice  
 Zhotovitel: bude vybrán z výběrového řízení

P.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	SoD					změna					rozdi		
					Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

HSV		HSV	
4	Vodorovné konstrukce	4	Vodorovné konstrukce
4	Odstranění stávajícího vodorovného potrubí do DN200, včetně zpevnění práci, vložení na opravní prostředek, odvaz a likvidace	171	322,000
			466,40
			150 180,80
			0,00
			150 180,80
			0,00
			-322,00
			466,40
			0,00
			-150 180,80


-150 180,80

*19.11.2014*

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**



**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
<b>Změnový list rozsahu prací oproti SOD</b>		<b>č. 16/2014</b>	
Název změnového listu:	<b>Přesun zemního svítidla Z1</b>		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna řeší změnu polohy zemního svítidla Z1.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Důvodem přesunu zemního svítidla Z1 je nová nástupní plocha HZS před objektem GRAND v souvislosti s úpravou návaznosti Nám. Republiky na Tř. Míru (v současnosti se projektuje).</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Oceněno dle položkového rozpočtu F.2.7 - veřejné osvětlení.</p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p>			
Dne: 24. 11. 2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

GP souhlasí. Přesun svítidla způsoben přemístěním stromu vč. svítidla od objektu Grand k objektu MAGNUM (viz zápisy z KD).

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 41 747,93 Kč

Včetně DPH: 50 514,99 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 179 495,93 Kč

Včetně DPH: 120 007 190,08 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 221 243,86 Kč

Včetně DPH: 120 057 705,07 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: 19.11.16

## Přesun zemního svítidla Z1

### Rekapitulace

sektor A	-4 390,80 Kč
sektor B	46 138,73 Kč
<b>celkem</b>	<b>41 747,93 Kč</b>



19.11. 2014



**název akce: Pěší zóna- Třída Míru s napojením Sladkovského ul.**  
**objekt: F.2.7 Veřejné osvětlení - SEKTOR A - zrušení svítidla Z1**

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			- 267,93
2	prořez	5,00	-2,68	- 13,40
3	materiál podružný	3,00	-2,68	- 8,04
4	materiál nátěrový			
5	materiál zemní			- 2 108,46
6	elektromontáže			- 344,99
7	demontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			- 1 628,27
10	PPV pro elektromontáže	1,00	-3,45	- 3,45
11	PPV pro zemní práce	1,00	-16,28	- 16,28
12	materiál+výkony celkem			- 4 390,80
13	ostatní náklady			
14	NAKLADY mj.III celkem			- 4 390,80
15	NAKLADY mj.I celkem			
17	cena bez DPH			- 4 390,80
18	DPH základní sazba	21,00	-43,9080	- 922,07
19	CENA vč.DPH (Kč)			- 5 312,87

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.
<b>Materiál elektromontážní</b>							
9	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	-7,50	18,32	- 137	
13	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	-2,00	13,74	- 27	
31	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	-7,50	13,74	- 103	
		<b>součet</b>				- 268	
<b>Materiál zemní</b>							
41	000046134	beton B13,5	m3	-0,26	1831,68	- 476	
43	000046421	dělená chránička material HPPE pr.110	m	-7,50	183,17	- 1 374	
44	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	-0,52	457,92	- 238	
45	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	-7,50	2,71	- 20	
		<b>součet</b>				- 2 108	
<b>Elektromontáže</b>							
70	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	-7,50	27,48	- 206	
75	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	-2,00	27,48	- 55	
85	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený 3x2,5	m	-7,50	11,19	- 84	
		<b>součet</b>				- 345	
<b>Zemní práce</b>							
85	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 50cm tz.3	m	-7,50	36,63	- 275	
99	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	m	-7,50	27,48	- 206	
110	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	-7,50	54,95	- 412	
111	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	-7,50	4,16	- 31	
113	460600001	doprava materiálu(písek,beton)ze vzdálenosti do 30km	m3	-0,26	137,38	- 36	
120	460600001	odvoz zeminy do 30km vč.poplatku za skládku	m3	-1,18	100,74	- 119	
133	460200133	B2-výkop kabel.rýhy šířka 35/hĺoubka 45cm tz.3/ko1	m	-7,50	73,27	- 550	
		<b>součet</b>				- 1 628	

*19. 11. 2014*



název akce: Pěší zóna- Třída Míru s napojením Sladkovského ul.  
objekt: F.2.7 Veřejné osvětlení - SEKTOR B - přesun svítidla Z1

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			1 690,02
2	prořez	5,00	16,90	84,50
3	materiál podružný	3,00	16,90	50,70
4	materiál nátěrový			
5	materiál zemní			14 416,26
6	elektromontáže			2 082,09
7	demontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			27 065,76
10	PPV pro elektromontáže	1,00	20,82	20,82
11	PPV pro zemní práce	1,00	270,66	270,66
12	materiál+výkony celkem			45 680,81
13	ostatní náklady			457,92
14	NAKLADY hl.III celkem			46 138,73
16	NAKLADY hl.I celkem			
17	cena bez DPH			46 138,73
18	DPH základní sazba	21,00	461,3873	9 689,13
19	CENA vč.DPH (Kč)			55 827,86

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.
<b>Materiál elektromontážní</b>							
9	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	51,00	18,32	934	
13	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	4,00	13,74	55	
31	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	51,00	13,74	701	
součet						1 690	
<b>Materiál zemní</b>							
41	000046134	beton B13,5	m3	1,80	1831,68	3 297	
43	000046421	dělená chránička materiál HPPE pr.110	m	51,00	183,17	9 342	
44	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,58	457,92	1 639	
45	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	51,00	2,71	138	
součet						14 416	
<b>Elektromontáže</b>							
70	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	51,00	27,48	1 401	
75	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	4,00	27,48	110	
85	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený 3x2,5	m	51,00	11,19	571	
součet						2 082	
<b>Zemní práce</b>							
	919735123	řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	102,00	116,60	11 893	
83	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	17,85	274,75	4 904	
85	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	51,00	36,63	1 868	
99	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	m	51,00	27,48	1 401	
110	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	51,00	54,95	2 802	
111	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	51,00	4,16	212	
113	460600001	doprava materiálu(písek,beton)ze vzdálenosti do 30km	m3	1,80	137,38	247	
133	460200133	B2-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 45cm tz.3/ko l	m	51,00	73,27	3 737	
součet						27 066	
<b>Ostatní náklady</b>							
165	219990025	zkreslení skutečného provedení	hod	1,00	457,92	458	
součet						458	


*19.11.2019*



**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**




**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 17/2014	
Název změnového listu:	Změna kladení dlažby		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna řeší způsob kladení reliéfní dlažby Comcon a drobné žulové kostky v místě parkovacích stání.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Změna je vyvolána požadavkem zpevnění přechodu mezi chodníkem a parkovacím stáním. Původně byly krajní řady uloženy do šterkodrtě.</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Oceněno dle položkového rozpočtu F.1.2. - komunikace a zpevněné plochy a dle ceníku ÚRS Praha.</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne: 24. 11. 2017		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

GP souhlasí. Dojde ke zlepšení stabilizace přechodu dlažby chodníku a parkovacího stání.



Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:	
Bez DPH: 55 178,91 Kč	Včetně DPH: 66 766,48 Kč

Včetně DPH: 66 766,48 Kč

**Původní celková cena díla:**

**Bez DPH: 99 221 243,86 Kč**  
**Včetně DPH: 120 057 705,07 Kč**

**Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

**Bez DPH: 99 276 422,77 Kč**  
**Včetně DPH: 120 124 471,55 Kč**

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21

-I-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21

-1-

Sam'el

**Datum:**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:




**Souhlas vedoucího OMI MmP**

**Podpis:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele





---

Převzal dne: 19.11.13

## Změnový list - změna kladení kostek drobných a reliéfní dlažby

### Rekapitulace

	dle SoD	cena změna	rozdíl
sektor A	66 168,25 Kč	79 266,06 Kč	13 097,81 Kč
sektor B	448 271,89 Kč	455 925,11 Kč	7 653,22 Kč
sektor C	178 233,54 Kč	191 374,36 Kč	13 140,82 Kč
parkoviště	106 577,83 Kč	127 864,88 Kč	21 287,06 Kč
<b>Celkem</b>	<b>799 251,50 Kč</b>	<b>854 430,41 Kč</b>	<b>55 178,91 Kč</b>

 19.11.2014 

# ROZPOČET

Stavba: **Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice**

Objekt:

Část:

**F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - Sektor A**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

9.9.2013

Datum: 9.9.2013															
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Rozdíl
Práce a dodávky HSV															
Komunikace															
Měně práce															
61	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžženého Ø 50 mm	m2	248,940	265,80	66 168,25	231,84	265,80	61 623,07	-17,100	265,80	-4 545,18	
Více práce															
95	K	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	121,64	0,00	85,500	121,64	10 400,22	85,500	121,64	10 400,22	
107	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 857,12	0,00	3,90	1 857,12	7 242,77	3,900	1 857,12	7 242,77	
								66 168,25			79 266,06			13 097,81	
														17 642,99	

*19.11.2013*

# ROZPOČET

Stavba: **Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice**  
 Objekt:  
 Část: **F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor B**

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 9.9.2013

Datum: 9.9.2013			SoD				Změna				Rozdíl	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem jednotková
Práce a dodávky HSV												
Komunikace												
Méně práce												
52	K	221	564801112	Podklad ze šléřkodrtě ŠD tl 40 mm- pod řezané žulové desky	m2	8 399,760	26,50	222 593,64	8 387,320	26,50	222 263,98	-329,66
61	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	482,214	265,80	128 172,48	476,01	265,80	126 524,52	-1 647,96
												-1 977,62
Více práce												
93	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	42,003	2 321,40	97 505,76	43,403	2 321,40	100 754,56	3 248,80
95	K	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	121,64	0,00	31,100	121,64	3 783,00	3 783,00
107	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 857,12	0,00	1,40	1 857,12	2 599,04	2 599,04
												9 630,84
								448 271,89	455 925,11	7 653,22		

*19.11.2013*

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: Sektor C - Km 0,018 50 - 0,284 57 ul. Sladkovského  
 Část:   
 JKSO:

Objednatel:   
 Zhotovitel:   
 Datum:

Datum:										Změna			Rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD			Změna			Rozdíl			
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	
<b>D</b>															
<b>HSV</b>															
<b>D</b>															
<b>5</b>															
<b>Komunikace</b>															
<b>Méněpráce</b>															
48	K	221	564801112	Podklad ze šetrkodně ŠD II 40 mm- pod řezané žulové desky	m2	3 308,080	26,50	87 664,12	3 252,080	26,50	86 180,12	-56,000	26,50	-1 484,00	
<b>Vícepráce</b>															
93	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	39,015	2 321,40	90 569,42	45,315	2 321,40	105 194,24	6,300	2 321,40	14 624,82	
								178 233,54			191 374,36			13 140,82	

*AG.M. 2019*



# ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Páší zóna - třída Míru s napojením Stedkovského ulice  
 Objekt: Sektor C - parkoviště  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:

				SoD				Změna				Rozdíl	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D</b>				<b>HSV</b>									
<b>D</b>				<b>Komunikace</b>									
<b>Měněpráce</b>													
30	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	400,970	265,80	106 577,83	372,97	265,80	99 135,43	265,80	-7 442,40
													-7 442,40
<b>Vícepráce</b>													
94	K	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	121,64	0,00	140,00	121,64	17 029,60	121,64	17 029,60
101	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 857,12	0,00	6,30	1 857,12	11 699,86	1 857,12	11 699,86
													28 729,46
								106 577,83			127 864,88		21 287,06 Kč

*19.11.2014*

# Vícepráce

SoD					Změna					Rozdíl				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Sektor A</b>														
95	K	221	916111123	Osezení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	121,64	0,00	85,500	121,64	10 400,22	85,500	121,64	10 400,22
107	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 857,12	0,00	3,900	1 857,12	7 242,77	3,900	1 857,12	7 242,77
<b>Sektor B</b>														
93	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	42,003	2 321,40	97 505,76	43,403	2 321,40	100 754,56	1,400	2 321,40	3 248,80
95	K	221	916111123	Osezení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	121,64	0,00	31,100	121,64	3 783,00	31,100	121,64	3 783,00
107	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 857,12	0,00	1,400	1 857,12	2 599,04	1,400	1 857,12	2 599,04
<b>Sektor C</b>														
93	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	39,015	2 321,40	90 589,42	45,315	2 321,40	105 194,24	6,300	2 321,40	14 624,82
<b>Parkoviště</b>														
94	K	221	916111123	Osezení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	121,64	0,00	140,000	121,64	17 029,60	140,000	121,64	17 029,60
101	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 857,12	0,00	6,300	1 857,12	11 699,86	6,300	1 857,12	11 699,86
						188 075,19			258 703,29	70 628,11				

*19.11.2014*

# Měnění práce


SoD												Změna		Rozdíl	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Sektor A															
61	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	248,940	265,80	66 168,25	231,84	265,80	61 623,07	-17,100	265,80	-4 545,18	
Sektor B															
52	K	221	564801112	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 40 mm- pod řezané žulové desky	m2	8 399,760	26,50	222 593,64	8 387,320	26,50	222 263,98	-12,440	26,50	-329,66	
61	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	482,214	265,80	128 172,48	476,01	265,80	126 524,52	-6,200	265,80	-1 647,96	
Sektor C															
48	K	221	564801112	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 40 mm- pod řezané žulové desky	m2	3 308,080	26,50	87 664,12	3 252,080	26,50	86 180,12	-56,000	26,50	-1 484,00	
Parkoviště															
30	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	400,970	265,80	106 577,83	372,97	265,80	99 135,43	-28,000	265,80	-7 442,40	
												611 176,32	595 727,12	-15 449,20	

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
<b>Změnový list rozsahu prací oproti SOD</b>		<b>č. 18/2014</b>	
Název změnového listu:	<b>Chodník před č.p. 2669 a 2671</b>		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna řeší provedení vrchní nášlapné vrstvy chodníku před č.p. 2669 a 2671.</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Před objekty č.p. 2669 a 2671 bylo po odstranění stávajících asfaltových krytů chodníků zjištěno, že suterénní konstrukce objektu zasahují pod chodník a jejich výšková úroveň nedovoluje provedení dlažby dle PD.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Oceněno dle položkového rozpočtu F.1.2. - komunikace a zpevněné plochy.</p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne: 3.12.2014</p> <p>Podpis: </p>			

Stanovisko Projektanta:

Viz samostatná příloha.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 127 158,28 Kč

Včetně DPH: 153 861,52Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 276 422,77 Kč

Včetně DPH: 120 124 471,55 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 403 581,05 Kč

Včetně DPH: 120 278 333,07 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO ZOPROSTOM AUCE  
Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_

*Samolay*

Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: \_\_\_\_\_

## Změnový list č. 18 - chodník před č.p. 2669 a 2671

### Rekapitulace

Vícepráce 188 546,00 Kč  
Méněpráce 61 387,72 Kč  
Celkem 127 158,28 Kč

3.11.2017



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: tř. Míru Pardubice  
 Objekt: chodník před č.p. 2669 a 2671


Objednatel: SYNER s.r.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum:

## Měněpráce

P.Č. 1	TV 2	KCN 3	Kód položky 4	Popis 5	MJ 6	Množství 7	Cena jednotková 8	Cena celkem 9
3	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	32,000	11,66	373,12
6	K	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	32,000	54,06	1 729,92
12	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,800	21,20	271,36
44	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	32,000	64,66	2 069,12
47	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32,000	60,42	1 933,44
49	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	32,000	98,58	3 154,56
59	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník	m2	32,000	418,97	13 407,04
60	M	MAT	583856-pc2	rozklad zrušova ulazova (vesky) s.4+0,11, celná délka tl 6cm		32,320	1 189,64	38 449,16
								<b>61 387,72</b>

1.1. 6019





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: tř. Míru Pardubice  
Objekt: chodník před č.p. 2669 a 2671

Objednatel: SYNER s.r.o.  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum:


## Vícepráce

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena jednotková montáž	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	4	5	6	7		8	9	10
1	ošetření žb konstrukce inhibítozem koroze výztuže	m2	10,500	182,00	65,00	1 911,00	130,00	2 041,00
2	reprofilace stávajícího betonového soklu - SIKa MONOTOP 452	m3	1,250	39 640,00	13 500,00	49 550,00	16 875,00	66 425,00
3	hydroizolační stěrka na vodorovnou i svislou část - SIKa IGOLFLEX 201	m2		285,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	hydroizolace IPA	m2	43,000	120,00	200,00	5 160,00	8 600,00	13 760,00
4	vymezení hrany nerezovým úhelníkem L30/60/2 s kotvícími pásky přistřešenými ke stávající konstrukci	mb	52,000	500,00	220,00	26 000,00	11 440,00	37 440,00
5	vrchní vrstva na vodorovné části ze systému - SIKa KARDEC	m2	32,000	930,00	470,00	29 760,00	15 040,00	44 800,00
6	těsnění výkladů - SIKAFELX PRO 3	mb	70,000	149,00	195,00	10 430,00	13 650,00	24 080,00

## Celkem

122 811,00      65 735,00      188 546,00

9.11.2019





**CODE, spol. s r. o.**

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce Tř. Míru s napojením Sladkovského ul.

**Věc : Stanovisko GP ke změně provedení části chodníku před objekty  
č.p.2669 a 2671.**

Před výše uvedenými objekty bylo po odstranění stávajícího asfaltového krytu zjištěno, že suterénní konstrukce těchto objektů zasahují pod chodník a jejich výšková úroveň nedovoluje provedení dlažby. Bylo proto rozhodnuto o provedení změny, spočívající v úpravě jejich povrchu pomocí speciálních stěrek zajišťujících odolnost proti opotřebení, povětrnosti a zabráňující pronikání vody. GP souhlasí s touto úpravou.

Ing. Viktor Meduna, HIP

V Pardubicích 20.11.2014




# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
<b>Změnový list rozsahu prací oproti SOD</b>		<b>č. 19/2014</b>	
Název změnového listu:	<b>Změna dlažby okolo zemního svítidla</b>		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna dlažby okolo zemních svítidel v sektorech A a B v celkovém počtu 42 ks. Jedná se o nově navrženou variantu zadláždění z mozaiky namísto původních žulových desek š.24 cm.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Při použití původně navržené žulové dlažby chodníků (š. 24 cm, tl. 6 cm) nelze provést překrytí spáry vrchním krytem světla.</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p>			
Dne : 3. 12. 2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

- Revize ze dne 2.10.2014, F.1.1. Městský mobiliář, 4 – Půdorysný detail ulice, Úprava okolo zemního svítidla, **CODE, s.r.o., Pardubice**
- Písemné vyjádření GP ze dne 19.11. 2014 (součást tohoto ZL)

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 3 204,08 Kč

Včetně DPH: 3 876,94 Kč

Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 403 581,05 Kč

Včetně DPH: 120 278 333,07 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 406 785,13 Kč

Včetně DPH: 120 282 210,01 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: *Jan Václav*

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: *Jan Václav*

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele *Jan Václav*

Převzal dne:

## Změna dlažby okolo zemního svítidla

Méněpráce	SoD	změna	rozdíl
Popis	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
5	8	11	14


<u>Celkem za sektor A</u>	<u>1 600 968,16</u>	<u>1 599 169,86</u>	<u>-1 798,31</u>
<u>Celkem za sektor B</u>	<u>2 634 026,68</u>	<u>2 631 828,75</u>	<u>-2 197,93</u>
<u>Celkem za sektor C</u>			
<u>Celkem parkoviště</u>			
	<b>4 234 994,85</b>	<b>4 230 998,61</b>	<b>-3 996,24</b>

Vícepráce	SoD	změna	rozdíl
Popis	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
5	8	11	14

<u>Celkem za sektor A</u>	<u>140 771,26</u>	<u>144 011,40</u>	<u>3 240,14</u>
<u>Celkem za sektor B</u>	<u>140 771,26</u>	<u>144 731,44</u>	<u>3 960,17</u>
<u>Celkem za sektor C</u>			
<u>Celkem parkoviště</u>			
	<b>281 542,52</b>	<b>288 742,84</b>	<b>7 200,31</b>

**Celkem za ZL**

**3 204,08**

J 12. 2024 

ZL

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice

Objekt:

Část: F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - SEKTOR A

**Změna dlažby okolo zemního svítidla**

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 9.14

Meněpráce Sektor A																
P.Č.		TV		KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD			změna			rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
59	K	772	772521160		6			3 821,200	418,97	1 600 968,16	3 816,908	418,97	1 599 169,86	-4,292	418,97	-1 798,31
změnový list č.3 "chodník A13" 3821,20							m2									

Vícepráce Sektor A															
P.Č.		TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	SoD			změna			rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
57	K	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarévné komunikací pro pěší lože z MC	m2	186,480	369,41	68 887,58	190,772	369,41	70 473,16	4,292	369,41	1 585,58	
				518,0*0,18*2		186,480									
58	M	MAT	583800100	mozaika dlažební, žula 4/8 cm	t	27,390	2 624,45	71 883,69	28,020	2 624,45	73 538,24	0,630	2 624,45	1 654,56	
				186,48*0,144*1,02		27,390									

2.12.2019



ZL

Stavba:

Objekt:

Část:

Pardubice, Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice

F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - SEKTOR B

## Změna dlažby okolo zemního svítidla

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 9.14

Měněpráce Sektor B														
					SoD			změna			rozdíl			
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 60 - chodník	m2	6 286,910	418,97	2 634 026,68	6 281,864	418,97	2 631 828,75	-5,246	418,97	-2 197,93
					"chodník A15" 6286,91	6 286,910								





**C O D E**, spol. s r. o.

Computer Design

Na Vrtálně 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

Akce : Rekonstrukce Tř. Míru s napojením Sladkovského ul.


**Věc : Stanovisko GP k úpravě zádlažby okolo zemních svítidel – z důvodu problematického zakrytí styčné spáry je navrženo využití kamenné mozaiky.**

GP souhlasí s touto úpravou jak po technické stránce tak po stránce estetické. Jedná se o řešení obdobné jako v případě návaznosti dlažby chodníků na stávající budovy.

Ing. Viktor Meduna, HIP

V Pardubicích 19.11.2014





Pardubice,

Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice

F.1.1 - MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ; 4 - Půdorysný detail ulice



ÚPRAVA OKOLO ZEMNÍHO SVÍTIDLA

M 1:50


2.10. 2014

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 20/2014	
Název změnového listu:	Označení dlažby v místě kanalizačních šachet		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna řeší označení řezané žulové dlažby v místě kanalizačních šachet. Označení je provedeno mosaznou tyčovinou průměru 20 mm vlepenou do vyvrtaného otvoru. Jedná se o 40 ks upravených dlaždic.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Poklopy kanalizačních šachet jsou zakryté finálním povrchem dlažby. Z tohoto důvodu je tato dlažba označena.</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle ceníku ÚRS Praha.</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 5. 7. 2018		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

GP souhlasí, jedná se o zřetelnější a praktičtější řešení než pouze vysekání značky v kameni.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 11 958,75 Kč

Včetně DPH: 14 470,09 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 406 785,13 Kč

Včetně DPH: 120 282 210,01 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 418 743,88 Kč

Včetně DPH: 120 296 680,10 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRÍTO ROZPOČETNÍMI

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 02

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Pavlov

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: [Signature]

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele [Signature]

Převzal dne:

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice

Objekt:

Část: Označení šachet VaK v dlažbě

Objednatel:

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 2.12.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

11 958,75

1

Zemní práce

348,96

1	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	4,800	72,70	348,96
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

5

Komunikace

2 181,12

2	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	4,800	39,40	189,12
3	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,800	415,00	1 992,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 986,32

4	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do otvoru v dlažbě bez jejich dodání	kus	40,000	62,40	2 496,00
5	581248590	produkty pro opravy a úpravy povrchů- pryskyřice epoxidová PG 6030-04, bal. 0,4 kg	kg	0,800	279,00	223,20
6	1977335R	Tyč kruhová mosaz - 25mm P012500 (4,14 kg/m)	m	1,200	885,00	1 062,00

<http://www.kutil.eu/cs/eshop/zelezarstvi/hutni-material/mosazny/tyc-kruhova-mosaz.html>

7	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,200	1 430,00	1 716,00
8	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing síti	m2	4,800	25,90	124,32
9	77390111R	Strojní broušení povrchu (zabroušení vlepené tyčoviny)	m2	4,800	701,00	3 364,80

997

Přesun sutě

442,35

10	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m (manipulace s rozebranými kostkami)	t	2,002	221,00	442,35
----	-----------	---	---	-------	--------	--------

**Celkem**

**11 958,75**


17.12. 2014

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 21/2014	
Název změnového listu:	Změna křižovatky u prodejny Kutil		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Změna řeší demontáž provedení křižovatky u prodejny Kutil. Tato je provedena dle PD z řezané žulové dlažby tl. 120mm. Na základě pokynu objednatele bude provedeno vydláždění z žulových kostek 8/10 cm.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Tato úprava zajišťuje trvanlivější provedení při namáhání dopravou.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 4. 2. 2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

GP souhlasí se změnou zádlazby křižovatky " u Kutila " - jedná se o záměnu řezané kamenné dlažby 250x400-600mm za štípanou kostku 100x100 mm. Tato výměna lépe postihne složitě vyspádování celého prostoru křižovatky vzhledem k tomu, že zde jsou stávající podzemní šachty s poklapy, které vystupují značně vysoko. Z řezané dlažby se toto spádování provádí velmi obtížně a i životnost tohoto krytu s přihlédnutím na provoz trolejbusů je v porovnání s klasickou kostkou horší.

Původně navržené řešení je možné, nicméně nově navržené řešení je technicky lepší a předpokládá vyšší životnost ve vazbě na průjezd trolejbusů.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: -119 151,05 Kč

Včetně DPH: -144 172,77Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 418 743,88 Kč

Včetně DPH: 120 296 680,10 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 299 592,83 Kč

Včetně DPH: 120 152 507,33 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: 

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: 

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele 

Převzal dne:



# ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice  
Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - křižovatka u prodejny Kutil  
JKSO:

Vícepráce								
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
65	K	772	772521180	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 100, 110 a 120 mm-vozovka	m2	236,000	500,32	118 075,52
55	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	236,000	265,80	62 728,80
3	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic, desek	m2	236,000	31,91	7 530,76
18	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	76,464	84,80	6 484,15
118	K	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	236,000	14,84	3 502,24
56	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	57,773	1 958,56	113 151,50
108	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	288,864	33,00	9 532,51
								321 005,47

Méněpráce								
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
66	M	MAT	583856-pc1	Řezaná žulová dlažba š.24cm, volná délka 20-60cm, tl 12cm	m2	-236,000	1 865,07	-440 156,52
								-440 156,52

Celkem za ZL

-119 151,05 Kč

Poznámka:


Výše uvedený rozpočet platí za předpokladu, že demontovaná dlažba v hodnotě 440 157,- Kč bude ze strany objednatele odkoupena.

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 22/2014	
Název změnového listu:	Anglické dvorky		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Původní anglické dvorky byly zakryty asfaltovým povrchem chodníku a po jejich odkrytí bylo nutno tyto dvorky sanovat.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Skutečnost na stavbě neodpovídala PD.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD a dle TDO odsouhlasených cen.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 4. 2. 2015		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

GP s navrženou změnou souhlasí.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 225 000,- Kč

Včetně DPH: 272 250,- Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 299 592,83 Kč

Včetně DPH: 120 152 507,33 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 524 592,83 Kč

Včetně DPH: 120 424 757,33 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO KOLTOČENÍ BECE  
Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_

*Jan '08/*

Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: \_\_\_\_\_

## Rekapitulace

	cena		
	dle SoD	změna	rozdíl
sektor A	25 948,80 Kč	110 618,40 Kč	84 669,60 Kč
sektor B	6 487,20 Kč	77 116,80 Kč	70 629,60 Kč
sektor C	34 598,40 Kč	104 299,20 Kč	69 700,80 Kč
<b>Celkem</b>	<b>67 034,40 Kč</b>	<b>292 034,40 Kč</b>	<b>225 000,00 Kč</b>



**Zadání s výkazem výměr**

Savba: Pěší zóna - třída Míra s napojením Sladkovského ulice  
Objekt: F.1.1. - Městský mobiliář  
Část: sektor A

JKSO:  
Datum:

Dle SoD					Změna				Rozdíl				
P.Č.	KČN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Ostatní													
000 Nové prvky městského mobiliáře													
26	R	1096R	Zakrytí stávajících anglických dvorků a domovních šachet - varianta B2, viz výkres F.1.1.	kus	12,000	2 162,40	25 948,80	21,000	2 162,40	45 410,40	9,000	2 162,40	19 461,60
			Zakrytí stávajících anglických dvorků a domovních šachet - varianta zazdění	kus	0,000	8 151,00	0,00	8,000	8 151,00	65 208,00	8,000	8 151,00	65 208,00

**Celkem**

25 948,80 Kč

110 618,40 Kč

84 669,60 Kč

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: F.1.1. - Městský mobiliář  
 Část: sektor B

JKSO:  
Datum: 20.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Ostatní													
0001 Nové prvky městského mobiliáře													
29	R	1096R	Zakrytí stávajících anglických dvorků a domovních šachet - varianta B2, viz. výkres F.1.1.	kus	3,000	2 162,40	6 487,20	7,000	2 162,40	15 136,80	4,000	2 162,40	8 649,60
			Zakrytí stávajících anglických dvorků a domovních šachet - varianta zazdění	kus	0,000	8 151,00	0,00	2,000	8 151,00	16 302,00	2,000	8 151,00	16 302,00
			Atypická větrací mřížka	kus	0	22 839,00	0,00	2	22 839,00	45 678,00	2	22 839,00	45 678,00

**Celkem**

6 487,20 Kč

77 116,80 Kč

70 629,60 Kč

# Zadání s výkazem výměr

Stavba: Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: F.1.1. - Městský mobiliář  
 Část: sektor C

JKSO:  
 Datum: 20.11.2012

Změna  
 Rozdíl

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Ostatní													
0001													
Nové prvky městského mobiliáře													
8	R	1096R	Zakrytí stávajících anglických dvorků a domovních šachet - varianta B2, viz výkres F.1.1.	kus	16,000	2 162,40	34 598,40	3,000	2 162,40	6 487,20	-13,000	2 162,40	-28 111,20
			Zakrytí stávajících anglických dvorků a domovních šachet - varianta zázdílení	kus	0,000	8 151,00	0,00	12,000	8 151,00	97 812,00	12,000	8 151,00	97 812,00

34 598,40 Kč

104 299,20 Kč

69 700,80 Kč










# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 23/2014	
Název změnového listu:	Pokládka dlažby Comcon		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Změnový list řeší dopočet výměry dlažby nad smluvenou cenu v rámci SOD a ZL č.7 na základě geometrického zaměření dle skutečnosti.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Skutečnost na stavbě neodpovídala PD.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 4.2.2015		Podpis: 	

<u>Stanovisko Projektanta:</u>  GP s navrženou změnou souhlasí. 	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u>  Dodavatel s navrženou změnou souhlasí. 	
Ocenění dohodnuté Změny:  Bez DPH: 93 844,84,- Kč <span style="float: right;">Včetně DPH: 113 552,26- Kč</span>	
<u>Původní celková cena díla:</u>  Bez DPH: 99 524 592,83 Kč Včetně DPH: 120 424 757,33 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u>  Bez DPH: 99 618 437,67 Kč Včetně DPH: 120 538 309,59 Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>KRYTO ROZPOČTEM AKCE</i>  Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor majetku a investic Oddělení ekonomické PSČ 530 21 <span style="float: right;">-1-</span> Podpis ekonoma OE OMI MmP:  Datum:	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 	
Souhlas vedoucího OMI MmP  Podpis:   Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele   Převzal dne:

## Změnový list - kladení dlažby Comcon

### Rekapitulace

sektor A	23 725,07 Kč
sektor B	40 413,55 Kč
sektor C	29 706,22 Kč

<b>Celkem</b>	<b>93 844,84 Kč</b>
---------------	---------------------



# ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: F.1.2 - Komunikace a zpevněné plochy - kladení dlažby Comcon  
 Část: JKSO:  
 Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Práce a dodávky HSV	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
Sektor A															
1	K	772	772521160	Práce a dodávky HSV Komunikace	Kladení dlažby z kamene pravouhlych desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (32,229+24,301)/1,01 = 55,97 z toho 7,6 m2 do betonu	m <sup>2</sup>	0,00	418,97	0,00	48,37	418,97	20 265,58	48,37	418,97	20 265,58
2	K	221	451577777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenniva těženého tl do 100 mm dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (32,229+24,301)/1,01 = 55,97	m <sup>2</sup>	7,60	64,66	491,42	0,00	64,66	0,00	-7,60	64,66	-491,42
3	K	221	591241111		Kladení dlažby do lože z betonu prostého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	0,00	427,00	0,00	7,60	427,00	3 245,20	7,60	427,00	3 245,20
4	K	221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (7,6*0,04) = 0,304	m <sup>3</sup>	0,00	2 321,40	0,00	0,30	2 321,40	705,71	0,30	2 321,40	705,71
													23 725,07		
Sektor B															
5	K	772	772521160		Kladení dlažby z kamene pravouhlych desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (50,944+44,733)/1,01 = 94,73 z toho 20 m2 do betonu	m <sup>2</sup>	0,00	418,97	0,00	74,73	418,97	31 309,63	74,73	418,97	31 309,63
6	K	221	451577777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenniva těženého tl do 100 mm dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (50,944+44,733)/1,01 = 94,73	m <sup>2</sup>	20,00	64,66	1 293,20	0,00	64,66	0,00	-20,00	64,66	-1 293,20
7	K	221	591241111		Kladení dlažby do lože z betonu prostého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	0,00	427,00	0,00	20,00	427,00	8 540,00	20,00	427,00	8 540,00
8	K	221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (20*0,04) = 0,8	m <sup>3</sup>	0,00	2 321,40	0,00	0,80	2 321,40	1 857,12	0,80	2 321,40	1 857,12
													40 413,55		
Sektor C															
9	K	772	772521160		Kladení dlažby z kamene pravouhlych desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (64,034+6,575)/1,01 = 69,9 z toho 11,6 m2 do betonu	m <sup>2</sup>	0,00	418,97	0,00	58,30	418,97	24 425,95	58,30	418,97	24 425,95
10	K	221	451577777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenniva těženého tl do 100 mm dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (64,034+6,575)/1,01 = 69,9	m <sup>2</sup>	11,60	64,66	750,06	0,00	64,66	0,00	-11,60	64,66	-750,06
11	K	221	591241111		Kladení dlažby do lože z betonu prostého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	0,00	427,00	0,00	11,60	427,00	4 953,20	11,60	427,00	4 953,20
12	K	221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (11,6*0,04) = 0,464	m <sup>3</sup>	0,00	2 321,40	0,00	0,46	2 321,40	1 077,13	0,46	2 321,40	1 077,13
													29 706,22		

93 844,84 Kč

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt:  
 Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - kladení dlažby Comcon  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:

SoD										Změna				Rozdíl	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
<b>Sektor A</b>															
<b>D</b>															
<b>D 5</b>															
<b>Práce a dodávky HSV</b>															
<b>Komunikace</b>															
1	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlných desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (32,229+24,301)/1,01 = 55,97 z toho 7,6 m2 do betonu	m <sup>2</sup>	0,00	418,97	0,00	48,37	418,97	20 265,58	48,37	418,97	20 265,58	
3	K	221	591241111	Kladení dlažby do lože z betonu prostého tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	0,00	427,00	0,00	7,60	427,00	3 245,20	7,60	427,00	3 245,20	
4	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (7,6*0,04) = 0,304	m <sup>3</sup>	0,00	2 321,40	0,00	0,30	2 321,40	705,71	0,30	2 321,40	705,71	
<b>24 216,48</b>															
<b>Sektor B</b>															
5	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlných desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (50,944+44,733)/1,01 = 94,73 z toho 20 m2 do betonu	m <sup>2</sup>	0,00	418,97	0,00	74,73	418,97	31 309,63	74,73	418,97	31 309,63	
7	K	221	591241111	Kladení dlažby do lože z betonu prostého tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	0,00	427,00	0,00	20,00	427,00	8 540,00	20,00	427,00	8 540,00	
8	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (20*0,04) = 0,8	m <sup>3</sup>	0,00	2 321,40	0,00	0,80	2 321,40	1 857,12	0,80	2 321,40	1 857,12	
<b>41 706,75</b>															
<b>Sektor C</b>															
9	K	772	772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlných desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (64,034+6,575)/1,01 = 69,9 z toho 11,6 m2 do betonu	m <sup>2</sup>	0,00	418,97	0,00	58,30	418,97	24 425,95	58,30	418,97	24 425,95	
11	K	221	591241111	Kladení dlažby do lože z betonu prostého tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	0,00	427,00	0,00	11,60	427,00	4 953,20	11,60	427,00	4 953,20	
12	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (11,6*0,04) = 0,464	m <sup>3</sup>	0,00	2 321,40	0,00	0,46	2 321,40	1 077,13	0,46	2 321,40	1 077,13	
<b>30 456,28</b>															

96 379,51 Kč

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt:  
 Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy - kladení dlažby Comcon  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:


SoD										Změna		Rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV														
Komunikace														
Sektor A														
2	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (32,229+24,301)/1,01 = 55,97  (7,6*0,04) = 0,304	m²	7,60	64,66	491,42	0,00	64,66	0,00	-7,60	64,66	-491,42
Sektor B														
6	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (50,944+44,733)/1,01 = 94,73 (20*0,04) = 0,8	m²	20,00	64,66	1 293,20	0,00	64,66	0,00	-20,00	64,66	-1 293,20
Sektor C														
10	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm dlažba Comcon CD 60 a VL 70 (64,034+6,575)/1,01 = 69,9	m²	11,60	64,66	750,06	0,00	64,66	0,00	-11,60	64,66	-750,06
Sektor D														
Sektor E														
Sektor F														
Sektor G														
Sektor H														
Sektor I														
Sektor J														
Sektor K														
Sektor L														
Sektor M														
Sektor N														
Sektor O														
Sektor P														
Sektor Q														
Sektor R														
Sektor S														
Sektor T														
Sektor U														

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 24/2014	
Název změnového listu:	Navýšení ploch asfaltových povrchů		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změnový list řeší dopočet ploch na základě skutečných výměr dle geometrického zaměření nad rámec SOD.</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Skutečnost na stavbě neodpovídala PD.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD.</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 4.2.2014</p> <p>Podpis: </p>			



Stanovisko Projektanta:

GP s navrženou změnou souhlasí.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 9 655,15 Kč

Včetně DPH: 11 682,73- Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 618 437,67 Kč

Včetně DPH: 120 538 309,59 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 628 092,82 Kč

Včetně DPH: 120 549 992,32 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO ROZPOČETNÍ AKCE  
Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Pam'cca Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: [Signature]

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Část: F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - Sektor C

Vícepráce															
P.Č.		TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	SoD			změna			rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54	D	K	221	565145121	<b>Komunikace</b> Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	714,930	314,82	225 074,26	731,930	314,82	230 426,20	17,000	314,82	5 351,94
58		K	221	573111113	Posřik živčiny infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	714,930	22,05	15 764,21	731,930	22,05	16 139,06	17,000	22,05	374,85
59		K	221	573211111	Posřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	714,930	18,02	12 883,04	731,930	18,02	13 189,38	17,000	18,02	306,34
60		K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	714,930	213,06	152 322,99	731,930	213,06	155 945,01	17,000	213,06	3 622,02

**CELKEM**

406 044,49

415 699,64

9 655,15

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 25/2014	
Název změnového listu:	Drobná kostka v ul. Jindřišská		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Z důvodu rozdílných výškových úrovní mezi tř. Míru a ul. Jindřišskou bylo nutné dořešit jejich výškové napojení posunutím hranice napojení dle PD a tím došlo k navýšení výměry plochy dodláždění z drobné kostky.</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Změna byla vyvolána skutečným stavem na stavbě.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD.</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 4. 2. 2015</p> <p>Podpis: _____</p>			

Stanovisko Projektanta:

GP s navrženou změnou souhlasí.



Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 9 355,21 Kč

Včetně DPH: 11 319,80 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 628 092,82 Kč

Včetně DPH: 120 549 992,32 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 637 448,03 Kč

Včetně DPH: 120 561 312,12 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO ROZPOČETI AKCE

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21

-1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:



Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:



Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele



Převzal dne:

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: Sektor A - změna napojení ul. Jindřišská  
 Část:  
 JKSO:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K	221	919735113	Řezání stávajícího asf. krytu do hloubky 150 mm	m	4,550	95,20	433,16
2	K	221	113107143	Odstanění podkladu pl. do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	4,100	225,00	922,50
3	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,350	41,90	56,57
4	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,350	131,00	176,85
5	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	1,350	1 200,00	1 620,00
6	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z betonu prostého tl. 50 mm	m2	4,100	427,00	1 750,70
7	K	222	451319777	Příplatek za každých 10 mm tl. lože z betonu prostého	m2	4,100	228,00	934,80
8	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,650	2 321,40	1 508,91
9	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,980	1 958,56	1 919,39
10	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,980	33,00	32,34

**9 355,21 Kč**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**




**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 26/2014	
Název změnového listu:	Zakrytí lapačů střešních splavenin		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Po realizaci ploch chodníků dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že osazení stávajících střešních lapačů splavenin ve vlastnictví třetích osob není možné výškově upravit a bylo zvoleno jejich překrytí volnou dlažbou tak, aby bylo zabráněno možnému zranění osob a zajistilo možnou údržbu tohoto prostoru. Jedná se o práce nad rámec SOD.</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Nebylo řešeno v PD.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle cen obvyklých, odsouhlasených oběma stranami.</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 4. 2. 2015</p> <p>Podpis: _____</p>			

Stanovisko Projektanta:

Po realizaci ploch chodníků dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že osazení stávajících střešních lapačů splavenin ve vlastnictví třetích osob není možné výškově upravit a bylo zvoleno jejich překrytí volnou dlažbou tak, aby bylo zabráněno možnému zranění osob a zajistilo možnou údržbu tohoto prostoru. Jedná se o práce nad rámec SOD.



Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 31 230,29 Kč

Včetně DPH: 37 788,65Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 637 448,03 Kč

Včetně DPH: 120 561 312,12 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 668 678,32 Kč

Včetně DPH: 120 599 100,77 Kč

Způsob finančního krytí změny:

PRŮVOD ZMĚNAMI  
Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21  
-1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele



Převzal dne: \_\_\_\_\_



SYNER, s.r.o., Tr. Dr. Milady Horákové, 460 01 Liberec

CENOVÁ NABÍDKA

Projekt: Třída Míru - Sladkovského

Dodávka a montáž desek na zakrytí lapačů střešních splavenin

Materiál: Lipnická žula, Dolnobřezinecká žula

Specifikace	m.j.	množ.	jedn. cena	cena materiálu	cena montáže	cena celkem	
Desky na zakrytí gajgrů tryskaná řezaná na míru, cm až 6 cm	Dlažba tloušťka 2	m2	6,16	1 190	7 328,18	14 168,00	21 496,18
Desky na zakrytí gajgrů tryskaná řezaná na míru, cm až 10 cm	Dlažba tloušťka 7	m2	2,23	1 865	4 159,11	5 575,00	9 734,11
Celkem: (Kč)				11 487,29	19 743,00	31 230,29	
Poznámka: Ceny jsou uváděny bez DPH.							
					Dne:	5.2.2015	




# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 27/2014	
Název změnového listu:	Dlažba pro zadláždění podzemních kontejnerů		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Z důvodu sjednocení dlážděných povrchů chodníku v místě osazení podzemních kontejnerů bylo odsouhlaseno, že plechová konstrukce okolo nadzemní části kontejnerů bude zadlážděna mozaikou 6x6 cm výšky 2 cm (řezaná a štípaná) s nalepením dlažby na plechovou konstrukci. Prostor pro dlažbu v tl. 20 mm neumožňuje použít řezanou dlažbu viz. konstrukce chodníku.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Z estetických a funkčních důvodů</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle cen obvyklých, odsouhlasených oběma stranami.</p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p>			
Dne : 4. 2. 2014		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

Z důvodu sjednocení dlážděných povrchů chodníku v místě osazení podzemních kontejnerů bylo odsouhlaseno, že plechová konstrukce okolo nadzemní části kontejnerů bude zadlážděna mozaikou 6x6 cm výšky 2 cm (řezaná a štípaná) s nalepením dlažby na plechovou konstrukci. Prostor pro dlážbu v tl. 20 mm neumožňuje použít řezanou dlažbu viz. konstrukce chodníku.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 7 956,- Kč

Včetně DPH: 9 626,76 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 668 678,32 Kč

Včetně DPH: 120 599 100,77 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 676 634,32 Kč

Včetně DPH: 120 608 727,53 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO ROZPOČTEM AKCE

Starutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: Jan Čed

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Jan Čed

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

**SYNER, s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové, 460 01 Liberec**

# CENOVÁ NABÍDKA

# Projekt: Třída Míru - Sladkovského

## Dodávka speciálně upravené dlažby pro zadláždění podzemních kontejnerů

**Material: Lipnická žula, Dolnobřezinecká žula**

Specifikace	m.j.	množ.	jedn. cena	cena materiálu	cena montáže	cena celkem
Mozaika řezaná 6 x 6 cm, výška 2 cm (strany řezané, lící plocha štípaná)	m2	12	663	7 956	0	7 956
<b>Celkem: (Kč)</b>				<b>7 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 956,00</b>

**Poznámka:** Ceny jsou uváděny bez DPH.

Dne: 5.2.2015


5.2.2015

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 28/2014	
Název změnového listu:	Změna armatur VaK		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Při realizaci vodovodu došlo ke křížení s podzemními sítěmi, které si vyžádalo úpravu trasy vodovodního potrubí a tím i ke změně sortimentu montovaných armatur. Změnový list řeší skutečnost dle kladečského plánu ve vztahu k rozpočtu v rámci SOD.</p>			
<p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Vyvoláno skutečnostmi na stavbě odlišnými od PD.</p>			
<p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle cen obvyklých, odsouhlasených oběma stranami. A dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.</p>			
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p>			
Dne : 4.2.2018		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

Při realizaci vodovodu došlo ke křížení s podzemními sítěmi, které si vyžádalo úpravu trasy vodovodního potrubí a tím i ke změně sortimentu montovaných armatur. Změnový list řeší skutečnost dle kladečského plánu ve vztahu k rozpočtu v rámci SOD.



Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: -696 277,37 Kč

Včetně DPH: - 842 495,62 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 676 634,32 Kč

Včetně DPH: 120 608 727,53 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 98 980 356,95 Kč

Včetně DPH: 119 766 231,91 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubic  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**



**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Podpis: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

**Podpis: zmocněnce Dodavatele**



**Převzal dne:** \_\_\_\_\_



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna

Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )

Část: Sektor A ( Grand - lékárna )

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (+ přebytek, - chybí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpáno) množství	dočerpát množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
40		552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	7,000	9,00		508,12	1016,24	0	9,000
43		552522310	trouba přírubová TP-DN 80 L=1,0 m	kus	10,000	11,00		1253,69	1253,69	8	3,000
44		552522280	trouba přírubová TP-DN 80 L=0,5 m	kus	2,000	2,00		624,61	0	2	0,000
			spojka WAGA DN80	kus	0,000	2,00		4225,5	8451	0	2,000
			litinová trubka DN 80 3 m	kus	0,000	3,00		2931	8793		3,000
			TP 100/400	kus	0,000	2,00		5526	11052	0	2,000
			TP 100/200	kus	0,000	2,00		4106	8212	0	2,000
			TP 100/100	kus	0,000	1,00		2033	2033	0	1,000
			TP 100/1000	kus	0,000	2,00		4343	8686	0	2,000
49		dodávka500	řárovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN100 hrdlo universal	kus	2,000	3,00		2593,5	2593,5	2	1,000
61 R		857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	8,00		143	286	6	2,000
			FFR 100/80	kus	0,000	2,00		1853	3706	0	2,000
			spojka WAGA DN100	kus	0,000	4,00		4829,8	19319,2	0	4,000
63 R		857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	6,00		405	2025	1	5,000
			K 90°/150	kus	0,000	2,00		4343	8686	0	2,000
			spojka WAGA DN150 i pro B	kus	0,000	1,00		7430	7430	0	1,000
			LN 150	kus	0,000	1,00		1059	1059		1,000
			OTP 150	kus	0,000	1,00		386	386		1,000
			PE DN 150	kus	0,000	0,00		2361			0,000
64		552536170	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	1,000	1,00		5895,82	0	1	0,000
67		552597340	řárovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN200	kus	2,000	2,00		5503,61	0	2	0,000
68		dodávka503	řárovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN 200 hrdlo universal	kus	2,000	4,00		5530,77	11061,54	2	2,000
70		552539320	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 200-30° 4x30 + 2x 22	kus	6,000	6,00		3665,2	0	5	1,000
76		552536640	příruba zaslepovací z tvárné litiny, X DN 200 mm	kus	2,000	2,00		693,7	0	2	0,000



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
 Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
 Část: Sektor A ( Grand - lékárna )

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (+ přebytek, - chybí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpano) množství	dodržet množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
82		552507390	tvorba přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x80	kus	1,000	1,00	0,000	3221,96	0	1	0,000
			spojka WAGA DN200	kus	0,000	5,00	5,000	10373	51865	0	5,000
			spojka WAGA DN250	kus	0,000	2,00	2,000	14869,5	29739	0	2,000
			LITINA DN 250 6m	kus	0,000	1,00	1,000	17400	17400		1,000
92	R	857362121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	kus	1,000	1,00	0,000	471	0	1	0,000
93		552536270	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 300 mm DN 250/200 mm	kus	1,000	1,00	0,000	8422,6	0	1	0,000
99	R	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	4,00	0,000	1260	0	4	0,000
100		422736020	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm + klíč	kus	4,000	4,00	0,000	12226	0	4	0,000
101	R	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	2,00	0,000	1260	0	2	0,000
102		422736100	hydrant nadzemní DN80 PN16	kus	2,000	2,00	0,000	26231	0	2	0,000
109	R	892353111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN300	m	610,000	610,00	0,000	45,79	0	605	5,000
110	R	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	16,000	16,00	0,000	4300	0	16	0,000
111	R	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN300	m	610,000	610,00	0,000	17,5	0	605	5,000

205 053,17 Kč

Celkem, vícepráce

39	R	857242121	DN 80	kus	31,000	24	-7,000	85	-595	28	-4,000
41		dodávka62	Ocelová točivá příruha DN80	kus	4,000	0,00	-4,000	168,58	-674,32	4	-4,000
42		dodávka63	Lemový nákržek PE D90	kus	4,000	0,00	-4,000	84,88	-339,52	4	-4,000
45		552522230	trouba přírubová TP-DN 80 L=0,1 m	kus	4,000	0,00	-4,000	237,3	-949,2	4	-4,000
46	R	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	37,000	23,00	-14,000	143	-2002	37	-14,000
47		552597110	přesuvka hrdlová U tvárná litina všeelné 2x spoj EXPRESS DN100 L160 mm	kus	3,000	1,00	-2,000	3285,31	-6570,62	3	-2,000
48		552597310	tvorba vodovodní hrdlové s přírubou E DN100	kus	4,000	2,00	-2,000	2541,74	-5083,48	4	-2,000
50		552539050	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 100-11,25°	kus	12,000	4,00	-8,000	3073,28	-24586,24	12	-8,000
51		552539290	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 100-30°	kus	4,000	2,00	-2,000	3018,12	-6036,24	4	-2,000
52		552539530	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMQ-kus DN 100-90°	kus	10,000	4,00	-6,000	3148,81	-18892,86	10	-6,000

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
 Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
 Část: Sektor A ( Grand - lékárna )  
 JKSO:

Datum:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (+ příbytek, - chybí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpano) množství	dočerpát množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
53		dodávka 501	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 100-90° hrdlo universal	kus	2,000	0,00	-2,000	3172,82	-6345,64	2	-2,000
54	R	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	26,000	12,00	-14,000	143	-2002	25	-13,000
55		552534900	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 100 mm	kus	10,000	4,00	-6,000	1076,11	-6456,66	10	-6,000
56		552536610	příruba zaslepovací z tvárné litiny, X DN 100 mm	kus	7,000	0,00	-7,000	694,12	-4858,84	7	-7,000
57		552599830	koleno přírubové P tvárná litina DN100-90°	kus	9,000	8,00	-1,000	976,85	-976,85	8	0,000
58	R	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrováním těsněním DN 100	kus	7,000	5,00	-2,000	143	-286	7	-2,000
59		552537450	tvarovka hrdlová a přírubovou odbočkou z tvárné litiny, A DN 100/80 mm	kus	6,000	5,00	-1,000	2961,7	-2961,7	6	-1,000
60		552537460	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, A DN 100/80 mm hrdlo universal	kus	1,000	0,00	-1,000	3107,3	-3107,3	1	-1,000
62		552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T DN 100/100 mm	kus	8,000	2,00	-4,000	2956,24	-11824,96	6	-4,000
65	R	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrováním těsněním DN 200	kus	16,000	13,00	-3,000	443	-1329	15	-2,000
66		dodávka 502	přesuvka hrdlová U tvárná litina včetně 2x spoj EXPRESS DN 200	kus	2,000	0,00	-2,000	3662,4	-7324,8	2	-2,000
69		552539080	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 200-11,25°	kus	4,000	1,00	-3,000	3685,71	-11057,13	4	-3,000
71	R	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	24,000	11,00	-13,000	443	-5759	22	-11,000
72		552522110	trouba přírubová TP-DN 200 L=0,5 m	kus	4,000	1,00	-3,000	2028,6	-6085,8	4	-3,000
73		552522090	trouba přírubová TP-DN 200 PN 10 L=0,25 m	kus	4,000	0,00	-4,000	2044,7	-8178,8	4	-4,000
74		552534930	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F DN 200 mm	kus	8,000	4,00	-4,000	4115,16	-16460,64	7	-3,000
75		552599850	koleno přírubové P tvárná litina DN200-90°	kus	6,000	4,00	-2,000	2178,54	-4357,08	5	-1,000
77	R	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrováním těsněním DN 200	kus	4,000	3,00	-1,000	443	-443	4	-1,000
78		552537630	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny A DN 200/80 mm	kus	4,000	3,00	-1,000	2044,93	-2044,93	4	-1,000
79	R	857354121	trouba přírubová TP-DN 200	kus	13,000	10,00	-3,000	443	-1329	12	-2,000
80		552507340	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x200	kus	4,000	2,00	-2,000	3329,9	-6659,8	4	-2,000
81		552507300	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x100	kus	3,000	1,00	-2,000	3293,71	-6587,42	3	-2,000



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
 Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
 Část: Sektor A ( Grand - lékárna )  
 JKSO:

Datum:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (+ přebytek, - chybí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpano) množství	dočerpát množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
83		552507320	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x150	kus	5,000	1,00	-4,000	3236,66	-12946,64	4	-3,000
84	R	857361131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlíkových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	11,000	3,00	-8,000	471	-3768	9	-6,000
85		552597350	tvorovka přírubová s hrdlem E tvárná litina DN250 L145 mm	kus	2,000	0,00	-2,000	3670,7	-7141,4	2	-2,000
86		552539090	koleno hrdlíkové MMK-kus DN 250-11,25°	kus	4,000	0,00	-4,000	5742,31	-22969,24	3	-3,000
87		552539570	koleno hrdlíkové MMQ-kus DN 250-90°	kus	4,000	0,00	-4,000	5746,86	-22987,44	3	-3,000
88		552597150	přesuvka hrdlíková U tvárná litina včetně 2x spoj EXPRESS DN250 L175 mm	kus	1,000	0,00	-1,000	3496,68	-3496,68	1	-1,000
89	R	857362121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	kus	5,000	0,00	-5,000	471	-2355	5	-5,000
90		552534940	tvorovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 250 mm	kus	4,000	0,00	-4,000	4293,1	-17172,4	4	-4,000
91		552540310	koleno přírubové z tvárné litiny, Q-kus DN 250-90° již v DN 200	kus	1,000	0,00	-1,000	2024,96	-2024,96	1	-1,000
94	R	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	20,000	0,00	-20,000	45	-900	15	-15,000
95		286136550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 5,8 mm	m	20,000	0,00	-20,000	51,73	-1034,6	14	-14,000
96	R	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	12,000	10,00	-2,000	348,53	-697,06	12	-2,000
97		dod160	šoupátko DN80 + zemní souprava + klíče	kus	12,000	10,00	-2,000	4246,9	-8493,8	12	-2,000
98		dodávka 60	Propojení nové vodovodní přípojky do DN80 se stávající přípojkou včetně dodávky přechodky PE/materiál stáv. potrubí a redukce	kus	26,000	20,00	-6,000	2713,6	-16281,6	26	-6,000
103	R	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	14,000	7,00	-7,000	411	-2877	12	-5,000
104		422240151	šoupátko DN100 + zemní souprava + klíče	kus	14,000	7,00	-7,000	5123,9	-35867,3	12	-5,000
105	R	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200,150	kus	15,000	8,00	-7,000	423	-2961	15	-7,000
106		dod110	šoupátko DN200 + zemní souprava + klíče	kus	15,000	8,00	-7,000	6105	-42735	15	-7,000
107	R	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	26,000	18,00	-8,000	799	-6392	23	-5,000
108		422735700	navrtávací pasy 200,100-2" na litinové potrubí se závitovým výstupem + šoupátko DN50 + spojky ISO + zemní souprava	kus	26,000	18,00	-8,000	4475,74	-35805,92	23	-5,000
112	R	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	67,000	43,00	-24,000	232,35	-5576,4	5	38,000
113		422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	67,000	43,00	-24,000	380,75	-9138	5	38,000
114	R	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	2,00	-2,000	232,35	-464,7	2	0,000
115		422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	4,000	2,00	-2,000	372,99	-745,98	2	0,000

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
Část: Sektor A ( Grand - lékárna )  
JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (+ přibýtek, - chybí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpano) množství	dočerpat množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15

Celkem méněpráce

-446 997,95 Kč

Celkem za ZL sektor A

-241 944,78 Kč


ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Peší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
Část: Sektor B ( Magnum - Křižovatka )  
JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (- přebýlek, + chýbí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(šerpáno) množství	dobařpat množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
40	R	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,000	3,00		85	85		
			TP 80/250	ks	0,000	1,00	1,000	2425	2425	0	1,00
			TP 80/300	ks	0,000	1,00	1,000	2105	2105	0	1,00
			TP 80/400	ks	0,000	3,00	3,000	2635	7905	0	3,00
			TP 80/200	kus	0,000	1,00	1,000	2353	2353		1,00
52		552597310	tvárovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN100	kus	1,000	1,00	0,000	3 285,31	0	1	0,00
54	R	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	8,000	8,000	0,000	311,00	0	7	1,00
56		552599830	koleno přírubové P tvárná litina DN100-90°	kus	6,000	6,00	0,000	976,85	0	5	1,00
			příruba zaslepující z tvárné litiny X DN 125 mm	kus	0,000	1,00	1,000	671,00	671		1,00
57	R	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	16,00		311,00	4043	3	13,00
			TP 100/100	ks	0,000	2,00	2,000	2201	4402	0	2,00
			TP 100/200	ks	0,000	1,00	1,000	2222	2222	0	1,00
			TP 100/300	ks	0,000	1,00	1,000	2371	2371	0	1,00
			TP 100/400	m	0,000	1,00	1,000	2611	2611	0	1,00
			TP 100/500	ks	0,000	1,00	1,000	2971	2971	0	1,00
			T 100/100	ks	0,000	1,00	1,000	3099	3099	0	1,00
			spojka WAGA DN(100) 100	ks	0,000	6,00	6,000	4953	29718	0	6,00
			koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 100-11,25°	kus	1,000	1,00	0,000	3 073,28			1,00
64		552599850	koleno přírubové P tvárná litina DN150-90° včetně A	kus	6,000	6,00	0,000	2 646,54	0	5	1,00
65		552536170	přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	1,000	1,00	0,000	2 297,00	0	1	0,00
68	R	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	2,00	1,000	443,00	443	1	1,00
			spojka WAGA DN150	ks	0,000	2,00	2,000	7 488,00	14936	0	2,00
75		552597340	tvárovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN200	kus	2,000	2,00	0,000	5 503,61	0	2	0,00
87	R	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	8,000	8,00	0,000	465,00	0	6	2,00
			spojka WAGA DN200	kus	0,000	4,00	4,000	10 395,50	41582	0	4,00



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
Část: Sektor B ( Magnum - Křižovatka )  
JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (- přebytek, + chybí )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(celpáno) množství	dobařpat množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
			Ivarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 200x100	kus	0,000	2,00	2,00	3293,71	6587,42		2,00
98	R	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	3,000	3,00	0,000	1 260,00	0	3	0,00
99		422736100	hydrant nadzemní DN80 PN16	kus	3,000	3,00	0,000	26 231,00	0	3	0,00
110	R	892353111	Propíchní a desimkace vodovodního potrubí do LKNS00	m	320,000	320,00	0,000	45,79	0	0	320,00
111	R	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	10,000	10,00	0,000	4300	0		10,00
112	R	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN300	m	320,000	320,00	0,000	17,5	0		320,00
115	R	898401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	3,00	0,000	232,35	0	1	2,00
116		422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	3,000	3,00	0,000	372,99	0	1	2,00

Celkem\_vícepráce

130 529,42

40	R	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,000	2,00	-2,000	143	-286	4	-2,00
41		552597300	Ivarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - NATURAL DN80 L130 mm	kus	4,000	2,00	-2,000	971,33	-1942,66	4	-2,00
42	R	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	20,000	10,00	-10,000	265	-2650	18	-8,00
43		552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	8,000	4,00	-4,000	503,12	-2032,48	7	-3,00
44		dodávka62	Ocelová točivá příruha DN80	kus	2,000	1,00	-1,000	168,58	-168,58	2	-1,00
45		dodávka63	Lemový nákrůžek PE D90	kus	2,000	1,00	-1,000	84,88	-84,88	2	-1,00
46		552522310	trouba přírubová TP-DN 80 L=1,0 m	kus	8,000	4,00	-4,000	1 253,69	-5014,76	7	-3,00
47	R	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	7,00	-3,000	265,00	-795	8	-1,00
48		552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	3,000	0,00	-3,000	508,12	-1524,36	2	-2,00
49		552534890	Ivarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 80 mm	kus	3,000	1,00	-2,000	695,31	-1390,62	2	-1,00
50		552522310	trouba přírubová TP-DN 80 L=1,0 m	kus	4,000	0,00	-4,000	1 253,69	-5014,76	4	-4,00
51	R	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	1,00	-2,000	311,00	-622	3	-2,00
53		dodávka500	Ivarovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN100 hrdlo universal	kus	2,000	0,00	-2,000	2 593,50	-5187	2	-2,00
55		552534900	Ivarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 100 mm	kus	2,000	1,00	-1,000	1 076,11	-1076,11	2	-1,00
58		552537460	Ivarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, A DN 100/80 mm hrdlo universal	kus	3,000	2,00	-1,000	2 961,70	-2961,7	3	-1,00
59	R	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	4,000	2,00	-2,000	443,00	-886	4	-2,00
60		552538950	Ivarovka hrdlová s přírubou E DN150 hrdlo universal	kus	3,000	2,00	-1,000	1 691,90	-1691,9	3	-1,00
61		552597130	přesuvka hrdlová U tvárná litina včetně 2x spoj EXPRESS DN150	kus	1,000	0,00	-1,000	3 233,80	-3233,8	1	-1,00
62	R	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	20,000	12,000	-8,000	443,00	-3544	16	-4,00
63		55259940	koleno přírubové P tvárná litina DN150-1,25°	kus	6,000	2,00	-4,000	3 682,00	-14728	5	-3,00
66		552522550	trouba přírubová TP-DN 150 L=1,0 m (200,300,400,500)	kus	4,000	1,00	-3,000	4 008,92	-12026,76	3	-2,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Peší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
Část: Sektor B ( Magnium - Křižovatka )  
JKSO:

Datum:

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Real zace	Rozdíl (- přebytek, + chybí )	Jednotková cen	Rozdíl celkem	(čerpáno) množství	doděpat množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
67		552552330	tvárovka přírubová s hladkým koncem F DN 150	kus	3,000	2,00	-1,000	4 568,10	-4568,1	2	0,00
68		552537560	tvárovka hrdlová s přírubou odbočkou z tvárné litiny A DN 150/80 mm hrdlo universal	kus	1,000	0,00	-1,000	3 811,76	-3811,76	1	-1,00
70 R		857314121	Montáž lišinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	5,000	3,00	-2,000	443,00	-886	5	-2,00
71			tvárovka přírubová s přírubou odbočkou T-DN 150x80	kus	2,000	1,00	-1,000	3 923,30	-3923,3	2	-1,00
72		552507240	tvárovka přírubová s přírubou odbočkou T-DN 150x150	kus	3,000	2,00	-1,000	2 642,30	-2642,3	3	-1,00
73 R		857351131	Montáž lišinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	19,000	2,00	-17,000	465,00	-7905	17	-15,00
74			presuvka hrdlová U tvárná litina včetně 2x spoj EXPRESS DN 200	kus	4,000	0,00	-4,000	3 662,40	-14649,6	4	-4,00
76			tvárovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN 200 hrdlo universal	kus	4,000	0,00	-4,000	5 530,77	-22123,08	4	-4,00
77		552530080	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 200-11,25°	kus	6,000	0,00	-6,000	3 685,71	-22114,26	5	-5,00
78		552539320	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 200-22°	kus	3,000	0,00	-3,000	3 665,20	-10995,6	2	-2,00
79 R		857352121	Montáž lišinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	20,000	4,00	-16,000	465,00	-7440	18	-14,00
80		552522110	trouba přírubová TP-DN 200 L=0,5 m	kus	4,000	0,00	-4,000	2 028,60	-8114,4	4	-4,00
81		552534930	tvárovka přírubová lišinová s hladkým koncem F DN 200 mm	kus	5,000	0,00	-5,000	2 044,70	-10223,5	4	-4,00
82		552599850	koleno přírubové P tvárná litina DN200-90°	kus	4,000	2,00	-2,000	2 169,60	-4339,2	3	-1,00
83		552599150	koleno přírubové P tvárná litina DN200-11,25° (22)	kus	5,000	1,00	-4,000	2 179,95	-8719,8	5	-4,00
84		552536640	příruba zaslepovací z tvárné litiny, X DN 200 mm	kus	2,000	1,00	-1,000	693,70	-693,7	2	-1,00
85 R		857353131	Montáž lišinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	4,000	2,00	-2,000	465,00	-930	3	-1,00
86		552537630	tvárovka hrdlová s přírubou odbočkou z tvárné litiny A DN 200/80 mm	kus	4,000	2,00	-2,000	2 044,93	-4089,86	3	-1,00
88		552507340	tvárovka přírubová s přírubou odbočkou T-DN 200x200	kus	3,000	0,00	-3,000	3 329,90	-9889,7	2	-2,00
89		552507300	tvárovka přírubová s přírubou odbočkou T-DN 200x80	kus	2,000	1,00	-1,000	3 293,71	-3293,71	2	-1,00
90		552507320	tvárovka přírubová s přírubou odbočkou T-DN 200x150	kus	3,000	1,00	-2,000	3 236,66	-6473,32	2	-1,00
91 R		871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	16,000	0,00	-16,000	45,00	-720	1	-1,00
92		2867136550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 5,8 mm	m	16,000	0,00	-16,000	54,73	-875,68	1	-1,00
93 R		881241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	6,00	-3,000	348,53	-1045,59	7	-1,00
94		dod160	šoupátko DN80 + zemní souprava + klíče	kus	9,000	6,00	-3,000	4 246,90	-12740,7	7	-1,00
95			Propojení nové vodovodní přípojky do DN80 se stávající přípojkou včetně dodávky přechodky PE/material stáv.	kus	12,000	6,00	-6,000	2 713,60	-16281,6	6	0,00
96 R		891247111	hydrant podzemní DN80	kus	3,000	2,00	-1,000	1 260,00	-1260	3	-1,00
97		422736020	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm + klíč	kus	3,000	2,00	-1,000	12 226,00	-12226	3	-1,00
100 R		891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	3,00	-1,000	411,00	-411	2	1,00
101		422240151	šoupátko DN100 + zemní souprava + klíče	kus	4,000	3,00	-1,000	5 123,90	-5123,9	2	1,00



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
Část: Sektor B ( Magnum - Křižovatka )

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Realizace	Rozdíl (-, přibýtek, + chybi )	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpáno) množství	doberpat množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	15
102	R	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	5,000	2,00		-3,000	-1875	2	0,00
103		422735490	navrtávací pasy 100-2" na litinové potrubí se závitovým výstupem + soupátko DN150 + spojky ISO + zemní souprava	kus	5,000	2,00		-3,000	-11956,5	2	0,00
104	R	891311111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 150	kus	7,000	4,00		-3,000	-1260	2	2,00
105		dod107	soupátko DN150 + zemní souprava + klíče	kus	7,000	4,00		-3,000	-16965	2	2,00
106	R	891351111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 200	kus	12,000	2,00		-10,000	-4230	8	-6,00
107		dod110	soupátko DN200 + zemní souprava + klíče	kus	12,000	2,00		-10,000	-61050	8	-6,00
108	R	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	7,000	4,00		-3,000	-2397	5	-1,00
109		422735700	navrtávací pasy 200-2" na litinové potrubí se závitovým výstupem + soupátko DN150 + spojky ISO + zemní souprava	kus	7,000	4,00		-3,000	-13427,22	5	-1,00
113	R	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	kus	44,000	27,00		-17,000	-3949,95	6	21,00
114		422913520	poklop litinový soupátkový	kus	44,000	27,00		-17,000	-6472,75	6	21,00

Celkem, méněpráce

399 055,45

Celkem za ZL sektor B

268 526,03

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Peší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část akce )  
Část: Sektor C ( Sladkovského ulice )  
JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Nacenná	Realizace	Rozdíl (+ přebýtek, - chybí)	Rozdíl Syner	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(beráno) množství	dočerpá množství
1	2	3	4	5	6	7	8		9	12	13	15
40	R	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	10,00	4,000	4,000	85	340	6	4,000
			TP 80/100	ks	0,000	1,00	1,000	1,000	1774,21	1774,21	2	1,000
			TP 80/200	ks	0,000	2,00	2,000	2,000	1827,45	3654,9		2,000
			TP 80/300	ks	0,000	2,00	2,000	2,000	2105	4210		2,000
			Synoflex DN100	ks	0,000	2,00	2,000	2,000	5463,5	10927		2,000
			PP 100	kus	0,000	2,00	2,000	2,000	632,3	1264,6		2,000
			FFR 150/100	ks	0,000	1,00	1,000	1,000	2414	2414		1,000
			T 150/100	ks	0,000	1,00	1,000	1,000	4559,2	4559,2		1,000
			P 11° - 150	ks	0,000	2,00	2,000	0,000	5850,7	11701,4		2,000
			Montáž ocelové chráničky	m	0,000	4,00	4,000	4,000	125	500		4,000
			Ocelová chránička DN 160	m	0,000	4,00	4,000	4,000	700	2800		4,000
Celkem vícepráce										44 145,31		

37	R	857241131	s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	2,00	-1,000	-1,000	85	-85	3	-1,000
38		552597130	L 150 mm	kus	1,000	0,00	-1,000	-1,000	971,33	-971,33	1	-1,000
42		552534890	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 80 mm	kus	3,000	2,00	-1,000	-1,000	695,31	-695,31	3	-1,000
43	R	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	5,000	2,00	-3,000	-3,000	143	-429	5	-3,000
44		dodávka 500	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN100 hrdlo universal	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	3285,31	-6570,62	2	-2,000
45		552597130	přesuvka hrdlová U tvárná litina včetně 2x spoj EXPRESS DN125 hrdlo universal	kus	1,000	0,00	-1,000	-1,000	2414,79	-2414,79	1	-1,000
46		552597110	přesuvka hrdlová U tvárná litina včetně 2x spoj EXPRESS DN100 hrdlo universal	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	2310,8	-4621,6	2	-2,000
47	R	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100, 125	kus	9,000	4,00	-5,000	-5,000	143	-715	9	-5,000
48		552534900	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 100 mm	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	1076,11	-2152,22	2	-2,000
49		552534910	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 125 mm	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	1293,9	-2587,8	2	-2,000
50		552536620	příruba zaslepující z tvárné litiny X DN 125 mm	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	671	-1342	2	-2,000
52	R	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	13,000	8,00	-5,000	-5,000	405	-2025	10	-2,000

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotatční část akce )  
Část: Sektor C ( Sladkovského ulice )  
JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Nacenné	Realizace	Rozdíl (+ přibýtek, - chybí)	Rozdíl Syner	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(čerpáno) množství	dodávat množství
1	2	3	4	5	6	7	8		9	12	13	15
54		552539070	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 150- 11° hrdlo universal	kus	5,000	3,00	-2,000	-2,000	3682	-7364	4	-1,000
55		552539190	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 150-22,5° hrdlo universal	kus	5,000	2,00	-3,000	-3,000	3452,715	-10358,145	3	-1,000
56 R		857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	15,000	3,00	-12,000	-12,000	405	-4860	12	-9,000
57		5525399850	koleno přírubové F tvárná litina DN150-90° přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/125 mm	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	2646,54	-5293,08	2	-2,000
58		552536180	přechod přírubový TP-DN 150 L=1,0 m	kus	3,000	1,00	-2,000	-2,000	2297	-4594	2	-1,000
59		552522550	trouba přírubová F tvárná litina DN 150-90°	kus	4,000	1,00	-3,000	-3,000	4008,92	-12026,76	3	-2,000
60		552536630	příruba zaslepovací z tvárné litiny X DN 150 mm	kus	1,000	0,00	-1,000	-1,000	673,6	-673,6	1	-1,000
61		552552330	tvarovka přírubová s hladkým koncem F-F-DN 150	kus	5,000	1,00	-4,000	-4,000	4568,1	-18272,4	4	-3,000
62 R		857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrováním těsnění DN 150	kus	6,000	5,00	-1,000	-1,000	405	-405	6	-1,000
63		552537560	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 150/80 mm ( hrdlo natural )	kus	4,000	3,00	-1,000	-1,000	3811,76	-3811,76	4	-1,000
64		552537590	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 150/80 mm ( hrdlo universal )	kus	2,000	0,00	-2,000	-2,000	3976,1	-7952,2	2	-2,000
65 R		857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	0,00	-1,000	-1,000	405	-405	1	-1,000
66		552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80 mm	kus	1,000	0,00	-1,000	-1,000	3923,3	-3923,3	1	-1,000
67 R		871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svarovaných vnější průměr 63 mm	m	52,000	0,00	-52,000	-52,000	45	-2340	6	-6,000
68		286136550	potrubí vodovodní PE LD (PE) D 63 x 5,8 mm včetně tvarovek	m	52,000	0,00	-52,000	-52,000	51,73	-2689,96	6	-6,000
69		dodávka 60	Propojení nové vodovodní přípojky do DN80 se stávající přípojkou včetně dodávky přechodky PE/materiál sláv. potrubí a redukce	kus	29,000	20	-9,000	-9,000	2713,6	-24422,4	20	0,000
70 R		891241111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	4,000	3,00	-1,000	-1,000	348,53	-348,53	4	-1,000
71		000160	soupatko DN80 + zemní souprava + klíče	kus	4,000	3,00	-1,000	-1,000	4246,9	-4246,9	4	-1,000
74 R		891261111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 100	kus	4,000	2,00	-2,000	-2,000	411	-822	3	-1,000
75		422240151	soupatko DN100 + zemní souprava + klíče	kus	2,000	1,00	-1,000	-1,000	5123,9	-5123,9	2	-1,000
76		422240360	soupatko DN125 + zemní souprava + klíče	kus	2,000	1,00	-1,000	-1,000	5233	-5233	1	0,000
77 R		891311111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 150	kus	7,000	3,00	-4,000	-4,000	420	-1680	6	-3,000
78		000107	soupatko DN150 + zemní souprava + klíče	kus	7,000	3,00	-4,000	-4,000	5303,5	-21214	6	-3,000
79 R		891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	29,000	20	-9,000	-9,000	799	-7191	20	0,000
80		422735620	navrtávací pásy 16022 se závitovým výstupem + soupatko DN150 + spojky ISO + zemní souprava	kus	29,000	20	-9,000	-9,000	4475,74	-40281,66	20	0,000
84 R		899401112	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	44,000	28	-16,000	-16,000	232,35	-3717,6	7	21,000
85		422913520	poklop litinový soupatkový	kus	44,000	28	-16,000	-16,000	380,75	-6092	7	21,000
Celkem měnárů										229 951,87		

**ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**

Stavba: Pardubice, Pěší zóna  
Objekt: F.2.1a\_Vodovod doplnění ( nedotační část alicce )  
Část: Sektor C ( Stadkovského ulice )  
JKSO:


Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Naceno	Realizace	Rozdíl (+ přebytek, - chybi )	Rozdíl Syner	Jednotková cena	Rozdíl celkem	(cerpáno) množství	dodavat množství
1	2	3	4	5	6	7	8		9	12	13	15

celkem za ZL sektor C

185 806,56

696 277,37




# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 29/2014	
Název změnového listu:	Rozšíření základů zastávky		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Před montáží přístřešku zastávky MHD bylo konstatováno, že je mezi stávajícím objektem a přístřeškem je nedostatečný průchozí profil a bylo nutné tento přístřešek posunout v rámci norem co nejbližší ke komunikaci a pro jeho ukotvení rozšíření již realizovaných základů</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Vyvoláno skutečnostmi na stavbě a požadavku TDO</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle cen obvyklých, odsouhlasených oběma stranami. A dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP:</u></p> <p>Dne : 4. 2. 2015</p> <p>Podpis: </p>			



Stanovisko Projektanta:

Před montáží přístřešku zastávky MHD bylo konstatováno, že je mezi stávajícím objektem a přístřeškem je nedostatečný průchozí profil a bylo nutné tento přístřešek posunout v rámci norem co nejblíže ke komunikaci a pro jeho ukotvení rozšíření již realizovaných základů

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 4 621,31 Kč

Včetně DPH: 5 591,79 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 98 980 356,95 Kč

Včetně DPH: 119 766 231,91 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 98 984 978,26 Kč

Včetně DPH: 119 771 823,70 Kč

Způsob finančního krytí změny:

*Kopie rozpočtu AKCE*  
Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: *Jan Čížek*

Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: *[Signature]*

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele *[Signature]*

Převzal dne:

**ZL**

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

**Pardubice , Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice**

**F.1.1. Městský mobilář**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>								
<b>HSV</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D</b>								
<b>Zemní práce</b>								
1			460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3	m3	0,70	1 373,76	961,63
2			564831111	podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,840	60,42	50,75
3			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,70	101,76	71,23
4			171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,70	11,66	8,16
5			171201219	Poplatek za uložení odpadu ze sypání s příměsí na skládce (skládkovné)	t	1,19	106,00	126,14
<b>Zakládání</b>								
6			452311131	rozšíření betonového základu z prostého betonu	m3	0,300	2 069,12	620,74
<b>navrtní trnů, zdrsnění stávajícího základu</b>								
7			272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	kpl	2,000	750,00	1 500,00
8			272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	1,200	245,92	295,10
<b>Komunikace</b>								
9			772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník	m2	2,000	418,97	837,94
10				Rozebrání dlažby z kamene pravouhlých desek	m2	2,000	50,00	100,00
<b>Celkem</b>								
<b>4 621,31</b>								
<b>1 217,92</b>								
<b>2 465,45</b>								




# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice	
<b>Změnový list rozsahu prací oproti SOD</b>		<b>č. 30/2014</b>
Název změnového listu:	Nové základy pro odpadkové koše za fontánou	
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Z důvodu kolize s ostatními prvky mobiliáře bylo nutné posunutí odpadkových košů a pro jejich ukotvení provedení nových základů nad rámec SOD.		
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Dle požadavku TDO.		
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Ocenění provedeno dle jednotkových cen SoD a dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.		
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>		
Dne : 4.2.2015		
Podpis: 		

Z důvodu kolize s ostatními prvky mobiliáře bylo nutné posunutí odpadkových košů a pro jejich ukotvení provedení nových základů nad rámec SOD.

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí

Včetně DPH: 6 156,30 Kč

**Bez DPH: 98 990 066,11 Kč**  
**Včetně DPH: 119 777 980,00 Kč**

-1-

### Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

**Převzal dne:**

ZL

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice

F.1.1. Městský mobilář


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>								
<b>D</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemní práce</b>								
1			460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3	m3	1,40	1 373,76	1 923,26
2			564831111	podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,800	60,42	48,34
3			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,40	101,76	142,46
4			171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1,40	11,66	16,32
5			171201219	Poplatek za uložení odpadu ze sypání s příměsí na skládce (skládkovné)	t	2,38	106,00	252,28
<b>Zakládání</b>								
6			452311131	základové konstrukce z prostého betonu	m3	0,450	2 069,12	931,10
7			272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	3,640	245,92	895,15
8			272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	3,640	41,34	150,48
<b>Komunikace</b>								
9	K		772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm- chodník	m2	1,500	418,97	628,46
10	K			Rozebrání dlažby z kamene pravouhlých desek	m2	2,000	50,00	100,00
<b>Celkem</b>								
<b>5 087,85</b>								

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 31/2014	
Název změnového listu:	Pamětní desky		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Po projednání s útvarem hlavního architekta bylo upřesněno umístění pamětních desek, jejich materiál a počet dle požadavku poskytovatele dotace, které nebylo v rámci projektu řešeno. Tím došlo k navýšení ceny oproti SOD a řešena cena dle skutečných nákladů.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Dle požadavku investora			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  A dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 4. 2. 2015		Podpis: 	

Stanovisko Projektanta:

Po projednání s útvarem hlavního architekta bylo upřesněno umístění pamětních desek, jejich materiál a počet. Toto nebylo v rámci projektu řešeno. Tím došlo k navýšení ceny oproti ocenění této položky v příloze SOD a cena je dopočítána dle skutečných nákladů.

Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel akceptuje

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 11 820,- Kč

Včetně DPH: 14 302,20 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 98 990 066,11 Kč

Včetně DPH: 119 777 980,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 001 886,11 Kč

Včetně DPH: 119 792 282,20 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KAPTO ROZPOČTEM AKCE

Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21


-1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP:



Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis:



Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele



Převzal dne:

## Změnový list - pamětní deska

Stavba: tř. Míru Pardubice

### Méněpráce

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1      Pamětní deska plastová 300 x 400 mm      ks      -1,000      980,00      -980,00

### Vícepráce

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1      Pamětní deska mosazná, 300 x 400 x 2 mm      ks      2,000      6 400,00      12 800,00

Cena celkem

11 820,00




# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 32/2014	
Název změnového listu:	Odvodňovací žlaby		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Na základě geodetického zaměření je řešen rozdíl dle skutečnosti ve vztahu k odsouhlasenému rozpočtu v rámci SOD.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Vyvoláno skutečnostmi na stavbě odlišnými od PD.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  A dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 4.2.2018		Podpis: 	





Položka	Dle SdD						Změna						Rozdíl					
	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	jedn. cena	Celková cena	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	jedn. cena	Celková cena	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	jedn. cena	Celková cena
ACO Drain® MonoBlock RD 100V	552,5	504	345	1401,5	1 493,00	2 092 495,50	559,17	547,884	347,5575	1454,6115	1 493,00	2 171 734,97	6,67	43,884	2,5575	53,1115	1 493,00	79 295,47
Osvazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	538,5	484,5	337	1360	349,80	475 728,00	545	534	338,75	1417,75	349,80	495 928,95	6,5	49,5	1,75	57,75	349,80	20 200,95

Celkem

2 568 168 Kč

2 667 664 Kč

99 496 Kč

# ROZPOČET

Savba: Pardubice , Peší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice

Objekt:

Část: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

původní						změna				rozdíl	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	rozpočet částka	Cena jednotk. částka	Cena celkem	rozpočet částka	Cena jednotk. částka	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9

## Sektor A

	D		HSV	Práce a dodávky HSV							
	D		5	Komunikace							
	M	MAT	R	ACO Drain® Monoblock RD 100V	m	552,500	1 493,00	824 882,50	6,670	1 493,00	9958,31
	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	538,500	349,80	188 367,30	6,500	349,80	2273,7
											12 232,01

## Sektor B

	D		HSV	Práce a dodávky HSV							
	D		5	Komunikace							
	M	MAT	R	ACO Drain® Monoblock RD 100V	m2	504,000	1 493,00	752 472,00	43,884	1 493,00	65518,812
	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	484,500	349,80	169 478,10	49,500	349,80	17315,1
											82 833,91

## Sektor C

	D		HSV	HSV							
	D		5	Komunikace							
	M	MAT	R	ACO Drain® Monoblock RD 100V	m2	345,000	1 493,00	515 085,00	2,558	1 493,00	3818,3475
	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	337,000	349,80	117 882,60	1,750	349,80	612,15
											4 430,50

99 496,42

# ROZPOČET

Stavba: **Pardubice, Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice**  
 Objekt:  
 Část:  
 JKSO: **F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - Sektor A**

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 9.9.2013

					původní					změna					rozdíl				
P.Č.		TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9					
Práce a dodávky HSV																			
Komunikace																			
D			HSV																
D			5																
M		MAT	R	ACO Drain® Monoblock RD 100V	m	552,500	1 493,00	824 882,50	559,17	1 493,00	834840,81	6,670	1 493,00	9958,31					
K		221	935113111	Osazení odvodňovacího polymrabetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	538,500	349,80	188 367,30	545	349,80	190641	6,500	349,80	2273,7					
								1 013 249,80					1 025 481,81	12 232,01					

*[Handwritten signature]*

# ROZPOČET

Stavba: **Pardubice, Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice**

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

9.9.2013

**F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor B**

původní						změna			rozdil		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
<b>HSV</b>						<b>Práce a dodávky HSV</b>					
D			S	Komunikace							
M		MAT	R	ACO Drain® Monoblock RD 100V	m2	504,000	1 493,00	752 472,00	547,884	1 493,00	817 990,812
K		221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	484,500	349,80	169 478,10	534,00	349,80	186 793,2
						921 950,10		1 004 784,01		82 833,91	

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
 Objekt: Sektor C - Km 0,018 50 - 0,284 57 ul. Sladkovského  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 9.9.2013

					původní				změna				rozdíl			
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9		
HSV																
D			HSV													
D			5	Komunikace												
M			R	ACO Drain® Monoblock RD 100V	m2	345,000	1 493,00	515 085,00	347,5575	1 493,00	518903,3475	2,558	1 493,00	3818,3475		
K			221	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	337,000	349,80	117 882,60	338,75	349,80	118494,75	1,750	349,80	612,15		
								632 967,60			637 398,10			4 430,50		

HSV  
 Komunikace


MAT R ACO Drain® Monoblock RD 100V  
 K 221 935113111 Osazení odvodňovacího polymbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm

*[Handwritten signature]*

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**



**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**


Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 33/2014	
Název změnového listu:	Nové poklopy kanalizačních šachet u č.p. 90 a 105		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Z důvodu výškové úpravy chodníku proti původní úrovni bylo nutné upravit poklopy na kanalizačních šachtách třetí strany nad rámec SOD.</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Změna byla vyvolána skutečným stavem na stavbě.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD a dle cen odsouhlasených TDO.</p>			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne :	Podpis: 		

4. 2. 2015



Stanovisko Projektanta:

GP s navrženou změnou souhlasí.



Stanovisko Dodavatele:

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.



Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 5 205,02 Kč

Včetně DPH: 6 298,07 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 99 101 382,53 Kč

Včetně DPH: 119 912 672,87 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 99 106 587,55 Kč

Včetně DPH: 119 918 970,94 Kč

Způsob finančního krytí změny:

KRYTO ROZPOČETEM AKCE

Statutární město Pardubice

Magistrát města Pardubice

Odbor majetku a investic

Oddělení ekonomické

PSČ 530 21

-1-

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:



Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_



Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele



Převzal dne: \_\_\_\_\_

# Změnový list - nový poklop před č.p. 90 a 105

Stavba: tř. Míru Pardubice

## Vícepráce

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D 400	ks	2,000	2 096,26	4 192,52
2			899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	3,000	337,50	1 012,50

Cena celkem


5 205,02

# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 34/2014	
Název změnového listu:	Podbetonování chrániček u Mc'Donalds		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Z důvodu vysoko uložených podzemních vedení a kolizi s realizací spodních vrstev komunikace bylo nutné upravit výškové uložení stávajících sítí, což si vyžádalo realizaci prací pro zajištění a snížení uložení stávajících sítí nad rámec SOD.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Změna byla vyvolána skutečným stavem na stavbě.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD a dle cen odsouhlasených TDO.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne :	4. 2. 2011		
Podpis:			

GP s navrženou změnou souhlasí.

Dodavatel s navrženou změnou souhlasí.

Včetně DPH: 48 610,37 Kč

**Bez DPH: 99 146 761,41 Kč**  
**Včetně DPH: 119 967 581,31 Kč**

krato rozpočtem AKCE  
Statutární město Pardubice  
Magistrát města Pardubice  
Odbor majetku a investic  
Oddělení ekonomické  
PSČ 530 21 -1-

**Datum:**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

**Převzal dne:**

# ZL podbetonování chrániček

Stavba: **Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice**

Objekt:

Část:

JKSO:

## F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>				<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>40 173,86</b>
<b>D</b>				<b>12 Zemní práce</b>				<b>40 173,86</b>
5	R		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	32,000	128,05	4 097,60
6	R		120001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,000	241,68	5 800,32
10	R		132202202	horninách tř. 3	m3	24,000	347,68	8 344,32
17	R		162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	13,57	325,68
20	R		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,000	31,38	753,12
18	R		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	139,92	3 358,08
21	R		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	13,57	325,68
ZL_4	R		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,000	80,56	966,72
ZL_4			R583373680	výkopek přetříděný na maezideponii	t	20,40	129,80	2 647,92
105	R		936311111	pl otvoru 0,25 m2	m3	6,000	2 259,07	13 554,42


**Celkem**

**40 173,86**




**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**  
**MAGISTRÁT MĚSTA**



**ODBOR MAJETKU A INVESTIC**

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
<b>Změnový list rozsahu prací oproti SOD</b>		<b>č. 35/2014</b>	
Název změnového listu:	<b>Dlažba Comcon CD 60</b>		
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Na základě geodetického zaměření je řešen rozdíl dle skutečnosti ve vztahu k odsouhlasenému rozpočtu v rámci SOD.</p> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>Změna byla vyvolána skutečným stavem na stavbě.</p> <p><b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b></p> <p>Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD a dle cen odsouhlasených TDO.</p>			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne : 4. 2. 2018		Podpis: 	



<u>Stanovisko Projektanta:</u>  GP s navrženou změnou souhlasí. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u>  Dodavatel s navrženou změnou souhlasí. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
Ocenění dohodnuté Změny:  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Bez DPH: 41 784,26 Kč</span> <span>Včetně DPH: 50 558,95 Kč</span> </div>	
<u>Původní celková cena díla:</u>  Bez DPH: 99 146 761,41 Kč Včetně DPH: 119 967 581,31 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u>  Bez DPH: 99 188 545,67 Kč Včetně DPH: 120 018 140,26 Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>kryto rozpočtem AKCE</i>  <div style="text-align: center;"> Statutární město Pardubice  Magistrát města Pardubice  Odbor majetku a investic  Oddělení ekonomické  PSČ 530 21      -1- </div>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <i>[Signature]</i> Datum:	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
Souhlas vedoucího OMI MmP  Podpis: <i>[Signature]</i>  Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele <i>[Signature]</i>  Převzal dne:

Položka	Dle SÚD (po ZL č. 7)					Změna					Rozdíl				
	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	Jedn. cena	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	Jedn. cena	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Celkem	Celková cena
Dlažba reliéfní Camcon CD 60	255,644	194,556	201,842	652,042	3 407,90	260,9	196	207,4	664,3	3 407,90	5,259	1,444	5,558	12,261	3 407,90
															41 784 Kč
<b>Celkem</b>															<b>2 263 868 Kč</b>
															<b>2 222 084 Kč</b>

Poznámka:  
Množství položek dlažby Camcon CD 60 vychází ze ZL č. 7. Oproti němu došlo k navýšení celkového množství.

# ROZPOČET

Stavba: **Pardubice, Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice**  
 Objekt:  
 Část: **F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy - Sektor A**  
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 9.9.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	původní			změna			rozdi		
						Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9

**Práce a dodávky HSV**

**Komunikace**

ZL 7

63 M MAT 592453-pc4 dlažba reliéfní Comcon CD 60

m2

255,641

3 407,90

871 198,96 260,9

3 407,90 889121,11

5,259

3 407,90 17922,1461

871 198,96

889 121,11

17 922,15

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ROZPOČET

Stavba: **Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice**  
 Objekt:  
 Část:  
 JKSO: **F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor B**

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 9.9.2013

původní						změna			rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
D HSV						Práce a dodávky HSV					
D 5						Komunikace					
69	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60	m2	194,556	3 407,90	663 027,39	1,444	3 407,90	4 921,0076
						663 027,39					
						667 948,40					
						4 921,01					

*[Handwritten signature]*

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice, Pěší zóna - třída Míru s napojením Stadkovského ulice  
 Objekt: Sektor C - Km 0,018 50 - 0,284 57 ul. Stadkovského  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: 9.9.2013  
 Datum:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	původní			změna			rozdíl		
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8

D HSV  
 D 5 Komunikace

ZL\_7 67 M MAT 592453-pc4 dlažba reliéfní Comcon CD 60

m2 201,842 3 407,90 687 857,35 207,4 3 407,90 706 798,46 5,558 3 407,90 18 941,1082

687 857,35 706 798,46

18 941,11

## ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
Objekt: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor A  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 9.9.2013

původní						změna			rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV							
D		5	Komunikace								
63	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60 31,91*1,01	m2	255,641	3 407,90	871 198,96	260,9	3 407,90	899 121,11
								871 198,96			17 922,15

## ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
Objekt: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor B  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

původní						změna			rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV							
D		5	Komunikace								
69	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60 50,44*1,01	m2	194,556	3 407,90	663 027,39	196	3 407,90	667 948,4
								663 027,39			4 921,01

## ROZPOČET

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice  
Objekt: F.1.2. - Komunikace a zpevněné plochy -Sektor C  
Část:  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

původní						změna			rozdíl		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV							
D		5	Komunikace								
67	M	MAT	592453-pc4	dlažba reliéfní Comcon CD 60	m2	201,842	3 407,90	687 857,35	207,4	3 407,90	706 798,46
								687 857,35			5,558

3 407,90 18941,1082



63.40\*1,01

687 857,35

706 798,46

18 941,11

41 784,26









# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 36/2014	
Název změnového listu:	Záměna dlažby Comcon VL 60		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  Na základě posouzení stavby z hlediska vyhl.č.398/2009 a ČSN 73 61 10(změna Z1 2010) byl ze strany České abilympijské asociace vznesen požadavek na řešení hmatných prvků pro nevidomé a slabozraké tak, aby byl v souladu s jejich požadavky a to odstraněním těchto prvků v komunikaci a jejich nahrazení řezanou dlažbou použitou pro realizaci komunikace.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Změna byla požadavkem objednatele.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD a dle cen odsouhlasených TDO.			
Technik OITS OMI MmP:			
Dne : 4. 2. 2015		Podpis: 	

<u>Stanovisko Projektanta:</u> GP s navrženou změnou souhlasí. 	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u> Dodavatel s navrženou změnou souhlasí. 	
Ocenění dohodnuté Změny: Bez DPH: 126 826,83 Kč                      Včetně DPH: 153 460,46 Kč	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 99 188 545,67 Kč Včetně DPH: 120 018 140,26 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 99 315 372,50 Kč Včetně DPH: 120 171 600,72 Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>KRYTO ROZPOČTEM HLK</i> <div style="text-align: center;">           Statutární město Pardubice            Magistrát města Pardubic            Odbor majetku a investic            Oddělení ekonomické            PSČ 530 21                      -1-         </div>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <i>Smr/6/61</i> Datum:	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 	
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis:  Datum:	Podpis: zmocněnce Dodavatele  Převzal dne:

## ZL výměna dlažby Comcon VL70

Stavba: Pardubice , Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice

Objekt:

Část:

JKSO:

### F.1.2. Komunikace a zpevněné plochy

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	K	221	113106122	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z kamenných dlaždic, desek	m2	125,000	31,91	3 988,75
4	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	15,000	36,04	540,60
8	K	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	54,06	810,90
16	K	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,300	12,72	41,98
17	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	59,400	1,06	62,96
20	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,300	148,40	489,72
50	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžšího tl do 100 mm	m2	15,000	54,06	810,90
65	K	772	772521180	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 100, 110 a 120 mm- vozovka	m2	140,000	500,32	70 044,80
66	M	MAT	563856-pc1	Řezaná žulová dlažba š 24cm, volná délka 20-60cm, tl 12cm	m2	26,000	1 865,07	48 491,82
108	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	46,800	33,00	1 544,40


126 826,83






# STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

## MAGISTRÁT MĚSTA



### ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice, Pěší zóna – třída Míru s napojením Sladkovského ulice		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 37/2014	
Název změnového listu:	Ochrana plynovodu v sektoru C		
<b><u>Popis Změny:</u></b>  V místě kolizi plynovodního potrubí s budovanými inženýrskými sítěmi bylo nutno dodatečně v rámci ochrany plynovodního potrubí osadit na toto potrubí chráničky.			
<b><u>Popis příčiny Změny:</u></b>  Změna byla vyvolána skutečným stavem na stavbě.			
<b><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u></b>  Změna je oceněna dle jednotkových cen SoD a dle cen odsouhlasených TDO.			
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>			
Dne :	4.2.2018	Podpis:	

<u>Stanovisko Projektanta:</u> GP s navrženou změnou souhlasí. 	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u> Dodavatel s navrženou změnou souhlasí. 	
Ocenění dohodnuté Změny: Bez DPH: 33 683,26 Kč <span style="float: right;">Včetně DPH: 40 756,74 Kč</span>	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 99 315 372,50 Kč Včetně DPH: 120 171 600,72 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 99 349 055,76 Kč Včetně DPH: 120 212 357,46 Kč
Způsob finančního krytí změny: <i>kryto rozpočtem AKCE</i> <div style="text-align: center;">           Statutární město Pardubice            Magistrát města Pardubice            Odbor majetku a investic            Oddělení ekonomické            PSČ 530 21      -1-         </div>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <u><i>Paměť</i></u> Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 	
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: <u></u> Datum: _____	Podpis: zmocněnce Dodavatele  Převzal dne: _____

ZL

Stavba:  
Objekt:

Pardubice , Pěší zóna - třída Miru s napojením Sladkovského ulice

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>								
<b>D</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemní práce</b>								
1			460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3	m3	11,00	1 373,76	15 111,36
		R	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,00	241,68	2 658,48
2	ZL_4	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,00	80,56	886,16
3	ZL_4		R583373680	výkopek přetříděný na maezideponii	t	18,70	129,80	2 427,26
				D+M chránička plynu pro PE 400	bm	6,00	2 100,00	12 600,00
				D+M chránička plynu pro PE110	bm	2,00	1 300,00	2 600,00
<b>Celkem</b>								<b>33 683,26</b>

