

DODATEK K SMLOUVĚ O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2014-004

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou, technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PLANCON Praha, s.r.o.

Se sídlem: Kollárova 644/10a, 186 00 Praha - Karlín

Zastoupen: Ing. Alešem Jungmannem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Liborem Žilkou – ředitelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Liborem Žilkou – ředitelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Liborem Žilkou – ředitelem společnosti

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Ing. Liborem Žilkou – ředitelem společnosti

Tel: 725 941 080 e-mail : plancon@plancon.cz

IČ: 27092526 DIČ: CZ27092526

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 95670

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 185544302

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 24. 4. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OVZ-VZZR-2014-004 na vypracování projektové dokumentace stavby „Novostavba nového objektu MŠ A ZŠ Svítkov -PD“ (dále jen „smlouva“).
2. Během zpracování studie vznikla potřeba dodatečného rozšíření předmětu díla, které vyplynulo z požadavku zajištění dopravy v klidu. Nový návrh parkování počítá s pozemkem na p.p.č.960/2 a st.p.č.1075, kde by bylo možné zřídit parkovací stání. Místo bylo vybráno z důvodu minimálního využití ze strany ZŠ, krátké docházkové vzdálenosti k navrhované MŠ a ZŠ, cca 120m.


3. Smluvní strany se s ohledem na rozsah požadovaných dodatečných prací dohodly na prodloužení termínu plnění díla takto: Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje studii s novým řešením dopravy v klidu v termínu dokončení díla 30. 9. 2015 za předpokladu, že objednatel odsouhlasí nebo předá připomínky k zapracování návrhu studie předložené na jednání 27. 8. 2015 do 15. 9. 2015. V případě, že objednatel připomínky či odsouhlasení nedodá v tomto termínu, sjednají si smluvní strany nový termín plnění díla.
4. Smluvní strany ujednaly, že připomínky budou objednatelem zaslány zhotoviteli emailem nebo datovou schránkou. Zhotovitel je povinen bezodkladně potvrdit jejich přijetí, v případě, že tak neučiní se má za to, že připomínky byly doručeny třetím dnem ode dne jejich odeslání objednatelem.

Čl. III.

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu neuzavřely v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Případné změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

V Pardubicích dne 4. 09. 2015

za objednatele




Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Praze dne

za zhotovitele



Ing. Libor Žilka
jednatel společnosti

PLANCON
PLANCON PRAHA, s.r.o.
Kollárova 10a
186 00 Praha 8
IČ: 27092526 -4-