

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-005

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Eckhartem Aschauerem – jednatelem

Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Janem Kubíčkem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Křenek č. autorizace: 0007022

Tel: 602 610 616 e-mail: petr.krenek@habau.cz

IČ: 26068338 DIČ: CZ26068338

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZZR-2016-005.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 ze dne 24.10.2016 se na základě tohoto dodatku č. 2 mění termín dokončení díla do 31.1.2017.

Vzhledem k tomu, že při odbourání původní betonové konstrukce a odhalení základové spáry v zimním období, jak je dáno smlouvou, byla zjištěna nevhodnost materiálu základové spáry. Tento materiál z velké části bylo nutné vyměnit a to s větší časovou náročností. Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto prodloužení celkového termínu dokončení. Bourání betonové konstrukce nemá vliv na cenu.

1. Nový termín provedení díla je tak stanoven na 31.5.2017

2. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
za zhotovitele
Eckhart Aschauer
jednatel

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Křenek
na základě plné moci