

# DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

**číslo smlouvy: OVZ-VZZR-2016-004**

**číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/200/2016, číslo stavby: RBT1**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

## OBJEDNATEL:<sup>1)</sup>

### 1) Statutární město Pardubice

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

*zastoupený:* Ing. Martinem Charvát – primátorem statutárního města

*zastoupený ve věcech technických:* Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 402 e-mail: Martin.Hebr@mmp.cz

technický dozor investor (objednatel): Libor Matoušek, Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ:  
668 12 585 (dle uzavřené smlouvy s investorem a dle plné moci)

zástupce investora (objednatel) při realizaci stavby: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a  
investic (dle pověření)

*bankovní spojení:* Komerční banka, a.s., Pardubice

*název a číslo účtu:*

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Za prvního objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

<b>Jméno:</b>	Ing. Martin Charvát	"Odpovědný zástupce"
<b>Adresa:</b>	Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice	
<b>Tel / Fax</b>	+420 466 859 111	
<b>e-mail:</b>	posta@mmp.cz	

### 2) Dopravní podnik města Pardubic a.s.

se sídlem: Teplého 2141

532 20 Pardubice

*zastoupený:* Ing. Tomášem Pelikánem – místopředsdou představenstva

*zastoupený ve věcech technických:* Ing. Ladislavem Podivínem – vedoucím středisek vrchního vedení  
a měření, Tel: 466 899 233 e-mail: [ladislavp@dpmp.cz](mailto:ladislavp@dpmp.cz)

*bankovní spojení:* Komerční banka, a.s., Pardubice

*název a číslo účtu:*

IČO: 63217066

DIČ: CZ63217066

<sup>1</sup> Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Zadavatel“, rozumí se tím rovněž „Objednatel“.

Za druhého objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

<b>Jméno:</b>	Ing. Tomáš Pelikán	"Odpovědný zástupce"
<b>Adresa:</b>	Teplého 2141 532 20 Pardubice	
<b>Tel / Fax</b>	+420 466 899 219	
<b>e-mail:</b>	tomas@dpmp.cz	

Pokud je ve smlouvě dále použit pojem „objednatel“ bez rozlišení, o kterého objednatele se jedná, rozumí se jím oba objednatelé, a to každý ve vztahu ke své části díla.

## **ZHOTOVITEL: 2<sup>1</sup>**

### **STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

*zastoupený:* Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

#### ***zastoupený ve věcech technických:***

Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera (tel. 606 604 832, [ivan.nehera@strabag.com](mailto:ivan.nehera@strabag.com))

Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Vlastimil Dostálek (tel. 606 604 838, [vlastimil.dostalek@strabag.com](mailto:vlastimil.dostalek@strabag.com))

Jaromír Novotný – stavbyvedoucí (tel. 606 604 838, [jaromir.novotny@strabag.com](mailto:jaromir.novotny@strabag.com))

Dis. Tomáš Víša – stavbyvedoucí (tel. 724 920 231, [tomas.visa@strabag.com](mailto:tomas.visa@strabag.com))

Specialista na trakční vedení – Jaromír Štursa (tel. 736 199 663, [jaromir.stursa@strabag.com](mailto:jaromir.stursa@strabag.com))

#### ***zastoupený ve věcech smluvních:***

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, [vladislav.fiser@strabag.com](mailto:vladislav.fiser@strabag.com))

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, [tomas.zdenka@strabag.com](mailto:tomas.zdenka@strabag.com))

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, [lenka.suchanova@strabag.com](mailto:lenka.suchanova@strabag.com))

*bankovní spojení: ČSOB*

*název a číslo účtu:*

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Za zhotovitele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

<b>Jméno:</b>	Ing. Tomáš Hajič, prokurista Ing. Renata Hamrská, prokurista	„Odpovědná osoba“
<b>Adresa:</b>	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
<b>Tel / Fax</b>	495 768 294 / 495 768 256	
<b>e-mail:</b>	lenka.suchanova@strabag.com	

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č.3 smlouvy o dílo :

<sup>2</sup> Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Dodavatel“, rozumí se tím rovněž „Zhotovitel“.

## I.

Smluvní strany mezi sebou dne 5.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **OVZ-VZZR-2016-004**, č. smlouvy zhotovitele 841/RB/200/2016, číslo stavby zhotovitele RBT1, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 438.750,92 Kč bez DPH.

## II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.9, č.10, č.11, č.12, č.13 a č. 14, které jsou přílohou tohoto dodatku, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 9 – nahrazení materiálu přídlažby asfaltovým krytem na plochách stání BUS TERMINÁL. Důvodem změny je zkvalitnění díla, přičemž tato úprava eliminuje místo náchylné k poruchám od dopravního namáhání. Nahrazením dvoulinky z drobných kostek pružnou zálivkou, bude lépe utěsněna spára mezi přechodem beton, asfalt, snadnější údržba a prodloužení životnosti pojižděných ploch.

Změnový list č. 10 – nové polohové umístění LED páskových svítidel typ „K“ pod přístřeškem pro kola se změnou počtu svítidel. Změna na základě požadavku architekta na nové umístění LED páskových svítidel typ „K“ pod přístřeškem pro kola, nově budou osazena svítidla o délce 3005mm namísto původně plánovaných s délkou 2005mm. Počet svítidel se mění na 12ks z původního počtu 18ks při zachování celkové délky LED pásku 36m.

Změnový list č. 11 – změna kultivaru akátu z důvodů nedostatku kvalitních výpěstků v požadované velikosti ve školkách a pak jsou tyto stromy již vysázeny na pěší zóně, a tím budou zopakovány na ukončení hlavní východo–západní osy města. Původně navržený druh Robinia pseudoacacia „Casque Rouge“ je nahrazen druhem Robinia pseudoacacia „Bessoniana“. Jedná se o bíle kvetoucí akát s jemným větvením a olistěním.

Změnový list č. 12 – nově navržená kabelová trasa pro připojení nabíjecí stanice elektromobilů, včetně základové betonové patky. Jedno vyhrazené parkovací stání pro dobíjení elektromobilů bude vybaveno standardní dobíjecí stanicí, kabelová trasa pro nabíjecí místo je navržena v délce 110 m a je vedena z rozvaděče R-MmP u objektu cyklověže. Jedná se o nutnou přípravu z důvodu vyloučení dodatečných zásahů do nově vybudovaných zpevněných ploch v prostoru „Přednádraží“.

Změnový list č. 13 – změna počtu uzamykatelných a neuzamykatelných stojanů z důvodu zachování prostorového uspořádání rozmístění a počtu. Bylo zjištěno, že typ uzamykatelných stojanů, který byl navržen v zadávací dokumentaci se aktuálně nevyrábí. U alternativního typu uzamykatelných stojanů dochází v některých částech projektu k prostorové kolizi rozmístění těchto stojanů. Z toho důvodu došlo ke změně počtu jednotlivých typů stojanů (uzamykatelných/neuzamykatelných) tak, aby byl dodržen celkový počet míst pro kola.

Změnový list č. 14 – 1. Rozpor položek ve výkazu výměr s projektovou dokumentací (DSP/DPS) a se skutečností. 2. Nevyhovující stav stávajícího koordinačního kabelu. 3. Optimalizace technického řešení koordinačních skříní pro budoucí přechod na optickou technologii.

Změny jsou částečně vyvolány na základě neúplné zadávací dokumentace, ve které se výkaz výměr neshoduje s výkresovou a textovou částí dokumentace. Jedná se zejména o rozpor v počtu LED návěstidel jednokomorových 200mm, rozpor v počtu vložek LED 200mm, rozpor v počtu zvukových návěstidel SZN, rozpor v počtu chodeckých stožárů (viz 1. část).

Další část změny je z důvodu zjištění, že koordinační kabel, který měl v části trasy zůstat stávající, byl již několikrát spojován. Dále bylo zjištěno, že po celé délce nemá stejný průřez. Nebyla by tedy zajištěna správná funkčnost a zejména by se snížila doba udržitelnosti. Z těchto důvodů dojde k jeho zrušení a náhradě v celé délce trasy za nový kabel (viz 2. část).

Z důvodu technické přípravy k budoucímu přechodu systému na optickou technologii dojde k osazení dalších 3ks koordinačních skříní. Tyto skříně budou sloužit pro zapojení koordinačních kabelů a plánovaného optického kabelu, kde je za potřeby do budoucna převodník z optiky na metaliku. Zapojení v těchto skříních bude přehlednější, prostor v nich bude pro servisní společnost komfortnější pro údržbu. Původní řešení z prostorových důvodů toto rozšíření neumožňovalo, proto je nutné tyto skříně instalovat již nyní v době výstavby (viz 3. část).

#### Rekapitulace ceny ZL č.9 – ZL č.14:

ZL č. 9 – méněpráce	-489,05 Kč
ZL č. 10 – méněpráce + vícepráce	0,00 Kč
ZL č. 11 – méněpráce + vícepráce	0,00 Kč
ZL č. 12 – vícepráce	70.086,61 Kč
ZL č. 13 – méněpráce	-4.150,56 Kč
ZL č. 14 – vícepráce	373.303,92 Kč
<b>Celková cena ZL č.9 - ZL č.14 bez DPH</b>	<b>438.750,92 Kč</b>

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	145.975.195,00 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH	5.701,43 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.2 bez DPH	345.061,27 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.3 bez DPH	438.750,92 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1, č.2 a č.3 bez DPH	146.764.708,62 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>30.820.588,81 Kč</u>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č.1, č.2 a č.3 s DPH</b>	<b>177.585.297,43 Kč</b>

*(slovy: jedno sto sedmdesát sedm miliónů pět set osmdesát pět tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých, čtyřicet tři haléřů včetně DPH)*

### III.

Nepříznivé klimatické podmínky v měsících leden a částečně únor roku 2017 měly vliv na posunutí termínu dokončení díla, když mrazové dny neumožnily řádné provádění díla. Na základě těchto uvedených skutečností se smluvní strany dohodly i na **změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD čl. III odst. 1, druhá odrážka, jež zní:

**Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla)  
do 180 kalendářních dnů od předání staveniště.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla)  
nejpozději do 14.6.2017**

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele OVZ-VZZR-2016-004, č. smlouvy zhotovitele 841/RB/200/2016, číslo stavby zhotovitele RBT1, ze dne 5.10.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: změnové listy ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č.13 a ZL č.14

##### **Za zhotovitele STRABAG a.s.**

Jméno: Ing. Tomáš Hajič

Pozice: prokurista

Podpis:

Datum:

Jméno: Ing. Renata Hamrská

Pozice: prokurista

Podpis:

Datum:

##### **Za prvního objednatele**

Jméno: Ing. Martin Charvát

Pozice: primátor statutárního města  
Pardubice

Podpis:

Datum:

##### **Za druhého objednatele**

Jméno: Ing. Tomáš Pelikán

Pozice: místopředseda představenstva

Podpis:

Datum:



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 25.01.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:	C.101.21, C.101.3	
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stání BUS TERMINÁL, odpočet přídlažby ze dvou řad drobných žulových kostek, přípočet asfaltové vozovky, vč. těsnění spáry.</li></ul>			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Změna iniciována: objednatelem <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> .....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  S takto provedenou změnou souhlasím.  .....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>  S takto provedenou změnou souhlasím.  .....			
Příloha : 1)rozpočet ZL9 - SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 9</b>
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Změnový list vystavil:	Pavčina Křišťanová	
Datum:	7.2.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b>		
Stání BUS TERMINÁL, odpočet přídlažby ze dvou řad drobných žulových kostek, přípočet asfaltové vozovky, vč. těsnění spáry.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Návrh změny je předložen pro zkvalitnění díla. Tato úprava eliminuje místo náchylné k poruchám od dopravního namáhání. Architektonická stránka konzultována s ing. Arch. Medem. Nahrazením dvoulinky z drobných kostek pružnou zálivkou, bude lépe utěsněna spára mezi přechodem beton, asfalt, snadnější údržba a prodloužení životnosti pojezdových ploch.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>143.289,42 Kč</b>	<b>142.800,37 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-489,05 Kč</b>	<b>Bez vlivu na smluvní HMG</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Rekapitulace

Vypracoval:

Číslo nabídky:

STRABAG a.s.

OVZ-VZZR-2016-  
004


**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  
**Objekt :** SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží  
**Obsah :** Změnový list č.9

Název systému		Cena
1	SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží	-489,05
Celkem bez DPH		-489,05 Kč
DPH 21%		-102,70 Kč
Celkem s DPH		-591,75 Kč


Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet										
	<b>SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží</b>										
	<b>HSV - méněpráce</b>										
	<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>									-143 289,42	
1	916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-866,000			107,07		-92 722,62	-92 722,62		
2	58380120M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm, odměřeno z výkresu C.101.2 a C.101.3	m2	-86,600		433,90		-37 575,74		-37 575,74		
3	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20 XF1	m3	-8,900			1 459,67		-12 991,06	-12 991,06		
	<b>CELKEM - MENĚPRÁCE</b>						<b>-37 575,74</b>	<b>-105 713,68</b>	<b>-143 289,42</b>	<b>-143 289,42</b>	
	<b>HSV - vícepráce</b>										
	<b>5 Komunikace</b>									93 901,68	
4	573111112 Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	129,900			16,88		2 192,71	2 192,71		
5	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm, odměřeno z výkresu C.101.2 a C.101.3	m2	129,900			255,86		33 236,21	33 236,21		
6	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	238,150			6,52		2 029,04	2 029,04		
7	577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm, odměřeno z výkresu C.101.2 a C.101.3	m2	108,250			349,78		37 863,69	37 863,69		
8	576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMJ) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm, odměřeno z výkresu C.101.2 a C.101.3	m2	86,600			214,55		18 580,03	18 580,03		
	<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>									48 898,69	
9	919123111 Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	433,000			112,93		48 898,69	48 898,69		
	<b>CELKEM - VÍCEPRÁCE</b>						<b>0</b>	<b>142 800,37</b>	<b>142 800,37</b>	<b>142 800,37</b>	
	<b>SOUČET SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží</b>						<b>-37 575,74</b>	<b>37 086,69</b>	<b>-489,05</b>	<b>-489,05</b>	
<b>POZNAMKA:</b> Stání BUS TERMINÁL, odpočet přídlažby ze dvou řad drobných žulových kostek, připočet asfaltové vozovky, vč. těsnění spár.											



1



číslo ZL: 10

Investor:	Statutární město Pardubice
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Změnový list vystavil:	Pavlaína Křišťanová
Datum:	7.2.2017

Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny:

Nové umístění LED páskových svítidel typ „K“ pod přístřeškem pro kola. Změna počtu svítidel.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Návrh změny byl zpracován na základě požadavku architekta na nové umístění LED páskových svítidel typ „K“ pod přístřeškem pro kola, dále byla nově navržena svítidla o délce 3005mm (původní 2005mm) a byl změněn počet svítidel na 12ks (původní počet 18ks) při zachování celkové délky LED pásku 36m.

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>212.387,58 Kč</b>	<b>212.387,58 Kč</b>

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>0,00 Kč</b>	<b>Bez vlivu na smluvní HMG</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

## Rekapitulace

Vypracoval:

Číslo nabídky:

STRABAG a.s.

OVZ-VZZR-2016-004

**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

**Objekt :** SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice

**Obsah :** Změnový list č.10

Název systému		Cena
1	SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice	0,00
Celkem bez DPH		0,00 Kč
DPH 21%		0,00 Kč
Celkem s DPH		0,00 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet											
	<b>SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice</b>											
	<b>D3 Elektromontáže - méněpráce</b>											
	<b>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - slavnostní osvětlení, osvětlení cyklistojanů a osv. vodního prvku</b>										-212 387,58	
1	Pol142 K - lineární LED modul 24V, 17W, 620lm, 3800K, l=2m, IP68	ks	-18,000		11 799,31			-212 387,58		-212 387,58		
	<b>CELKEM - MĚNĚPRÁCE</b>							<b>-212 387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 387,58</b>	<b>-212 387,58</b>	
	<b>D3 Elektromontáže - vícepráce</b>											
	<b>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - slavnostní osvětlení, osvětlení cyklistojanů a osv. vodního prvku</b>										212 387,58	
2	Pol142N K - lineární LED modul 24V, 17W, 620lm, 3800K, l=3005mm, IP68	ks	12,000		17 698,965			212 387,58		212 387,58		
	<b>CELKEM - VÍCEPRÁCE</b>							<b>212 387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>212 387,58</b>	<b>212 387,58</b>	
	<b>SOUČET SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POZNAMKA:</b> Nově navržena svítidla o délce 3005mm (původní 2005mm) a byl změněn počet svítidel na 12ks (původní počet 18ks) při zachování celkové délky LED pásu 36m.												



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 1.2.2017		
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr		
	na jinou část smlouvy:	Vyjádření projektanta		
<b>Předmět změny:</b>  Důvodem změny kultivaru akátu je jednak nedostatek kvalitních výpěstků v požadované velikosti ve školkách, jednak jsou tyto stromy již vysázeny na pěší zóně, a tím budou zopakovány na ukončení hlavní východo–západní osy města.				
Počet připojených listů specifikací:		4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Změna iniciována: objednatelem <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input checked="" type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> .....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  S takto provedenou změnou souhlasím.  .....				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>  S takto provedenou změnou souhlasím.  .....				
Příloha : 1)rozpočet ZL11 - SO 801 - Sadové úpravy				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 11</b>
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Změnový list vystavil:	Pavčina Křišťanová	
Datum:	7.2.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b> Důvodem změny kultivaru akátu je jednak nedostatek kvalitních výpěstků v požadované velikosti ve školkách, jednak jsou tyto stromy již vysázeny na pěší zóně, a tím budou zopakovány na ukončení hlavní východo–západní osy města.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Původně navržený druh Robinia pseudoacacia „Casque Rouge“ je nahrazen druhem Robinia pseudoacacia „Bessoniana“. Jedná se o bílé kvetoucí akát s jemným větvením a olistěním. Důvodem změny kultivaru akátu je jednak nedostatek kvalitních výpěstků v požadované velikosti ve školkách, jednak jsou tyto stromy již vysázeny na pěší zóně v Pardubicích v lokalitě Magnum a v lokalitě Přednádraží budou zopakovány na ukončení hlavní východo–západní osy města.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>55.885,72 Kč</b>	<b>55.885,72 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>Bez vlivu na smluvní HMG</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

**Objekt :** SO 801 - Sadové úpravy


**Obsah :** Změnový list č.11

Název systému		Cena
1	SO 801 - Sadové úpravy	0,00
Celkem bez DPH		0,00 Kč
DPH 21%		0,00 Kč
Celkem s DPH		0,00 Kč


Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž	Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet											
	<b>SO 801 - Sadové úpravy</b>											
	HSV - méněpráce											
	Výsadba rostlin										-55 885,72	
1	R19 Robinia pseud. "Casque Rouge" 16-18	ks	-11,000		5 080,52			-55 885,72		-55 885,72		
	<b>CELKEM - MĚNĚPRÁCE</b>							<b>-55 885,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 885,72</b>	<b>-55 885,72</b>	
	HSV - vícepráce											
	Výsadba rostlin										55 885,72	
2	R19N Robinia pseud. "Bessoniana" 16-18	ks	11,000		5 080,520			55 885,72		55 885,72		
	<b>CELKEM - VÍCEPRÁCE</b>							<b>55 885,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55 885,72</b>	<b>55 885,72</b>	
	<b>SOUČET SO 801 - Sadové úpravy</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POZNÁMKA:</b>												
Změna kultivaru akátu z důvodu nedostatku kvalitních výpěstků v požadované velikosti.												



1



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 12</b>
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Změnový list vystavil:	Pavčina Křišťanová	
Datum:	6.3.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b>		
Nově navržená kabelová trasa pro připojení nabíjecí stanice elektromobilů, včetně základové betonové patky.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>Vyhrazené parkovací stání pro dobíjení elektromobilů bude pouze jedno a je navržena standardní dobíjecí stanice. Kabelová trasa pro nabíjecí místo je navržena v délce 110 m a je vedena z rozvaděče R-MmP u objektu cyklověže. Po celé délce je uložena v chrániče. Základ pro dobíjecí stanici je z betonu C 20/25, rozměrů 0,8 x 0,8 x 0,8 m.</p> <p>Jedná se o nutnou přípravu z důvodu vyloučení zásahu do nově vybudovaných zpevněných ploch v budoucnu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>70 086,61 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>70 086,61 Kč</b>	<b>S vlivem na smluvní HMG</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Rekapitulace

Vypracoval:

Číslo nabídky:

STRABAG a.s.

OVZ-VZZR-2016-004

**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

**Objekt :** SO 404.1 - Kabelové vedení - dobíjecí místo

**Obsah :** Změnový list č.12

Název systému		Cena
1	SO 404.1 - Kabelové vedení - dobíjecí místo	70 086,61
Celkem bez DPH		70 086,61 Kč
DPH 21%		14 718,19 Kč
Celkem s DPH		84 804,80 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet										
	<b>SO 404.1 - Kabelové vedení - dobíjecí místo</b>										
	<b>Kabelové vedení - vicepráce</b>										
	<b>Materiál</b>									40 300,22	
9999-1	Kabel AYKY 4x95	m	110,000		235,04		25 854,40		25 854,40		
9999-2	Drát FeZn 10 mm2	m	110,000		68,43		7 527,30		7 527,30		
9999-3	beton	m3	0,600		3 211,97		1 927,18		1 927,18		
9999-4	chránička KOPOFLEX 110	m	62,000		69,47		4 307,14		4 307,14		
9999-5	folie výstražná	m	110,000		6,22		684,20		684,20		
	<b>Montáže</b>									2 578,40	
9999-6	Pokládka kabelu	ks	110,000			23,44		2 578,40	2 578,40		
	<b>Zemní práce</b>									13 657,99	
9999-10	výkop 0,35x0,8	m	20,000			130,64		2 612,80	2 612,80		
9999-11	výkop základu	kpl	1,000			2 479,41		2 479,41	2 479,41		
9999-14	zához + úprava povrchu	m	20,000			41,02		820,40	820,40		
9999-15	betonáž základu, vč. bednění, kotvení Hilti HIT, M12	kpl	1,000			7 745,38		7 745,38	7 745,38		
	<b>Dokumentace</b>									13 550,00	
9999-16	Kontrola po montáži / revize	kpl	1,000			5 500,00		5 500,00	5 500,00		
9999-17	Geodetické práce	kpl	1,000			6 500,00		6 500,00	6 500,00		
9999-18	Koordinace prací s ostatními profesemi	kpl	1,000			1 550,00		1 550,00	1 550,00		
	<b>CELKEM - VICEPRÁCE</b>						<b>40 300,22</b>	<b>29 786,39</b>	<b>70 086,61</b>	70 086,61	
	<b>SOUČET SO 404.1 - Kabelové vedení - dobíjecí místo</b>						<b>40 300,22</b>	<b>29 786,39</b>	<b>70 086,61</b>	70 086,61	
<b>POZNÁMKA:</b>	Nové navržené kabelová trasa pro připojení nabíjecí stanice elektromobilů, včetně základové betonové patky.										



## OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 13

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Investor: Statutární město Pardubice Datum: 22.2.2017

Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

**Odkazy** na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Výkazy výměr

na jinou část smlouvy:

### Předmět změny:

Změna počtu uzamykatelných a neuzamykatelných stojanů z důvodu zachování prostorového uspořádání rozmístění a počtu.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Změna iniciována:

objednatel ☒; zhotovitelem ☐; projektantem ☐; technickým dozorem ☐;

jiným subjektem ☐ .....

### Stanovisko technického dozoru stavby:


S takto provedenou změnou souhlasím.

### Stanovisko projektanta stavby:

S takto provedenou změnou souhlasím.

Příloha :

1)rozpočet ZL13 - SO 902 - Cyklostožany

2

## Rekapitulace

Vypracoval:

Číslo nabídky:

STRABAG a.s.

OVZ-VZZR-2016-004

**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

**Objekt :** SO 902 - Cyklostojany

**Obsah :** Změnový list č.13

Název systému		Cena
1	SO 902 - Cyklostojany	-4 150,56
Celkem bez DPH		-4 150,56 Kč
DPH 21%		-871,62 Kč
Celkem s DPH		-5 022,18 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč		Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet											
	<b>SO 902 - Cyklostojany</b>											
	HSV - méněpráce											
	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
749101512	oboustranný zamykatelný stojan na kola 900x900x180mm	kus	-16,000		2 132,92			-34 126,72		-34 126,72	-34 126,72	
	<b>CELKEM - MĚNĚPRÁCE</b>							<b>-34 126,72</b>		<b>-34 126,72</b>	<b>-34 126,72</b>	
	HSV - vicepráce											
	Montáže										29 976,16	
749101511	stojan na kola 800x1000x50mm	kus	16,000		1 873,51			29 976,16		29 976,16		
	<b>CELKEM - VICEPRÁCE</b>							<b>29 976,16</b>		<b>29 976,16</b>	29 976,16	
	<b>SOUČET SO 902 - Cyklostojany</b>							<b>-4 150,56</b>		<b>-4 150,56</b>	<b>-4 150,56</b>	
<b>POZNÁMKA:</b>	Změna počtu poměru uzamykatelných a neuzamykatelných stojanů z důvodu nového umístění uzamykatelných stojanů.											



## OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 14

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Investor: Statutární město Pardubice Datum: 22.2.2017

Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

**Odkazy** na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Výkazy výměr  
na jinou část smlouvy: Zápis z jednání mezi ELTODO, a.s. – JTS CZ s.r.o.(projektantem) ze dne 27.2.2017

### Předmět změny:

- 1) Rozpor položek ve výkazu výměr s projektovou dokumentací (DSP/PDPS) a se skutečností.
- 2) Nevyhovující stav stávajícího koordinačního kabelu
- 3) Optimalizace technického řešení koordinačních skříní pro budoucí přechod na optickou technologii.

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Změna iniciována:  
objednatel ☒; zhotovitelem ☐; projektantem ☐; technickým dozorem ☐;  
jiným subjektem ☐ .....

### Stanovisko technického dozoru stavby:

S takto provedenou změnou souhlasím.  
.....

### Stanovisko projektanta stavby:

S takto provedenou změnou souhlasím.  
.....

### Příloha :

1)rozpočet ZL14 - SO 411.1 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 14

Investor:	Statutární město Pardubice
-----------	----------------------------

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
-------------	--------------

Změnový list vystavil:	Pavína Křiřřanová
------------------------	-------------------

Datum:	6.3.2017
--------	----------

Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny:

- 1) Rozpor položek ve výkazu výměr s projektovou dokumentací (DSP/PDPS) a se skutečností.
- 2) Nevyhovující stav stávajícího koordinačního kabelu
- 3) Optimalizace technického řešení koordinačních skříní pro budoucí přechod na optickou technologii.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změny jsou částečně vyvolány na základě neúplné zadávací dokumentace, ve které se výkaz výměr neshoduje s výkresovou a textovou částí dokumentace. Jedná se zejména o rozpor v počtu LED návěstidel jednokomorových 200mm, rozpor v počtu vložek LED 200mm, rozpor v počtu zvukových návěstidel SZN, rozpor v počtu chodeckých stožárů (viz 1. část).

Další část změny je z důvodu zjištění, že koordinační kabel, který měl v části trasy zůstat stávající, byl již několikrát spojován. Dále bylo zjištěno, že po celé délce kabel nemá stejný průřez. Nebyla by tedy zajištěna správná funkčnost a zejména by se snížila doba udržitelnosti. Z těchto důvodů dojde k jeho zrušení a náhradě v celé délce trasy za nový kabel (viz 2. část)

Z důvodu technické přípravy k budoucímu přechodu systému na optickou technologii dojde k osazení dalších 3ks koordinačních skříní. Tyto skříně budou sloužit pro zapojení koordinačních kabelů a plánovaného optického kabelu, kde je za potřebí do budoucna převodník z optiky na metaliku. Zapojení v těchto skříních bude přehlednější, prostor v nich bude pro servisní společnost komfortnější pro údržbu. Původní řešení z prostorových důvodů toto rozšíření neumožňovalo, proto je nutné tyto skříně instalovat již nyní v době výstavby (viz 3. část).

Počet pripojených listů specifikací: 4

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**0,00 Kč**

**373 303,92 Kč**

**Výsledná cena změny bez DPH :**

## Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**373 303,92 Kč**

## Bez vlivu na smluvní HMG

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

## Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

**Stavba :** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích  
**Objekt :** SO 411.1 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8  
**Obsah :** Změnový list č. 14

Název systému		Cena
1	SO 411.1 - SSZ křižovatek - chybějící položky	91 343,35
2	SO 411.2 - SSZ křižovatek - koordinační kabel	250 760,54
3	SO 411.3 - SSZ křižovatek - koordinační skříň	31 200,03
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>373 303,92 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>78 393,82 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>		<b>451 697,74 Kč</b>

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet											
	<b>SO 411.1 - Světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 - chybějící položky</b>											
	<b>SSZ - vicepráce</b>											
	<b>D5 VENKOVNÍ VÝSTROJ</b>										60 052,34	
Pol58	Pol58 LED návěstidlo jednokomorové zelené 200mm	ks	1,000		5 577,78			5 577,78		5 577,78		
Pol64	Pol64 Vložka LED 200mm	ks	14,000		3 891,04			54 474,56		54 474,56		
	<b>D6 SLOUPKY , STOŽÁRY</b>										9 337,14	
Pol70	Pol70 stožár chodecký přímý A2-2 zvýšený	ks	1,000		9 337,14			9 337,14		9 337,14		
	<b>D10 OSTATNÍ</b>										7 745,52	
Pol92	Pol92 Zvukové návěstidlo SZN	ks	6,000		1 290,92			7 745,52		7 745,52		
	<b>D11 MONTÁŽ</b>										14 208,35	
Pol104	výměna vložek LED (15 ks)	ks	1,000			6 127,04			6 127,04	6 127,04		
Pol102	Pol102 montáž řadiče a venkovní výstroje (stožárů)	ks	1,000			8 081,31			8 081,31	8 081,31		
	<b>CELKEM - VÍCEPRÁCE</b>							<b>77 135,00</b>	<b>14 208,35</b>	<b>91 343,35</b>	91 343,35	
	<b>SOUČET SO 411.1 - Světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8</b>							<b>77 135,00</b>	<b>14 208,35</b>	<b>91 343,35</b>	91 343,35	
<b>POZNÁMKA:</b>												

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet											
	<b>SO 411.2 - Světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 - koordinační kabel</b>											
	<b>SSZ - vicepráce</b>											
	<b>D8 KABELY</b>										86 148,00	
N	Koordinační kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8	m	600		143,58			86 148,00		86 148,00		
	<b>D10 OSTATNÍ</b>										26 274,00	
Pol95	Pol95 trubka 110mm	m	600		43,79			26 274,00		26 274,00		
	<b>D11 MONTÁŽ</b>										45 021,32	
N	Zapojení koordinačního kabelu do svorkovnic, vyvázání kabelu	kg	1			21 081,32			21 081,32	21 081,32		
N	Pokládka koordinačního kabelu, zatažení do trubek	m	600			23,67			14 202,00	14 202,00		
N	Pokládka trubky 110mm	m	600			16,23			9 738,00	9 738,00		
	<b>D13 ZEMNÍ PRÁCE</b>										76 036,45	
Pol122	Provedení výkopu 30/60	bm	235			317,97			74 722,95	74 722,95		
Pol128	Pol128 uvedení výkopu do původního stavu, zhutnění, zásyp zeminou, zatravnění terénu, zaválcování	bm	25			52,54			1 313,50	1 313,50		
	<b>D15 DOPRAVA</b>										17 280,77	
Pol130	Pol130 Doprava kabelů při pokládce	ks	0,50			34 561,54			17 280,77	17 280,77		
	<b>CELKEM - VICEPRÁCE</b>							112 422,00	138 338,54	250 760,54	250 760,54	
	<b>SOUČET SO 411.2 - Světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8</b>							112 422,00	138 338,54	250 760,54	250 760,54	
<b>POZNÁMKA:</b>												

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč		Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	použitý rozpočet											
	<b>SO 411.3 - Světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 - koordinační skříň</b>											
	<b>SSŽ - vicepráce</b>											
	<b>D10 OSTATNÍ</b>										24 140,46	
	N Koordinační skříň PR 1.1.3, sokl, základ	ks	3		8 046,82			24 140,46		24 140,46		
	<b>D11 MONTÁŽ</b>										7 059,57	
	N Montáž Koordinační skříň PR 1.1.3, sokl, základ	ks	3			2 353,19			7 059,57	7 059,57		
	<b>CELKEM - VICEPRÁCE</b>							<b>24 140,46</b>	<b>7 059,57</b>	<b>31 200,03</b>	31 200,03	
	<b>SOUČET SO 411.3 - Světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8</b>							<b>24 140,46</b>	<b>7 059,57</b>	<b>31 200,03</b>	31 200,03	
<b>POZNÁMKA:</b>												