



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 15 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.2.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 101 – Zesílení zakrytí horkovodu EOP v místě křížení s nově budovanou komunikací. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL15 - SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží | | | |



| | | |
|--|--|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 15 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 6.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 101 – Zesílení zakrytí horkovodu EOP v místě křížení s nově budovanou komunikací. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Po provedení zemních prací na úroveň pláně nových komunikací bylo zjištěno, že výškové uložení horkovodu a technický stav stávajících zákrytových desek horkovodního kanálu EOP neumožňují vybudování skladebných souvrství nových komunikací v místě křížení s horkovodním kanálem bez zvýšení únosnosti jeho zákrytových desek. Dojde k demontáži původních zákrytových desek. Na základě statického výpočtu je navrženo provedení zesílení stávajících bočních stěn kanálu a osazení nových zesílených a vyztužených ŽB zákrytových desek. Dále dochází k obnově hydroizolace horkovodního kanálu z asfaltových pásů. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 481 122,29 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 481 122,29 Kč | S vlivem na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží
Obsah : Změnový list č. 15

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | SO 101 – Zesílení zakrytí horkovodu | 481.122,29 |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 481.122,29 Kč |
| DPH 21% | | 101.035,68 Kč |
| Celkem s DPH | | 582.157,97 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 16 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.2.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Změna kabelových tras: SO 401.1 - Veřejné osvětlení SmP | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> zhotovitelem <input type="checkbox"/> projektantem <input type="checkbox"/> technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL16 - SO 401.1 - Veřejné osvětlení SmP | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 16 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 5.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| Změna kabelových tras: SO 401.1 - Veřejné osvětlení SmP | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Změna je realizována na žádost objednatele, na podnět spolku „Chráníme stromy“ z důvodu ochrany kořenového systému stromů. Kabelová trasa veřejného osvětlení bude nově vedena ve stávající asfaltové a dlážděné komunikaci pro pěší. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0 Kč | 184 448,55 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 184 448,55 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 401.1 - Veřejné osvětlení SmP
Obsah : Změnový list č. 16

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | SO 401.1 - Veřejné osvětlení SmP | 184.448,55 |
| Celkem bez DPH | | 184.448,55 Kč |
| DPH 21% | | 38.734,20 Kč |
| Celkem s DPH | | 223.182,74 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 17 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.2.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Změna tras: SO 351.2 - Vodovodní přípojka do zázemí DPmP SO 351.3 - Vodovodní přípojka k objektu ČD SO 351.4 - Přeložka vodovodního uzávěru | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 4 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL17 - SO 351.2 - Vodovodní přípojka do zázemí DPmP, SO 351.3 - Vodovodní přípojka k objektu ČD, SO 351.4 - Přeložka vodovodního uzávěru | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 17 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 6.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 351.2 - Vodovodní přípojka do zázemí DPmP SO 351.3 - Vodovodní přípojka k objektu ČD SO 351.4 - Přeložka vodovodního uzávěru | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujícího technického stavu dvou stávajících vodovodních přípojek z litinového potrubí DN80 pod ulicí Palackého, dojde k vybudování nového úseku vodovodního řadu DN100, který obě tyto přípojky nahradí. Tato změna vyvolá zároveň prostorovou úpravu umístění vodoměrných šachet a změnu trasy vedení vodovodních přípojek a rozvodu vody k terminálu DPmP. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 4 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 321 553,82 Kč | 372 318,30 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 50 764,48 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 351.2 - Vodovodní přípojka do zázemí DPmP
SO 351.3 - Vodovodní přípojka k objektu ČD
SO 351.4 - Přeložka vodovodního uzávěru
Obsah : Změnový list č. 17

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1 | SO 351.2 - Vodovodní přípojka do zázemí DPmP | -50.146,85 |
| 2 | SO 351.3 - Vodovodní přípojka k objektu ČD | 127.253,48 |
| 3 | SO 351.4 - Přeložka vodovodního uzávěru | -26.342,15 |
| Celkem bez DPH | | 50.764,48 Kč |
| DPH 21% | | 10.660,54 Kč |
| Celkem s DPH | | 61.425,02 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 18 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.2.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Změna odvodnění komunikace Palackého | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL18 - SO 102 - Komunikace Palackého, SO 303.1 - Přípojky uličních vpustí na I/36 | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 18 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a. s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 6.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Změna odvodnění komunikace Palackého | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je nové řešení odvodnění odsouhlasené vlastníkem komunikace – silnice I/36. Nově navržen štěrbinový odvodňovací žlab jako náhrada za původně navržené odvodnění pomocí uličních vpustí. Toto řešení vyvolává odpočet původních přípojek, úprav uličních vpustí a odvodňovacího pásku ze žulových kostek v úseku komunikace Palackého ulice, který bude nově odvodněn štěrbinovými žlaby. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 248 946,25 Kč | 15 338,16 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 233 608,09 Kč | S vlivem na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 102 - Komunikace Palackého

SO 303.1 - Přípojky uličních vpustí na I/36

Obsah : Změnový list č. 18

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|----------------|
| 1 | SO 102 - Komunikace Palackého | -186.871,32 |
| 2 | SO 303.1 - Přípojky uličních vpustí na I/36 | -46.736,77 |
| Celkem bez DPH | | -233.608,09 Kč |
| DPH 21% | | -49.057,70 Kč |
| Celkem s DPH | | -282.665,79 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 19 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.2.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 802 – Vodní prvek | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL19 - SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice, SO 802 - Vodní prvek | | | |



| | | |
|--|--|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 19 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a. s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 6.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 802 – Vodní prvek | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Po dopracování detailního řešení prostupů na typ svítidel navržených v rámci projektové dokumentace, je nutné použít jinak konstrukčně řešené nerezové prostupy. Důsledkem této změny je zvýšení vodotěsnosti prostupů a možnost výměny svítidel bez nutnosti vypouštění vody z vodního prvku. Dále dochází k prodloužení nerezového tubusu pro technologii fontány a způsobu jejího osvětlení, kdy namísto jednoho světla jsou použita 3 světla jiného typu. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : 15 645,44 Kč | Cena víceprací bez DPH : 167 164,45 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : 151 519,01 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice

SO 802 - Vodní prvek

Obsah : Změnový list č. 19

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|---------------|
| 1 | SO 401.2 - Veřejné osvětlení města Pardubice | 14.298,71 |
| 3 | SO 802 - Vodní prvek | 137.220,30 |
| Celkem bez DPH | | 151.519,01 Kč |
| DPH 21% | | 31.818,99 Kč |
| Celkem s DPH | | 183.338,00 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 20 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 15.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: C.701-01.04; C.701-01.06; C.702-03; C.702-02a | | |
| | na rozpočtové podklady: Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 701 – Zastřešení terminálu – stavební část | | | |
| - Změna skladby střešního pláště | | | |
| SO 702 – Zastřešení cyklostanů | | | |
| - Změna skladby střešního pláště | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL20 - SO 701 – Zastřešení terminálu – stavební část, SO 702 – Zastřešení cyklostanů | | | |
| Příloha č 1 – Nová střecha – půdorys.pdf | | | |
| Příloha č 2 – Nová střecha – Řez.pdf | | | |
| Příloha č 3 – Skladba nové střechy SO 701.doc | | | |
| Příloha č 4 – Skladba nové střechy SO 702.doc | | | |
| Příloha č 5 – Expertní posouzení – Dekprojekt.pdf | | | |
| Příloha č 6 – Kotevní plán SO 701.pdf | | | |
| Příloha č 7 – Kotevní plán SO 702.pdf | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 20 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 21.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 701 – Zastřešení terminálu – stavební část | | |
| - Změna skladby střešního pláště | | |
| SO 702 – Zastřešení cyklostanů | | |
| - Změna skladby střešního pláště | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Viz expertní posouzení stávající skladby střešního pláště od firmy DEKPROJEKT s.r.o. (viz. Příloha č. 5) | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 7 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 2 338 100,22 Kč | 2 296 578,36 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -41 521,86 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 701 – Zastřešení terminálu – stavební část
SO 702 – Zastřešení cyklostanů
Obsah : Změnový list č. 20

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | SO 701 – Zastřešení terminálu – stavební část | -23.896,52 |
| 2 | SO 702 – Zastřešení cyklostanů | -17.625,34 |
| Celkem bez DPH | | -41.521,86 Kč |
| DPH 21% | | -8.719,59 Kč |
| Celkem s DPH | | -50.241,45 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

ATELIER

DEK

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka číslo: 2017-004081-ŠM

Vyjádření

Navrhovaná skladba střešní konstrukce

Multimodální uzel veřejné
dopravy v Pardubicích
Pardubice
530 02

Datum vydání

5. 3 2017

Verze dokumentu

První vydání

1. VŠEOBECNĚ

- 1.1. Předmět** Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
- 1.2. Úkol** Vyjádření ke změně skladby střešního pláště
- 1.3. Objednatel** **Strabag a.s.**
Na Bělidle 198/21 kontaktní osoba:
Praha 5 Kristýna Adamovičová
150 00 tel.: +420 731 697 518
IČ: 60838744 e-mail:
 kristyna.adamovicova@strabag.
 com
- 1.4. Zpracovatel** **DEKPROJEKT s.r.o.**
Tiskařská 10/257 IČ: 27 64 24 11
budova TTC TECHKOM DIČ: CZ 699 000 797
CENTRUM
108 00, Praha 10 bankovní spojení:
tel.: +420 234 054 284-5 35-7899980247/0100
fax.: +420 234 054 291 KB Praha 9
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996
- 1.5. Vypracoval** **Ing. Martin Šauer**
- 1.6. Kontroloval** Ing. Lubomír Odehnal
- 1.7. Zpracováno v období** Březen 2017

2. SITUACE

2.1. Podklady

- [1] Nabídka č. D2017-020192 a následná objednávka ze dne 24.2.2017
- [2] ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
- [3] ČSN P 73 0600 (73 0600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2011)
- [4] ČSN P 73 0606 (73 0606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
- [5] ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí
- [6] Část projektové dokumentace SO.701 – Zastřešení terminálu - Příčné řezy z období 7/2016

U norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování tohoto dokumentu.

2.2. Zadání

Objednatel požaduje vyjádření ke stávající, v projektu navržené, skladbě střešní konstrukce a k vlastnímu návrhu střešní skladby. Střešní konstrukce je umístěna převážně nad exteriérem, v místech, kde je pod střešní konstrukcí interiér je navržena tepelná izolace s parotěsnicí vrstvou ve skladbě podhledu. Vyjádření je tedy zaměřeno na hydroizolační techniku.

2.3. Stávající (projektovaná) skladba střechy

| Č. | Vrstva (v pořadí shora) | Tloušťka [mm] | Funkce vrstvy |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Sendvičový panel | 80 | hydroizolační, tepelnětechnická |
| 2 | Nosná konstrukce z ocelových profilů | 80 | Nosná a spádová |




foto 1/1 Schéma skladby střechy z projektové dokumentace

Projektovaná skladba střechy ze sendvičových panelů je kotvena do nosných ocelových profilů provedených ve spádu cca 9%. Odvodnění z plochy sendvičových panelů je provedeno do plechového mezistřešního žlabu z lakovaných tabulí, který je napojen na střešní vtoky a dále na svislé svodné potrubí. Spád mezistřešního žlabu je cca 2%.

2.4. Navrhovaná skladba střechy

| | Č. | Vrstva (v pořadí shora) | Tloušťka [mm] | Funkce vrstvy |
|-------------|----|--|---------------|-----------------|
| Nové vrstvy | 1 | Střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro mechanické kotvení, vyztužená polyesterovou tkaninou, např. DEKPLAN 76 | 1,5 | hydroizolační |
| | 2 | Separační vrstva z netkané textilie o plošné hmotnosti 300g/m2 např. FILTEK 300 | - | separační |
| | 3 | OSB desky tl. 12mm | 12 | podkladní |
| | 4 | Trapézový plech | 85 | nosná |
| | 5 | Nosná ocelová konstrukce | - | Nosná a spádová |

Navrhovaná skladba střechy je odvodněná do mezistřešního žlabu, který je tvořen OSB deskami tl. 25mm s hydroizolační vrstvou z měkčeného PVC.

3. POSOUZENÍ

3.1. Stávající (projektovaná) skladba střechy

Z hlediska hydroizolační bezpečnosti je rizikové navržené řešení mezistřešního žlabu o sklonu 2% z lakovaného plechu. Spojování jednotlivých plechových tabulí není možné letováním, lze provést pouze přeložení a podtmelení spojů. Dle normy [5] je toto spojování přípustné pouze od sklonu střešní roviny 15° a vyšších.

3.2. Navrhovaná skladba střechy

Navržené řešení je plně v souladu s v současné době platnými normami. Jedná se o z hydroizolačního hlediska bezpečné řešení, jak vůči srážkové vodě, tak i vůči vrstvě sněhu. Spojení jednotlivých částí hydroizolační vrstvy z PVC je řešeno horkovzdušným svařováním. Při provádění doporučujeme zkoušet těsnost jednotlivých spojů hydroizolační fólie izolačerskou jehlou.

4. ZÁVĚR

Navrhovaná skladba střechy je z hydroizolačního hlediska spolehlivější a účinnější než skladba uvedená v projektové dokumentaci. Zpracovatel vyjádření doporučuje navrhovanou skladbu k realizaci.

V Hradci Králové dne 5.3.2017

za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Šauer

733 168 758

E-mail: martin.sauer@dek-cz.com



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 21 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | Vyjádření projektanta | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 411 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 Znovuobnovení stávající indukční detektorové smyčky č.20 na SSZ K7 Palackého - Hlaváčova | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL21 - SO 411 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 21 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 30.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 411 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 Znovuobnovení stávající indukční detektorové smyčky č.20 na SSZ K7 Palackého - Hlaváčova | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| V dokumentaci pro DSP/DPS není indukční detektorová smyčka č.20 uvažována (zobrazena ani jinak komentována) i přesto, že se nachází v zájmovém území stavby. Z důvodu vyfrézování povrchů komunikace ul. Palackého v zájmovém území stavby dojde k jejímu poškození. Je nutné ji obnovit a zachovat její funkci. Smyčka bude zachována v původní velikosti, polohopisně nezměněna. tzn velká indukční smyčka přes tři jízdní pruhy. V případě, že budou poškozeny nebo zjištěny nefunkční další smyčky na SSZ K7, bude postupováno obdobným způsobem – formou dalšího změnového listu. Přílohou je zápis z jednání ze dne 22.3.2017, kde je tato problematika zmiňována. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0 Kč | 38 741,99 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 38 741,99 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 411 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8
Obsah : Změnový list č. 21

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|--------------|
| 1 | SO 411 - Světelně signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8 | 38.741,99 |
| Celkem bez DPH | | 38.741,99 Kč |
| DPH 21% | | 8.135,82 Kč |
| Celkem s DPH | | 46.877,81 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 22 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 27.3.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží - výměna mozaiky za drobnou kostku 7-9. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 2 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL22 - SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 22 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 6.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží - výměna mozaiky za drobnou kostku 7-9. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na nevhodné řešení plochy vzhledem k využití – přístupová komunikace na parkoviště. Objednatel ve spolupráci s projektantem a na základě upřesnění dle TP 192, upřesnil změnu velikosti kostek. Volba dlažebních prvků závisí na účelu použití. Dlažební prvek do tl. 60 mm není vhodný pro motoristickou dopravu. Z tohoto důvodu byla navržena náhrada mozaiky za drobnou kostku velikosti 7-9 cm. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 218 059,70 Kč | 233 102,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 15 042,30 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží
Obsah : Změnový list č. 22

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží | 15.042,30 |
| Celkem bez DPH | | 15.042,30 Kč |
| DPH 21% | | 3.158,88 Kč |
| Celkem s DPH | | 18.201,18 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 23 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 22.2.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Přechod multikanálu přes ul. Palackého: SO 425 - Příprava pro pátevní informační systém | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> zhotovitelem <input type="checkbox"/> projektantem <input type="checkbox"/> technickým dozorem <input type="checkbox"/> jiným subjektem <input checked="" type="checkbox"/> Správce komunikace ŘSD ČR | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL23 - SO 425 - Příprava pro pátevní informační systém | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 23 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavína Křišťanová | |
| Datum: | 5.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| Přechod multikanálu přes ul. Palackého: SO 425 - Příprava pro páteří informační systém | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Změna je realizována po dohodě se správcem komunikace I/36. Na samostatném jednání s ŘSD ČR bylo z důvodu možného sedání v místech překopů komunikace rozhodnuto o realizaci 2 podvrťů profilu o průměru DN 315mm, vč. startovací a cílové jámy. Protlak je dále vhodnějším řešením i s ohledem na mělké uložení horkovodu EOP, který je nutno v křížení podejít. Při podkopávání by hrozilo porušení statiky a hydroizolace kanálu EOP. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 184.652,05 Kč | 348 588,27 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 163 936,22 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 425 - Příprava pro páteřní informační systém
Obsah : Změnový list č. 23

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|---|----------------------|
| 2 | SO 425 - Příprava pro páteřní informační systém | 163.936,22 |
| Celkem bez DPH | | 163.936,22 Kč |
| DPH 21% | | 34.426,61 Kč |
| Celkem s DPH | | 198.362,83 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | | číslo OZ: 24 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 30.3.2017 | | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | Vyjádření projektanta | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: SO 101 - Štěrbínové žlaby v prostoru terminálu. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 2 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL24 - SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží | | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 24 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 5.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 101 - Štěrbínové žlaby v prostoru terminálu. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Důvodem pro rozhodnutí změnit v prostoru terminálu způsob odvodnění komunikací z bodového (uliční vpustí) za liniové (štěrbínové žlaby) byla změna (zmenšení) příčného sklonu vozovky autobusového pruhu přilehajícího k nástupištím z 2,5% na 1,0%. Změna navržená po dohodě s provozovatelem umožní komfortnější nastupování do prostředků veřejné dopravy. Po úpravě výškového řešení však nebylo možné technicky garantovat dodržení předepsaných sklonů a realizačních odchylek dle ČSN, což by v případě realizace znamenalo tvorbu nežádoucích louží na ploše terminálu. Ty by pak v krajním případě znamenaly významné ohrožení bezpečnosti provozu, neboť by docházelo k jejich namrzání a tvorbě ledovky. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | Počet připojených výkresů: 1 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 83 842,72 Kč | 934 766,59 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 850 923,87 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží
Obsah : Změnový list č. 24

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|-----------------|
| 1 | SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží | 850.923,87 |
| Celkem bez DPH | | 850.923,87 Kč |
| DPH 21% | | 178.694,01 Kč |
| Celkem s DPH | | 1.029.617,88 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 25 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 701, SO 702 – Změna ocelové konstrukce | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatelem <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL25 - SO 701 - Zastřešení terminálu - stavební část, SO 702 - Zastřešení cyklostojanů | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 25 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 701, SO 702 – Změna ocelové konstrukce | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna ocelových konstrukcí se týká snížení hmotnosti, ke které došlo optimalizací statického výpočtu a zvolením staticky výhodnějších štíhlejších profilů. Dále dochází ke změně skladby povrchové úpravy konstrukce. Změna hmotnosti byla provedena z důvodu odlehčení konstrukce a snížení nákladů. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| -14 537 567,18 Kč | 9 793 092,22 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -4 744 474,96 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 701 - Zastřešení terminálu - stavební část
Objekt : SO 702 - Zastřešení cyklostanů
Obsah : Změnový list č.25

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|------------------|
| 1 | SO 701 - Zastřešení terminálu - stavební část | -3.453.708,89 |
| 2 | SO 702 - Zastřešení cyklostanů | -1.290.766,07 |
| Celkem bez DPH | | -4.744.474,96 Kč |
| DPH 21% | | -996.339,74 Kč |
| Celkem s DPH | | -5.740.814,71 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 26 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 302.3 - Přípojky objektů města Pardubice - nerealizace u cyklověže | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
|/..... | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL26 - SO 302.3 - Přípojky objektů města Pardubice | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 26 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 302.3 - Přípojky objektů města Pardubice - nerealizace u cyklověže | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Požadavek na přípravu odvodnění pro případ výstavby 2.cyklověže byl v průběhu stavby ze strany objednatele zrušen. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 11 280,71 Kč | 0,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -11.280,71 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 302.3 - Přípojky objektů města Pardubice

Obsah : Změnový list č.26

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|---------------|
| 1 | SO 302.3 - Přípojky objektů města Pardubice - nerealizace u cyklověže | -11.280,71 |
| Celkem bez DPH | | -11.280,71 Kč |
| DPH 21% | | -2.368,95 Kč |
| Celkem s DPH | | -13.649,66 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 27 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Nebezpečný odpad - dehet | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL27 - Nebezpečný odpad - dehet | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 27 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Nebezpečný odpad – dehet | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Při odkopávkách pro spodní stavbu komunikací byly v blízkosti původního továrního komínu odhaleny asfaltové vrstvy sycené dehtem. Bylo provedeno odstranění a odvoz nebezpečného odpadu na skládku. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 309 200,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 309.200,00 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : Nebezpečný odpad - dehet

Obsah : Změnový list č.27

| Název systému | | Cena |
|----------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Nebezpečný odpad - dehet | 309.200,00 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 309.200,00 Kč |
| DPH 21% | | 64.932,00 Kč |
| Celkem s DPH | | 374.132,00 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 28 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 702 - Změna založení | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL 28 - SO 702 - Změna založení | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 28 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 702 - Změna založení | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Při posouzení základové spáry byla navržena optimalizace založení vzhledem k dílenské dokumentaci. Změnou došlo k úspoře. Dalším důvodem byla změna konstrukce, která je odolnější proti bludným proudům. Tím je zkvalitněn stavební objekt z pohledu životnosti. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| -166.625,81 Kč | 2.336,18 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -164.289,63 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 702 - Změna založení

Obsah : Změnový list č.28

| Název systému | | Cena |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | SO 702 - Změna založení | -164.289,63 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | -164.289,63 Kč |
| DPH 21% | | -34.500,82 Kč |
| Celkem s DPH | | -198.790,45 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 30 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: _____ | | |
| | na výkresy: _____ | | |
| | na rozpočtové podklady: Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: _____ | | |
| Předmět změny: Bourání původního továrního komínu. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL30 - Bourání komínu | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 30 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Bourání původního továrního komínu. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Při odkopávkách pro spodní stavbu komunikace bylo odhaleno zdivo původního továrního komínu o průměru 12 m. Zdivo bylo odbouráno na výškovou úroveň -0,5m pod zemní pláň (tl. aktivní zóny). Po provedení sond bylo zjištěno, že vnitřní část komína byla zasypána nevhodnou zemínou se zbytky sutě – vše nasycené vodou a bylo nutné provést výměnu. Došlo tedy k odtěžení nevhodné zeminy se sutí na základovou spáru komína a z důvodu rychlosti výstavby a eliminace sedání vrstev byl zpětný zásyp proveden pomocí betonové směsi SC C8/10. Následně byla provedena aktivní zóna z vhodného materiálu. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 386.815,38 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 386.815,38 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : Bourání komínu

Obsah : Změnový list č.30

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|---------------|
| 1 | SO 701 - Zastřešení terminálu - stavební část | 386.815,38 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 386.815,38 Kč |
| DPH 21% | | 81.231,23 Kč |
| Celkem s DPH | | 468.046,61 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 31 | |
|---|---------------------------------|--|--|
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Odstranění stávající reliéfní dlažby BUS ul. Palackého | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
|/..... | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL31 - Odstranění stávající reliéfní dlažby BUS ul. Palackého | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 31 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Odstranění stávající reliéfní dlažby BUS ul. Palackého | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Původní vodící linie pro nevidomé v prostoru zrušené BUS zastávky v ulici Palackého bude odstraněna a nahrazena žulovou mozaikou. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 6 623,77 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 6.623,77 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : Odstranění stáv. reliéfní dlažby BUS ul. Palackého

Obsah : Změnový list č.31

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|--|--------------------|
| 1 | Odstranění stáv. reliéfní dlažby BUS ul. Palackého | 6.623,77 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 6.623,77 Kč |
| DPH 21% | | 1.390,99 Kč |
| Celkem s DPH | | 8.014,76 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 32 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 801 - Sadové úpravy - přesazení keřů | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL32 - Přesazení keřů | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 32 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 801 - Sadové úpravy - přesazení keřů | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Přesazení některých keřových skupin bylo podmínkou rozhodnutí o kácení dřevin. Přesazení keřů nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 34 009,95 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 34.009,95 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 801 - Sadové úpravy - přesazení keřů

Obsah : Změnový list č.32

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|--------------|
| 1 | SO 801 - Sadové úpravy - přesazení keřů | 34.009,95 |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 34.009,95 Kč |
| DPH 21% | | 7.142,09 Kč |
| Celkem s DPH | | 41.152,04 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 33 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Demontáž dopravních značek, stávajících | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input checked="" type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
|y..... | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL33 - Demontáž dopravních značek, stávajících | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 33 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Demontáž dopravních značek, stávajících | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Odstranění dopravních značek nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 7 076,12 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 7.076,12 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | 22 -05- 2017 Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 001 - Demontáž dopravních značek, stávajících

Obsah : Změnový list č.33

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|-------------|
| 1 | SO 001 - Demontáž dopravních značek, stávajících | 7.076,12 |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 7.076,12 Kč |
| DPH 21% | | 1.485,99 Kč |
| Celkem s DPH | | 8.562,11 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 34 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Převoz cyklo-přístřešků v průběhu stavby | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL34 - Převoz cyklo-přístřešků v průběhu stavby | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 34 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Převoz cyklo-přístřešků v průběhu stavby | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Při převádění pěšího koridoru bylo nutné stávající cyklostojany vymístit z prostoru staveniště. Při převádění koridorů pro pěší byla vždy určena nová poloha stávajících cyklostojanů tak, aby bylo možné jejich využití po dobu výstavby. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 20 516,58 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 20.516,58 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : Převoz cyklo-přístřešků v průběhu stavby

Obsah : Změnový list č.34

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|--------------|
| 1 | Převoz cyklo-přístřešků v průběhu stavby | 20.516,58 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 20.516,58 Kč |
| DPH 21% | | 4.308,48 Kč |
| Celkem s DPH | | 24.825,06 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 36

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Investor: Statutární město Pardubice Datum: 12.4.2017

Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Výkazy výměr

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

SO 802 bourání stávající šachty

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Změna iniciována:

objednatel ☐; zhotovitelem ☒; projektantem ☐; technickým dozorem ☐;

jiným subjektem ☐

Stanovisko technického dozoru stavby:

S takto provedenou změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S takto provedenou změnou souhlasím.

Příloha :

1)rozpočet ZL36 - SO 802 bourání stávající šachty



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 36 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 802 bourání stávající šachty | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výkopových prací v prostoru SO 802 vodního prvku, byla nalezena původní šachta bývalého cukrovaru. Šachta z cihelného zdiva byla v celém půdorysu vodního prvku odstraněna. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 116 614,57 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 116.614,57 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 802 bourání stávající šachty

Obsah : Změnový list č.36

| Název systému | | Cena |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | SO 802 bourání stávající šachty | 116.614,57 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 116.614,57 Kč |
| DPH 21% | | 24.489,06 Kč |
| Celkem s DPH | | 141.103,63 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 37 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 701 osazení chrániček 16 ks | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitel <input type="checkbox"/> ; projektant <input checked="" type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL37 - SO 701 osazení chrániček 16 ks | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 37 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 701 osazení chrániček 16 ks | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Dle PD bylo nutné zrealizovat 16 prostupů základovými konstrukcemi chráničkami DN110 do technické místnosti. Tyto nebyly zahrnuty ve výkazu výměr. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 9.421,17 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 9.421,17 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 701 osazení chrániček - 16 ks

Obsah : Změnový list č.37

| Název systému | | Cena |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | SO 701 osazení chrániček - 16 ks | 9.421,17 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 9.421,17 Kč |
| DPH 21% | | 1.978,45 Kč |
| Celkem s DPH | | 11.399,62 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 38 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Bourání betonové šachty původní fontány | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL38 - Bourání betonové šachty původní fontány | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 38 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Bourání betonové šachty původní fontány | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V průběhu bouracích prací v prostoru původní fontány byla zároveň vybourána nalezená podzemní železobetonová šachta o rozměrech 3,0x3,0x2,0m. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 67.098,59 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 67.098,59 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | 22-05-2017 Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : Bourání betonové šachty původní fontány

Obsah : Změnový list č.38

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|--------------|
| 1 | Bourání betonové šachty původní fontány | 67.098,59 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 67.098,59 Kč |
| DPH 21% | | 14.090,70 Kč |
| Celkem s DPH | | 81.189,30 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 39 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Frézování ul.kpl. Bartoše zvýšená tl. o 15 cm, celkem tl. 25 cm | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> projektantem <input type="checkbox"/> technickým dozorem <input type="checkbox"/> jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL39 - Frézování ul.kpl. Bartoše zvýšená tl. o 15 cm, celkem tl. 25 cm | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 39 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Frézování ul.kpl. Bartoše zvýšená tl. o 15 cm, celkem tl. 25 cm | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V průběhu frézování původního živičného krytu byla zjištěna o 15 cm vyšší skutečná mocnost živičných vrstev než předpokládal výkaz výměr. Z důvodu dalšího postupu prací bylo nutné odstranit asfaltové souvrství v celé jeho tloušťce. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 225.026,38 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 225.026,38 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 17.05.2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 001 Frézování ul.kpl. Bartoše zvýšená tl. o 15 cm

Obsah : Změnový list č.39

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|---------------|
| 1 | SO 001 Frézování ul.kpl. Bartoše zvýšená tl. o 15 cm | 225.026,38 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 225.026,38 Kč |
| DPH 21% | | 47.255,54 Kč |
| Celkem s DPH | | 272.281,92 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 42 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| Oprava propadlých míst ul. Palackého (kaverny) - 7 m3, 9 m3, 12 m3 | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL42 - Oprava propadlých míst ul. Palackého (kaverny) - 7 m3, 9 m3, 12 m3 | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 42 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| Oprava propadlých míst ul. Palackého (kaverny) - 7 m3, 9 m3, 12 m3 | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| V průběhu stavebních prací v ul. Palackého byly zjištěny podzemní kaverny pod komunikací v prostoru kanalizace. Správce kanalizace nebyl zjištěn. Propadlá místa byla sanována cementovou stabilizací. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 129.545,77 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 129.545,77 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : Oprava propadlých míst ul. Palackého (kaverny)

Obsah : Změnový list č.42

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|---------------|
| 1 | Oprava propadlých míst ul. Palackého (kaverny) | 129.545,77 |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 129.545,77 Kč |
| DPH 21% | | 27.204,61 Kč |
| Celkem s DPH | | 156.750,38 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 43 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Ukončení na hranici stavby ČD, SŽDC | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL43 - Ukončení na hranici stavby ČD, SŽDC | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 43 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Ukončení na hranici stavby ČD, SŽDC. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu špatného technického stavu navazujících anglických dvorců budovy nádraží a nutnosti zajištění pevné opěrné linie pro zadláždění žulovou mozaikou dochází k ohraničení nových zpevněných ploch přednádraží pomocí záhonového betonového obrubníku tl.50mm. Tato úprava zajistí zároveň udržitelnost okrajů zpevněných ploch z mozaiky v případě realizace sanačních prací na anglických dvorcích nádražní budovy. Oddělení ploch nebylo řešeno v projektové dokumentaci. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 74.497,39 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 74.497,39 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : Ukončení na hranici stavby ČD, SŽDC

Obsah : Změnový list č.43

| Název systému | | Cena |
|----------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Ukončení na hranici stavby ČD, SŽDC | 74.497,39 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 74.497,39 Kč |
| DPH 21% | | 15.644,45 Kč |
| Celkem s DPH | | 90.141,84 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 45 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| ŽB deska pod nástupištní obrubník kasselský | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL45 - ŽB deska pod nástupištní obrubník kasselský | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 45 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: ŽB deska pod nástupištní obručník kasselský | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna provedena z důvodu zvýšení životnosti nástupní hrany. Bylo navrženo vyztužení betonového lože a propojení výztuže s navazujícím vyztuženým CB krytem. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| -91.542,31 Kč | 355.903,23 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 264.360,92 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | 22 -05- 2017 | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : ŽB deska pod nástupištní obrubník "kasselský"

Obsah : Změnový list č.45

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|---------------|
| 1 | ŽB deska pod nástupištní obrubník "kasselský" | 264.360,92 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 264.360,92 Kč |
| DPH 21% | | 55.515,79 Kč |
| Celkem s DPH | | 319.876,72 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 46 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Železobetonová deska pod přejezdové prahy terminálu | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL46 - ŽB deska pod přechod. prahy TERMINÁL | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 46 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Železobetonová deska pod přejezdové prahy terminálu | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna provedena z důvodu zvýšení životnosti ploch namáhaných přejezdových prahů terminálu. Byla navržena výměna podkladní vrstvy z cementové stabilizace za vyztuženou železobetonovou roznášecí desku. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 40.989,52 Kč | 142.454,92 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 101.465,40 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | 22 -05- 2017 | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : Železobetonová deska pod přejezdové prahy terminálu

Obsah : Změnový list č.46

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|---------------|
| 1 | Železobetonová deska pod přejezdové prahy terminálu | 101.465,40 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 101.465,40 Kč |
| DPH 21% | | 21.307,73 Kč |
| Celkem s DPH | | 122.773,13 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 47 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| ZL č.7 - Nápis v žulové dlažbě - uložení desek do betonu, odpočet ocelového obručníku | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL47 - ZL č.7 - Nápis v žulové dlažbě - uložení desek do betonu, odpočet ocelového obručníku | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 47 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| ZL č.7 - Nápis v žulové dlažbě - uložení desek do betonu, odpočet ocelového obrubníku | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Odpočet nerealizovaného předpokladu. Původní návrh kladení do lože z drtě 2/5 a sepnutí do ocelového rámu, byl zaměněn z důvodu lepšího technického řešení kladením dlažby do betonového lože. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 95.064,73 Kč | 61.443,48 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -33.621,25 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | 22 -05- 2017 Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : ZL č.7 - Nápis v žulové dlažbě - uložení desek do betonu

Obsah : Změnový list č.47

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|---------------|
| 1 | ZL č.7 - Nápis v žulové dlažbě - uložení desek do betonu | -33.621,25 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | -33.621,25 Kč |
| DPH 21% | | -7.060,46 Kč |
| Celkem s DPH | | -40.681,71 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 50 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Výměna stávajících poklopů | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL50 - Výměna stávajících poklopů | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 50 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| Výměna stávajících poklopů | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Změna provedena za účelem sjednocení typu poklopů. Dojde k nahrazení 8ks starých poklopů novými, vč. výškové rektifikace do polohy nivelety nových povrchů. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 65.414,40 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 65.414,40 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : Výměna stávajících poklopů

Obsah : Změnový list č.50

| Název systému | | Cena |
|----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Výměna stávajících poklopů | 65.414,40 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 65.414,40 Kč |
| DPH 21% | | 13.737,02 Kč |
| Celkem s DPH | | 79.151,42 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | | číslo OZ: 51 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: SO 101, 103, 104 - Reliefní dlažba | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL51 - SO 101, 103, 104 - Reliefní dlažba | | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 51 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavla Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 101, 103, 104 - Reliefní dlažba | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že výměry slepeckých dlažeb neodpovídají konečné verzi PD po zpracování připomínek ČAA. Dochází k aktualizaci výměr reliefní dlažby a zahrnutí prořezů materiálu, kdy je nutno zohlednit, že z jednotlivých desek jsou odřezávány skutečné tvary a zbytkový materiál je nevyužitelný pro další použití. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 876.251,92 Kč | 589.480,95 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -286.770,97 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22.05.2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004


Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 101, 103, 104 - Reliefní dlažba

Obsah : Změnový list č.51

| Název systému | | Cena |
|----------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | SO 101, 103, 104 - Reliefní dlažba | -286.770,97 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | -286.770,97 Kč |
| DPH 21% | | -60.221,90 Kč |
| Celkem s DPH | | -346.992,87 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

1



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 52 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 701 Změny ve stavební části objektu | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| <p>Jedná se zejména o narovnání výkazu výměr podle skutečně provedených prací. Rozdíl vznikl chybami při sestavování výkazu výměr. Práce jsou provedeny podle schválené PD. Položky pro zhotovení soklu jsou vyhotoveny z důvodu chybějícího oddílu ve výkazu výměr.</p> <p>Změna SDK konstrukcí – Změnový list na SDK konstrukce (příčky a šachtu) vytvořen z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr a dopřesnění jejich specifikací.</p> <p>Změna SDK podhledu – Nahrazení navrženého SDK podhledu z důvodu neproveditelnosti pod vyhotovenou „střechu“ ze sendvičových panelů (kingspan). Nahrazení kazetového podhledu bylo provedeno z požadavku architekta na stejný podhled ve všech místnostech.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 63.364,40 Kč | 84.617,22 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 21.252,82 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 701 - stavební část

Obsah : Změnový list č.52

| Název systému | | Cena |
|----------------|------------------------|--------------|
| 1 | SO 701 - stavební část | 21.252,82 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 21.252,82 Kč |
| DPH 21% | | 4.463,09 Kč |
| Celkem s DPH | | 25.715,91 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | | číslo OZ: 53 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: SO 802 tryska výtrysku, nerez kryt | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input checked="" type="checkbox"/> budoucím správcem a architektem..... | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. <div style="text-align: right;">.....</div> | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. <div style="text-align: right;">.....</div> | | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL53 - SO 802 tryska výtrysku, nerez kryt | | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 53 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 802 tryska výtrysku, nerez kryt | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Dopřesnění architektonického řešení fontány. Požadavek budoucího správce. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 41.937,23 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 41.937,23 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 802 tryska výtrysku, nerez kryt

Obsah : Změnový list č.53

| Název systému | | Cena |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | SO 802 tryska výtrysku, nerez kryt | 41.937,23 |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 41.937,23 Kč |
| DPH 21% | | 8.806,82 Kč |
| Celkem s DPH | | 50.744,05 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 54 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 401.1 překop veřejného osvětlení naproti OD Albert | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL54 - SO 401.1 překop veřejného osvětlení naproti OD Albert | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 54 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 401.1 překop veřejného osvětlení naproti OD Albert | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Jedná se o nutné napojení nově budovaného systému veřejného osvětlení v prostoru přednádraží na stávající sloup naproti OD Albert, které je nutné pro zajištění funkčnosti stávající navazující větve v ulici Palackého směrem ke kruhovému objezdu. Nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 80.096,34 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 80.096,34 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 401.1 překop veřejného osvětlení naproti OD Albert

Obsah : Změnový list č.54

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|--------------|
| 1 | SO 401.1 překop veřejného osvětlení naproti OD Albert | 80.096,34 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 80.096,34 Kč |
| DPH 21% | | 16.820,23 Kč |
| Celkem s DPH | | 96.916,57 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 55 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 411 - SSZ – obnova stávajících indukčních smyček | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Kabelová šachta, krabice – rozpor položek ve výkazu výměr s projektovou dokumentací a skutečností.2. Svislá dopravní značka P4 na SSZ K6 – Palackého x Kpt. Bartoše – doplnění značky dle nového dopravního značení a dopravního řešení.3. Obnova stávajících indukčních smyček na SSZ K7 - předpoklad | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL55 - SO 411 - SSZ - obnova stáv. indukčních smyček | | | |

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 411 - SSZ – obnova stávajících indukčních smyček

Obsah : Změnový list č.55

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|--------------|
| 1 | SO 411 - SSZ – obnova stávajících indukčních smyček | 66.212,20 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 66.212,20 Kč |
| DPH 21% | | 13.904,56 Kč |
| Celkem s DPH | | 80.116,76 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 56 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 702 - Uzemnění | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL56 - SO 702 - Uzemnění | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 56 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 702 – Uzemnění | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebylo řešeno. Rozpočet sestaven na základě doplněné PD uzemnění ocelové konstrukce zastřešení cyklostanů. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 28.725,12 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 28.725,12 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 702 - Uzemnění

Obsah : Změnový list č.56

| Název systému | | Cena |
|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | SO 702 - Uzemnění | 28.725,12 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 28.725,12 Kč |
| DPH 21% | | 6.032,28 Kč |
| Celkem s DPH | | 34.757,40 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | | číslo OZ: 57 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: SO 701 - výplně otvorů | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL57 - SO 701 - výplně otvorů | | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 57 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a. s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: SO 701 - výplně otvorů | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna u velikosti vnějších hliníkových výplní (oken) zapříčiněna nemožností kotvení oken do ocelové konstrukce. Okna velikosti 120x100 nahrazena okny velikosti 120x80 a zbylých 20mm využito pro vyhotovení ŽB věnce, do kterého se okna kotví. Při použití ŽB věnce bylo nezbytné betonovou plochu zaizolovat, proto jsou v ZL obsaženy tepelné izolace. Ve změnovém listu jsou dále obsaženy klempířské prvky, tzn. oplechování tepelných izolací v RAL 7024 a vytvoření vnějšího pozinkovaného parapetu. Vnitřní parapet je vyhotoven z Fundermaxové fasádní desky. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 156.161,32 Kč | 164.498,14 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8.336,82 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 701 - výplně otvorů

Obsah : Změnový list č.57

| Název systému | | Cena |
|----------------|------------------------|--------------|
| 1 | SO 701 - výplně otvorů | 8.336,82 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 8.336,82 Kč |
| DPH 21% | | 1.750,73 Kč |
| Celkem s DPH | | 10.087,55 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 59 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 701 – Změna materiálu podhledů ve venkovních čekárnách a nahrazení původně navrženého profilu U 240 na obvodu střechy v celé délce střechy bondovou kompozitní deskou (SO 701, SO 702) | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 4 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input checked="" type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL59 - SO 701, 702 - podhledy, opláštění | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 59 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 701 – Změna materiálu podhledů ve venkovních čekárnách a nahrazení původně navrženého profilu U 240 na obvodu střechy v celé délce střechy bondovou kompozitní deskou (SO 701, SO 702) | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Změna u SO 701 – Zastřešení terminálu – stavební část | | |
| Změna materiálu podhledů ve venkovních čekárnách a nahrazení původně navrženého profilu U 240 na obvodu střechy v celé délce střechy za materiál viz níže. Specifikace materiálu na objektu SO 701 – Bondová kompozitní deska Elval Etalbond tl.4mm, jádro 3mm PE B-s1, d1 uzavřená spára – barva bílá – 918 – Pure White | | |
| Změna u SO 702 – Zastřešení cyklostojanů | | |
| Nahrazení původně navrženého profilu U 240 na obvodu střechy v celé délce střechy za materiál viz níže. Specifikace materiálu na objektu SO 702 – Bondová kompozitní deska Elval Etalbond tl.4mm, jádro 3mm PE B-s1, d1 uzavřená spára – barva tmavá šedá – opel Grey metallic. | | |
| Požadavek architekta. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 4 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 1.025.224,87 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 1.025.224,87 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 701 - Zastřešení terminálu - Opláštění
Objekt : SO 702 - Zastřešení terminálu - Opláštění
Obsah : Změnový list č.59

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | SO 701 - Zastřešení terminálu - Opláštění | 731.814,19 |
| 2 | SO 702 - Zastřešení terminálu - Opláštění | 293.410,68 |
| Celkem bez DPH | | 1.025.224,87 Kč |
| DPH 21% | | 215.297,22 Kč |
| Celkem s DPH | | 1.240.522,09 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 60 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 701 - elektro část, navýšení počtu kusů nerezových rozvodnic dle projektu PD | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL39 - SO 701 - elektro část | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 60 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 701 - elektro část, navýšení počtu kusů nerezových rozvodnic dle projektu PD | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Chyba PD. Jedná se o navýšení počtu kusů nerezových rozvodnic pro napojení venkovního osvětlení. Rozvodnice byly ve výkresu VO zakresleny v počtech: „KR-6“ 4ks a „KR-4“ 2ks. Výkaz výměr obsahoval pouze 1ks „KR-6“ a 1ks „KR-4“. Oba typy rozvodnic obsahují 6ks napaječů. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 74.209,16 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 74.209,16 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22 -05- 2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 701 - Zastřešení terminálu - elektro část

Obsah : Změnový list č.60

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|--------------|
| 1 | SO 701 - Zastřešení terminálu - elektro část | 74.209,16 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 74.209,16 Kč |
| DPH 21% | | 15.583,92 Kč |
| Celkem s DPH | | 89.793,08 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | | číslo OZ: 61 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: | | | | |
| SO 102 Vyrovnání povrchu stávajících podkladních vrstev, ul. Palackého (nadspotřeba ACP) | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Změna iniciována: | | | | |
| objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | | |
|/..... | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | | |
| | | | | |
| Příloha : | | | | |
| 1)rozpočet ZL61 - SO 102 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů, ul. Palackého | | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 61 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 102 Vyrovnání povrchu stávajících podkladních vrstev, ul. Palackého (nadspotřeba ACP) | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| <p>Při frézování asfaltových vrstev na úroveň stanovenou PD v ulici Palackého došlo k zastižení stávajících nestmelených podkladních vrstev. Z technologických důvodů musela být odstraněna i tenká vrstva stávajícího krytu, která zůstala po odfrézování. Tato by při pokládce nových asfaltových vrstev působila jako nežádoucí mezivrstva, navíc by při pokládce mohlo docházet k jejímu mechanickému poškození a následným komplikacím pokládky. První vrstva ACP byla tedy položena v nutné tl. cca 100mm (dle PD 80mm), čímž dochází k nadspotřebě směsi při pokládce této podkladní asfaltové vrstvy.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 428.596,25 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 428.596,25 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 102 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů, ul. Palackého

Obsah : Změnový list č.61

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|---------------|
| 1 | SO 102 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů, ul. Palackého | 428.596,25 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 428.596,25 Kč |
| DPH 21% | | 90.005,21 Kč |
| Celkem s DPH | | 518.601,46 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 62 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: Výkazy výměr | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | |
| SO 901, SO 902 Změna počtu mobiliáře, | | | |
| SO 424.2 Změna počtu hlásek pro nevidomé | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: | | | |
| objednatelem <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; | | | |
| jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | |
| S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| | | | |
| Příloha : | | | |
| 1)rozpočet ZL62 - SO 901 Změna počtu mobiliáře, hlásek pro nevidomé | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 62 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 901, SO 902 Změna počtu mobiliáře, | | |
| SO 424.2 Změna počtu hlásek pro nevidomé | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Dochází ke změnám počtu mobiliáře na základě aktualizace PD, viz dodatečné požadavky správců a kontrolní prohlídky dotčených orgánů (zástupce Policie ČR). Dochází též ke snížení počtu naváděcích hlasových majáčků pro nevidomé (snížení počtu na 5ks). | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 62.684,49 Kč | 65.837,02 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 3.152,53 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 901 - Mobiliář a informační systém
Objekt : SO 902 - Cyklostojany
Objekt : SO 424.2 - Sdělovací vedení a zařízení města Pardubice
Obsah : Změnový list č.62

| Název systému | | Cena |
|----------------|--|-------------|
| 1 | SO 901 - Změna počtu mobiliáře | 5.318,24 |
| 2 | SO 902 - Změna počtu mobiliáře | 39.689,72 |
| 3 | SO 424.2 - Změna počtu hlásek pro nevidomé | -41.855,43 |
| Celkem bez DPH | | 3.152,53 Kč |
| DPH 21% | | 662,03 Kč |
| Celkem s DPH | | 3.814,56 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 63 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 652 - Změna provizorního stavu | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> projektantem <input type="checkbox"/> technickým dozorem <input type="checkbox"/> jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL63 - SO 652 - Změna provizorního stavu | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 63 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 652 - Změna provizorního stavu | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Změna POV z důvodů rozdělení nabývání účinnosti stavebních povolení a povolení kácení zeleně. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 348.986,96 Kč | 345.828,13 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -3.158,83 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | 22 -05- 2017 | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 652 - Změna provizorního stavu

Obsah : Změnový list č.63

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | SO 652 - Změna provizorního stavu | -3.158,83 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | -3.158,83 Kč |
| DPH 21% | | -663,35 Kč |
| Celkem s DPH | | -3.822,18 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 64 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 001 Příprava území – aktualizace výměr odstraňovaných ploch a skutečnost odvozu žulového vybouraného materiálu objednateli | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input checked="" type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL64 - Odvoz žul. kostek - aktualizace dle PD | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 64 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 001 Příprava území – aktualizace výměr odstraňovaných ploch a skutečnost odvozu žulového vybouraného materiálu objednateli | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Na základě aktualizace výměr odstraňovaných ploch (chyba PD) a skutečně odevzdaného množství vybouraného žulového materiálu objednateli došlo k narovnání výkazu výměr. Hlavní příčinou rozdílu je, že celková plocha původní plochy žulové mozaiky byla výrazně nižší než předpokládala PD. Místo mozaiky byl odstraněn beton, asfaltový povrch, resp. zámková dlažba. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 1 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 563.357,59 Kč | 337.781,38 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -225 576,21 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | 22 -05- 2017 Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 001 - Odvoz žul. kostek - aktualizace dle PD

Obsah : Změnový list č.64

| Název systému | | Cena |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Odvoz žul. kostek - aktualizace ZL č.1 | -288.834,60 |
| 2 | Odvoz žul. kostek - aktualizace dle PD | 63.258,39 |
| Celkem bez DPH | | -225.576,21 Kč |
| DPH 21% | | -47.371,01 Kč |
| Celkem s DPH | | -272.947,22 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Protokol o inventarizaci kamenné dlažební kostky a mozaiky

"Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích"

ze dne: **26.10.2016**

Část I:

| | |
|----------------------------|---|
| Zhotovitele stavby: | STRABAG a.s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 |
| Stavbu provádí: | STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové tel./fax: 495 768 294 / 495 768 256 IČ: 608 38 744 |
| Jména stavbyvedoucích: | Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera (tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com) Stavbyvedoucí – Jaromír Novotný (tel. 606 604 838, jaromir.novotny@strabag.com) Stavbyvedoucí – Dis.Tomáš Víša (tel. 606 604 838, 724 920 231, tomas.visa@strabag.com) |
| Název a sídlo objednatele: | Statutární město Pardubice Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 002 74 046, DIČ: CZ00274046 |
| Zodpovědná osoba: | Zastoupený: Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města Zástupce investora (objednatele) při realizaci stavby: Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic MmP Zástupce ve věcech technických – p. Martin Hebr – technik odd. investic a technické správy |
| | Libor Matoušek Se sídlem: Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč |

1. Vstupní podklady – plochy dle výpočtu GP:

Dlažba kostka 10x10 = **5.550m²**

2. Výpočtová část kostky

Hmotnost 1m² stanovena na základě vážení provedeného dne 23.11.2016 za účasti zhotovitele, viz mailová zpráva ze dne 23.11.2016. Předpokládané ztráté stanoveno u kostky 5%. Předpokládaná nepřesnosti vážení/měření 3%.

Protokol o inventarizaci kamenné dlažební kostky a mozaiky

"Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích"

ze dne: **26.10.2016**

Část I:

Zhotovitele stavby: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 768 294 / 495 768 256
IČ: 608 38 744

Jména stavbyvedoucích: Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera
(tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)
Stavbyvedoucí – Jaromír Novotný
(tel. 606 604 838, jaromir.novotny@strabag.com)
Stavbyvedoucí – Dis.Tomáš Viša
(tel. 606 604 838, 724 920 231, tomas.visa@strabag.com)

Název a sídlo objednatele: **Statutární město Pardubice**
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 002 74 046, DIČ: CZ00274046

Zodpovědná osoba: Zastoupený: Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města
Zástupce investora (objednatele) při realizaci stavby:
Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic MmP
Zástupce ve věcech technických – p. Martin Hebr – technik odd.
investic a technické správy

Libor Matoušek

Se sídlem: Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč

1. Vstupní podklady – plochy dle výpočtu GP:

Mozaika - plocha vč. čedičové= **5.950m²**

Mozaika – plocha bez čediče (15%) = **5.057,5 m²**

2. Výpočtová část mozaika

Hmotnost 1m² stanovena na základě vážení provedeného dne 23.11.2016 za účasti zhotovitele, viz mailová zpráva ze dne 23.11.2016. Předpokládané ztrátové stanoveno u mozaiky 8%. Předpokládaná nepřesnosti vážení/měření 3%.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Protokol o inventarizaci kamenné dlažební kostky a mozaiky

"Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích"

ze dne: **26.10.2016**

Část I:

Zhotovitele stavby: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí: **STRABAG a.s.**, odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 768 294 / 495 768 256
IČ: 608 38 744

Jména stavbyvedoucích: Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera
(tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)
Stavbyvedoucí – Jaromír Novotný
(tel. 606 604 838, jaromir.novotny@strabag.com)
Stavbyvedoucí – Dis. Tomáš Víša
(tel. 606 604 838, 724 920 231, tomas.visa@strabag.com)

Název a sídlo objednatele: **Statutární město Pardubice**
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 002 74 046, DIČ: CZ00274046

Zodpovědná osoba: Zastoupený: Ing. Martin Charvát – primátor statutárního města
Zástupce investora (objednatele) při realizaci stavby:
Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic MmP
Zástupce ve věcech technických – p. Martin Hebr – technik odd.
investic a technické správy

Libor Matoušek
Se sídlem: Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč

1. Vstupní podklady – plochy dle výpočtu GP:


Délka obruby silniční = **1470 m**

Délka obrubníku štípaného = **1880m**

2. Výpočtová část obruby

Z důvodu opotřebovanosti obrub a výrazným rozdílem v průřezech, zejména u řezaných obrub, nebyly referenční vzorky vytěžených obrub váženy.



1



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 65 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavlaína Kříšťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: Úprava náběhových čel obrubníků | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V místech přechodů mezi betonovými nástupištními obrubníky (kasselskými) a navazujícími žulovými obrubníky (celkem 16 míst), dochází z důvodu odlišného profilu k vyčínání ostrých rohů žulových silničních obrub. Toto je nežádoucí zejména z hlediska bezpečnosti silničního provozu a dále architektonického. V těchto místech dojde k úpravě náběhových čel žulových obrubníků, kdy dojde k seříznutí zbroušení a finální úprava bude provedena kamenicky pemrlováním. Obdobně budou upravena další místa, zejména se jedná o žulové obruby napojované v ostrých úhlech v místech pro přecházení. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,00 Kč | 87 000,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 87 000,00 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: 22-05-2017 | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : Doplnění úpravy náběhových čel obrubníků

Obsah : Změnový list č.65

| Název systému | | Cena |
|----------------|---|---------------|
| 1 | ZL č. 65 - Doplnění úpravy náběhových čel obrubníků | 87.000,00 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | 87.000,00 Kč |
| DPH 21% | | 18.270,00 Kč |
| Celkem s DPH | | 105.270,00 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů



| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 66 | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | | |
| Investor: | Statutární město Pardubice | Datum: 12.4.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Výkazy výměr | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: SO 101 – Změna místní úpravy provozu | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | 3 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/> | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. | | | |
| Příloha : 1)rozpočet ZL66 - SO 101 – Změna místní úpravy provozu | | | |



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 66 |
| Investor: | Statutární město Pardubice | |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. | |
| Změnový list vystavil: | Pavčina Křišťanová | |
| Datum: | 15.5.2017 | |
| Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| SO 101 – Změna místní úpravy provozu | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| Posouzení dopravním inženýrem a speciálním stavebníkem úřadu vyvolalo změnu vodorovného dopravního značení v prostoru terminálu, nerealizace VDZ. | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 39 186,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -39 186,00 Kč | Bez vlivu na smluvní HMG | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží

Obsah : Změnový list č.66

| Název systému | | Cena |
|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | SO 101 – Změna místní úpravy provozu | -39.186,00 |
| | | |
| | | |
| Celkem bez DPH | | -39.186,00 Kč |
| DPH 21% | | -8.229,06 Kč |
| Celkem s DPH | | -47.415,06 Kč |

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů